

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190101511932	Acción	8,809,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Chalco		Seguridad	MUNICIPIO DE CHALCO		300	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	01-01-2019	31-12-2019	3,427,947.69	3,427,947.69	3,427,947.69	3,427,947.69	3,427,947.69	{meta1: {unidad_medid a:Vehiculos, avance:38.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX190101511930	Acción	99,182,423.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NOMINA DE POLICIAS	México	Chalco		Seguridad	MUNICIPIO DE CHALCO		300	{meta1: {unidad_medida:Equipamie nto, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	01-01-2019	31-12-2019	32,458,423.00	32,458,423.00	32,458,423.00	32,458,423.00	32,458,423.00	{meta1: {unidad_medid a:Equipamiento , avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX190101513461	Proyecto de inversión	99,182,423.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	NOMINA DE POLICIAS	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CHALCO	25452	390	{meta1: {unidad_medida:Equipamie nto, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}	01-01-2019	31-12-2019	32,458,423.00	32,458,423.00	32,458,423.00	32,458,423.00	32,458,423.00	{meta1: {unidad_medid a:Equipamiento , avance:33.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX190201559390	Proyecto de inversión	2,609,212.34	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE INSURGENTES, ENTRE CALLE PROLONGACIÓN LOS REYES Y AV. DEL PEDREGAL	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27417	450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.6, meta_modificada:2480.6}}	01-06-2019	30-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201559718	Proyecto de inversión	1,466,155.70	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA ESCONDIDA, ENTRE CALLE FORTÍN Y CALLE EL PEDREGAL	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27473	450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.21, meta_modificada:1979.21}}	15-06-2019	15-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201559589	Proyecto de inversión	299,850.56	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO DE CALLE 5 DE FEBRERO	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27444	2377	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.2, meta_modificada:2650.2}}	01-06-2019	30-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201559727	Proyecto de inversión	2,672,264.31	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27482	650	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1997.52, meta_modificada:1997.52}}	30-06-2019	30-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201559434	Proyecto de inversión	582,764.05	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO DE BOULEVARD PROLONGACIÓN AV. DEL TRABAJO, CUERPO PONIENTE	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27438	26191	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5205.54, meta_modificada:5205.54}}	01-07-2019	30-08-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201559590	Proyecto de inversión	369,753.04	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REENCARPETADO DE CALLE INSURGENTES	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27466	1094	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2869.17, meta_modificada:2869.17}}	01-06-2019	30-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201559524	Acción	31,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAGO DE NOMINA Y SERVICIOS PERSONALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	México	Cuautiltán		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUAUTILTAN	FORTAMU NDF2019-01	320	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}	01-01-2019	31-12-2019	18,000,000.00	31,000,000.00	4,987,183.48	4,987,183.48	4,987,183.48	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563437	Proyecto de inversión	3,499,744.35	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TABIQUERA AL SALITRE	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	27107	2354	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2733.0, meta_modificada:2733.0}}	22-05-2019	20-07-2019	3,499,744.35	3,499,744.35	2,962,844.14	2,962,844.14	2,962,844.14	{meta1: {unidad_medid a:Kilómetro cuadrado, avance:2295.72}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563452	Proyecto de inversión	499,904.05	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUEBLO NUEVO	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	27108	2354	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.46, meta_modificada:159.46}}	22-05-2019	20-06-2019	499,904.05	499,904.05	278,388.55	278,388.55	278,388.55	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190201563680	Proyecto de inversión	1,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA NO 38	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		2306	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	30-05-2019	30-08-2019	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563711	Proyecto de inversión	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN J. N. FRANCISCO J. MUJICA	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		2315	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	30-05-2019	31-07-2019	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563760	Proyecto de inversión	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA VOLADA EN CALLE REFORMA	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	08-07-2019	27-09-2019	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563785	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN J. N. MIGUEL HIDALGO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		5387	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	01-08-2019	31-10-2019	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563808	Proyecto de inversión	710,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1RO. DE MAYO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	01-08-2019	31-10-2019	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563811	Proyecto de inversión	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REOLIN BAREJÓN DESDE CONVERTE X A LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}	01-04-2019	29-04-2019	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563814	Proyecto de inversión	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	17-07-2019	17-07-2019	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563645	Proyecto de inversión	350,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REMODELACION DE OFICINA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347316	134799	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}	01-04-2019	29-05-2019	296,716.12	350,000.00	296,716.12	296,716.12	296,716.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:49.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563782	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 1RA ETAPA	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		13769	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}	02-09-2019	30-11-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563824	Proyecto de inversión	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC. SEC. JOSE MARÍA MORELOS	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		4097	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	01-03-2019	21-05-2019	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563664	Proyecto de inversión	1,250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO DESDE LA CALLE 29 DE MARZO A CONVERTE X	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347319	22713	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}	01-04-2019	29-04-2019	1,244,489.49	1,250,000.00	1,244,489.49	1,244,489.49	1,244,489.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1149.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	MEX190201563639	Proyecto de inversión	430,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO DE CARMEN SERDAN AL ARCO DE IDENTIDAD	México	Jerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347322	22713	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}	26-03-2019	26-04-2019	427,639.92	430,000.00	427,639.92	427,639.92	427,639.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:510.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX190101516073	Acción	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25679	103834	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	01-01-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	77,618.00	77,618.00	77,618.00	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.52}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX190201560117	Acción	173,601.25	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUA (CONJUNTO URBANO LAS TROJES)	México	Temoaya		Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	27581	2636	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	01-01-2019	31-12-2019	173,601.25	173,601.25	173,601.25	173,601.25	173,601.25	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances