

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401614960	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,200,000.00	33	IS	SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Chalco		Seguridad	MUNICIPIO DE CHALCO		390	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "meta":390,"meta_modificada":390}}	01/01/2019	31/12/2019	2,824,835.94	2,824,835.94	2,824,835.94	2,824,835.94	2,824,835.94	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "avance":390.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614959	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	19,200,000.00	33	IS	CFE ALUMBRADO PUBLICO	México	Chalco		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CHALCO		1	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "meta":1,"meta_modificada":1}}	01/01/2019	31/12/2019	35,122,966.30	35,122,966.30	35,122,966.30	35,122,966.30	35,122,966.30	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "avance":1.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614957	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2,000,238.42	33	IS	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO VEHICULAR	México	Chalco		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CHALCO		1	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "meta":1,"meta_modificada":1}}	01/01/2019	31/12/2019	2,298,441.26	2,298,441.26	2,298,441.26	2,298,441.26	2,298,441.26	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "avance":1.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614952	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	3,000,000.00	33	IS	SANEAMIENTO FINANCIERO (PASIVOS)	México	Chalco		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CHALCO		1	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "meta":1,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614903	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	40,000,000.00	33	IS	CONSTRUCCION DE MODULOS	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHALCO		26	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas", "meta":26,"meta_modificada":26}}	01/01/2019	31/12/2019	37,264,370.67	37,264,370.67	37,264,370.67	37,264,370.67	37,264,370.67	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas", "avance":26.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614831	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	8,809,000.00	33	IS	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Chalco		Seguridad	MUNICIPIO DE CHALCO		300	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos", "meta":50,"meta_modificada":50}}	01/01/2019	31/12/2019	10,513,330.03	10,513,330.03	10,513,330.03	10,513,330.03	10,513,330.03	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos", "avance":50.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614829	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	99,182,423.00	33	IS	NOMINA DE POLICIAS	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CHALCO	25452	390	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "meta":390,"meta_modificada":390}}	01/01/2019	31/12/2019	71,536,054.84	71,536,054.84	71,536,054.84	71,536,054.84	71,536,054.84	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "avance":390.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616629	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	99,182,423.00	33	IS	NOMINA DE POLICIAS	México	Chalco		Seguridad	MUNICIPIO DE CHALCO		300	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "meta":300,"meta_modificada":300}}	01/01/2019	31/12/2019	71,536,054.84	71,536,054.84	71,536,054.84	71,536,054.84	71,536,054.84	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento", "avance":300.00}}	Suspendido	Suspensión validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615779	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	369,753.04	33	IS	REENCARPETADO DE CALLE INSURGENTES	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27466	1094	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2869.17,"meta_modificada":2869.17}}	01/06/2019	30/07/2019	367,703.69	367,703.69	367,703.69	367,703.69	367,703.69	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2869.17,"meta_modificada":2869.17}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615770	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,850.56	33	IS	REENCARPETADO DE CALLE 5 DE FEBRERO	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27444	2377	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2650.2,"meta_modificada":2650.2}}	01/06/2019	30/07/2019	252,486.66	252,486.66	252,486.66	252,486.66	252,486.66	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2650.2,"meta_modificada":2650.2}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613818	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	582,764.05	33	IS	REENCARPETADO DE BOULEVARD PROLONGACIÓN AV. DEL TRABAJO, CUERPO PONIENTE	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27438	26191	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":5205.54,"meta_modificada":5205.54}}	01/07/2019	30/08/2019	582,764.05	582,764.05	582,764.05	582,764.05	582,764.05	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":5205.54,"meta_modificada":5205.54}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613796	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,466,155.70	33	IS	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA ESCONDIDA, ENTRE CALLE FORTÍN Y CALLE EL PEDREGAL	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27473	450	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1979.21,"meta_modificada":1979.21}}	15/06/2019	15/08/2019	1,466,155.70	1,466,155.70	1,466,155.70	1,466,155.70	1,466,155.70	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1979.21,"meta_modificada":1979.21}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616597	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,609,212.34	33	IS	PAVIMENTACIÓN DE CALLE INSURGENTES, ENTRE CALLE PROLONGACIÓN LOS REYES Y AV. DEL PEDREGAL	México	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	27417	450	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2480.6,"meta_modificada":2480.6}}	01/06/2019	30/07/2019	2,468,573.59	2,468,573.59	2,468,573.59	2,468,573.59	2,468,573.59	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2480.6,"meta_modificada":2480.6}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615768	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,499,744.35	33	IS	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TABIQUERA AL SALITRE	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	27107	2354	{{"id_unidad_medida":8,"unidad_medida":2733,"meta_modificada":2733}}	22/05/2019	20/07/2019	3,499,744.35	3,499,744.35	3,499,744.35	3,499,744.35	3,499,744.35	{{"id_unidad_medida":8,"unidad_medida":2733,"meta_modificada":2733}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615766	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,904.05	33	IS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUEBLO NUEVO	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	27108	2354	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":159.46,"meta_modificada":159.46}}	22/05/2019	20/06/2019	499,904.06	499,904.06	499,904.06	499,904.06	499,904.06	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":159.46,"meta_modificada":159.46}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615756	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	33	IS	REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25505	153184	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":3422,"meta_modificada":3422}}	01/03/2019	30/06/2019	1,555,170.99	1,555,170.99	1,555,170.99	1,555,170.99	1,555,170.99	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":3422,"meta_modificada":3422}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615754	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	IS	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	México	Ixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25610	153184	{{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","meta":9.72,"meta_modificada":9.72}}	01/03/2019	30/06/2019	2,997,268.64	2,997,268.64	2,997,268.64	2,997,268.64	2,997,268.64	{{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","avance":9.72}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615751	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	900,000.00	33	IS	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA	México	Ixtlahuaca		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25494	153184	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":12,"meta_modificada":12}}	05/07/2019	05/07/2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401613759	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	5,700,000.00	33	IS	AGUA EN BLOQUE	México	Ixtlahuaca		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25493	153184	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":12,"meta_modificada":12}}	01/01/2019	31/12/2019	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401615725	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	500,000.00	33	IS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25496	153184	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","meta":12,"meta_modificada":12}}	01/01/2019	31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401615702	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,328,560.00	33	IS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SERVICIOS PUBLICOS	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25495	153184	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","meta":10,"meta_modificada":10}}	01/01/2019	31/12/2019	1,328,560.00	1,328,560.00	1,328,560.00	1,328,560.00	1,328,560.00	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","avance":10.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401613748	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	3,696,000.00	33	IS	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25486	153184	{{"id_unidad_medida":2,"unidad_medida":"Equipo de seguridad","meta":50,"meta_modificada":50}}	01/01/2019	31/12/2019	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	{{"id_unidad_medida":2,"unidad_medida":"Equipo de seguridad","avance":50.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401616395	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	26,133,793.44	33	IS	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25483	143	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":143,"meta_modificada":143}}	31/01/2019	31/12/2019	26,133,793.44	26,133,793.44	26,133,793.44	26,133,793.44	26,133,793.44	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":143.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401615623	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	9,482,577.00	33	IS	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25503	153184	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":12,"meta_modificada":12}}	01/01/2019	31/12/2019	9,482,577.00	9,482,577.00	9,482,577.00	9,482,577.00	9,482,577.00	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
MEX190401615621	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	329,904.00	33	IS	APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING Y TOXICOLOGICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Ixtlahuaca		Seguridad	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25502	143	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":143,"meta_modificada":143}}	01/01/2019	31/12/2019	329,904.00	329,904.00	329,904.00	329,904.00	329,904.00	329,904.00	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":143.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401613732	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	405,689.71	33	IS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES DE PROTECCION CIVIL	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25498	153184	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","meta":12,"meta_modificada":12}}	01/01/2019	31/12/2019	405,689.71	405,689.71	405,689.71	405,689.71	405,689.71	405,689.71	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401613715	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	24,000,000.00	33	IS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25491	153184	{{"id_unidad_medida":20,"unidad_medida":"Luminaria","meta":12,"meta_modificada":12}}	01/01/2019	31/12/2019	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	{{"id_unidad_medida":20,"unidad_medida":"Luminaria","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401613689	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,300,000.00	33	IS	ADQUISICION DE VEHICULO (AMBULANCIA)	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25489	153184	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","meta":1,"meta_modificada":1}}	01/01/2019	31/12/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":1.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401608099	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	4,000,000.00	33	IS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	México	Ixtlahuaca		Seguridad	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA		153184	{{"id_unidad_medida":2,"unidad_medida":"Equipo de seguridad","meta":12,"meta_modificada":12}}	31/01/2019	31/12/2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	{{"id_unidad_medida":2,"unidad_medida":"Equipo de seguridad","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401613680	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	500,000.00	33	IS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25501	153184	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","meta":12,"meta_modificada":12}}	01/01/2019	31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401613671	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	24,695,637.99	33	IS	APORTACIONES AL ISSEMYM POR SEGURIDAD SOCIAL	México	Ixtlahuaca		Salud	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25484	153184	{{"id_unidad_medida":2,"unidad_medida":"Equipo de seguridad","meta":12,"meta_modificada":12}}	01/01/2019	31/12/2019	24,695,637.99	2,495,637.99	2,495,637.99	2,495,637.99	2,495,637.99	2,495,637.99	{{"id_unidad_medida":2,"unidad_medida":"Equipo de seguridad","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401615468	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	900,096.00	33	IS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES DE SERVICIOS PUBLICOS	México	Ixtlahuaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25500	153184	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","meta":12,"meta_modificada":12}}	01/01/2019	31/12/2019	900,096.00	900,096.00	900,096.00	900,096.00	900,096.00	900,096.00	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615465	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	600,000.00	33	15	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	México	Ixtlahuaca	Otros Programas de Inversión	Proyectos	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA	25490	153184	{{"id_unidad_medida":3,"unidad_medida": "Celdas solares", "meta":12,"meta_modificada":12}}	01/01/2019	31/12/2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{{"id_unidad_medida":3,"unidad_medida": "Celdas solares", "avance":12.00}}	Suspendido	Suspensión validada
MEX190401615436	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE CALLE 5 DE MAYO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25697	450	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":450,"meta_modificada":450}}	31/05/2019	30/09/2019	994,680.89	994,680.89	994,680.89	994,680.89	994,680.89	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613647	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	15	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		3613	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":450,"meta_modificada":450}}	28/06/2019	20/09/2019	998,510.14	998,510.14	998,510.14	998,510.14	998,510.14	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613645	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	15	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PANTEÓN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26497	690	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":800,"meta_modificada":800}}	29/03/2019	28/06/2019	999,564.22	999,564.22	999,564.22	999,564.22	999,564.22	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":800.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616176	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON ILUMINACIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA COL. ALFREDO DEL MAAZO	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26610	566	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":450,"meta_modificada":450}}	28/06/2019	08/10/2019	999,738.90	999,738.90	999,738.90	999,738.90	999,738.90	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615430	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	15	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 1RA ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		13769	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1020,"meta_modificada":1020}}	02/09/2019	30/11/2019	999,784.43	999,784.43	999,784.43	999,784.43	999,784.43	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":1020.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615428	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN DELEGACIÓN MUNICIPAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		832	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":450,"meta_modificada":450}}	01/08/2019	31/10/2019	999,909.63	999,909.63	999,909.63	999,909.63	999,909.63	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614228	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26475	200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":425,"meta_modificada":425}}	26/02/2019	15/04/2019	1,095,155.85	1,095,155.85	1,095,155.85	1,095,155.85	1,095,155.85	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":425.00}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401616116	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	IS	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESC. SEC. JOSE MARÍA LUIS MORA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26648	3067	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":200,"meta":200,"meta_modificada":200}}	01/03/2019	30/06/2019	1,193,250.16	1,193,250.16	1,193,250.16	1,193,250.16	1,193,250.16	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":200,"meta":200,"meta_modificada":200}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615411	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	IS	TERMINACIÓN DE ACCESO DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26555	22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1630,"meta":1630,"meta_modificada":1630}}	01/08/2019	31/10/2019	1,194,521.78	1,194,521.78	1,194,521.78	1,194,521.78	1,194,521.78	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1630,"meta":1630,"meta_modificada":1630}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615342	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	IS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REOLIN BAREJÓN DESDE CONVERTEX A LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1100,"meta":1100,"meta_modificada":1100}}	01/04/2019	29/04/2019	1,199,004.20	1,199,004.20	1,199,004.20	1,199,004.20	1,199,004.20	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1100,"meta":1100,"meta_modificada":1100}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614208	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	IS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26525	1333	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":450,"meta":450,"meta_modificada":450}}	01/08/2019	31/10/2019	1,199,312.07	1,199,312.07	1,199,312.07	1,199,312.07	1,199,312.07	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":450,"meta":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613602	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	33	IS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPES 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		1333	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":450,"meta":450,"meta_modificada":450}}	01/08/2019	31/10/2019	1,199,838.10	1,199,838.10	1,199,838.10	1,199,838.10	1,199,838.10	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":450,"meta":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401612498	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	33	IS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO DESDE LA CALLE 29 DE MARZO A CONVERTEX	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347319	22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1150,"meta":1150,"meta_modificada":1150}}	01/04/2019	29/04/2019	1,248,836.04	1,248,836.04	1,248,836.04	1,248,836.04	1,248,836.04	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1150,"meta":1150,"meta_modificada":1150}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615336	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	33	IS	CONSTRUCCIÓN DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD CALLE CUAUHTEMOC Y VICENTE GUERRERO (CALLEJÓN DEL BESO)	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		3067	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2450,"meta":2450,"meta_modificada":2450}}	01/04/2019	30/06/2019	1,249,352.05	1,249,352.05	1,249,352.05	1,249,352.05	1,249,352.05	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2450,"meta":2450,"meta_modificada":2450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615326	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	33	IS	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC. SEC. JOSE MARÍA MORELOS	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		4097	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":130,"meta":130,"meta_modificada":130}}	01/03/2019	21/05/2019	1,298,181.17	1,298,181.17	1,298,181.17	1,298,181.17	1,298,181.17	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":130,"meta":130,"meta_modificada":130}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615321	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26477	1200	{{"id_unidad_medida":14,"unidad_medida":14,"meta":125,"meta_modificada":125}}	18/02/2019	30/04/2019	1,393,220.54	1,393,220.54	1,393,220.54	1,393,220.54	1,393,220.54	{{"id_unidad_medida":14,"unidad_medida":14,"meta":125,"meta_modificada":125}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615318	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,450,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		13634	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	31/05/2019	30/08/2019	1,442,203.80	1,442,203.80	1,442,203.80	1,442,203.80	1,442,203.80	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615317	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,450,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 144 ESTADO DE MEXICO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		150	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":150,"meta_modificada":150}}	14/02/2019	06/05/2019	1,449,947.00	1,449,947.00	1,449,947.00	1,449,947.00	1,449,947.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":150,"meta_modificada":150}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613571	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26482	150	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":200,"meta_modificada":200}}	14/02/2019	14/05/2019	1,494,948.33	1,494,948.33	1,494,948.33	1,494,948.33	1,494,948.33	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":200,"meta_modificada":200}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613563	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		1478	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":200,"meta_modificada":200}}	31/05/2019	30/08/2019	1,499,633.22	1,499,633.22	1,499,633.22	1,499,633.22	1,499,633.22	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":200,"meta_modificada":200}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615283	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	15	ENCORTINADO DE CALE 2 DE NOVIEMBRE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26478	150	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":228,"meta_modificada":228}}	03/06/2019	03/08/2019	1,499,923.87	1,499,923.87	1,499,923.87	1,499,923.87	1,499,923.87	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":228,"meta_modificada":228}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613370	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN J. N. MIGUEL HIDALGO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		5387	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	01/08/2019	31/10/2019	1,499,961.15	1,499,961.15	1,499,961.15	1,499,961.15	1,499,961.15	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613364	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA NO 38	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		2306	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	30/05/2019	30/08/2019	1,889,455.87	1,889,455.87	1,889,455.87	1,889,455.87	1,889,455.87	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401612453	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA DE GRADAS 1RA. ETAPA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS HUITZIZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		1801	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	30/05/2019	30/08/2019	1,983,176.28	1,983,176.28	1,983,176.28	1,983,176.28	1,983,176.28	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616015	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA, SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25639	1381	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	28/06/2019	30/09/2019	1,998,191.18	1,998,191.18	1,998,191.18	1,998,191.18	1,998,191.18	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616003	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	15	PAVIMENTACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROLONGACIÓN 24 DE DICIEMBRE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":1630,"meta_modificada":1630}}	01/08/2019	08/10/2019	1,999,000.67	1,999,000.67	1,999,000.67	1,999,000.67	1,999,000.67	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":1630,"meta_modificada":1630}}	Terminado	Validado avances
MEX190401608032	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	15	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26467	150	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	22/03/2019	30/04/2019	1,999,588.37	1,999,588.37	1,999,588.37	1,999,588.37	1,999,588.37	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401608030	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	15	REENCARPETADO EN LA AV. GALEANA DEL DEPORTIVO HASTA LAS VÍAS	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":4150,"meta_modificada":4150}}	01/08/2019	31/10/2019	1,999,722.03	1,999,722.03	1,999,722.03	1,999,722.03	1,999,722.03	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":4150,"meta_modificada":4150}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615236	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ISIDRO FABELA DE 5 DE MAYO A JUAREZ	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	7347321	22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":222,"meta_modificada":222}}	26/03/2019	26/04/2019	246,089.22	246,089.22	246,089.22	246,089.22	246,089.22	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":222,"meta_modificada":222}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615128	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	33	15	TERMINACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA		5273	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":40,"meta_modificada":40}}	15/02/2019	04/03/2019	247,493.89	247,493.89	247,493.89	247,493.89	247,493.89	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":40,"meta_modificada":40}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613965	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	270,000.00	33	15	REMODELACION DE OFICINAS DE GOBIERNO, SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL AYUNTAMIENTO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE LERMA		134799	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":120,"meta_modificada":120}}	01/04/2019	29/04/2019	268,054.71	268,054.71	268,054.71	268,054.71	268,054.71	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":8218,"meta":120,"meta_modificada":120}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401613956	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHAS DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		5387	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	01/08/2019	31/10/2019	299,698.87	299,698.87	299,698.87	299,698.87	299,698.87	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615110	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DAXINÚ	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25644	2306	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":200,"meta_modificada":200}}	31/05/2019	30/08/2019	599,023.06	599,023.06	599,023.06	599,023.06	599,023.06	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","avance":200.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615095	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	15	AMPLIACIÓN DE ATRIO DE CENTRO SOCIAL 1RA. ETAPA	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25643	2306	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	31/05/2019	30/08/2019	2,988,680.44	2,988,680.44	2,988,680.44	2,988,680.44	2,988,680.44	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613934	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	15	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL CENTRO DE SANTA MARÍA TLAMIMILOLPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26480	2628	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":2695,"meta_modificada":2695}}	25/02/2019	30/05/2019	2,992,841.01	2,992,841.01	2,992,841.01	2,992,841.01	2,992,841.01	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","avance":2695.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615067	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26520	5387	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	01/08/2019	31/10/2019	2,995,104.36	2,995,104.36	2,995,104.36	2,995,104.36	2,995,104.36	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615066	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	31/05/2019	30/08/2019	2,995,340.90	2,995,340.90	2,995,340.90	2,995,340.90	2,995,340.90	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616135	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	15	DEMOLICIÓN DE MERCADO Y EXPLANADA DEL TIANGUIS CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN EXPLANADA DEL MERCADO MUNICIPAL 12 DE DICIEMBRE, COL.	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ERMA		134799	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":1500,"meta_modificada":1500}}	28/06/2019	31/12/2019	2,998,437.89	2,998,437.89	2,998,437.89	2,998,437.89	2,998,437.89	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","avance":1500.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615062	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26499	13769	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","meta":26600,"meta_modificada":26600}}	15/02/2019	15/07/2019	2,999,930.43	2,999,930.43	2,999,930.43	2,999,930.43	2,999,930.43	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados","avance":26600.00}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615061	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	15	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26492	5273	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1100,"meta":1100,"meta_modificada":1100}}	15/02/2019	12/07/2019	2,999,945.78	2,999,945.78	2,999,945.78	2,999,945.78	2,999,945.78	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1100,"meta":1100,"meta_modificada":1100}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615055	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	33	15	REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO Y DELEGACIÓN MUNICIPAL 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		13769	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2050,"meta":2050,"meta_modificada":2050}}	01/08/2019	31/12/2019	2,999,945.78	2,999,945.78	2,999,945.78	2,999,945.78	2,999,945.78	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2050,"meta":2050,"meta_modificada":2050}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615046	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,150,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26597	3213	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":336,"meta":336,"meta_modificada":336}}	31/05/2019	31/07/2019	3,148,425.79	3,148,425.79	3,148,425.79	3,148,425.79	3,148,425.79	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":336,"meta":336,"meta_modificada":336}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615043	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	33	15	REMODELACION DE OFICINA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347316	134799	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":57,"meta":57,"meta_modificada":57}}	01/04/2019	29/05/2019	348,258.70	348,258.70	348,258.70	348,258.70	348,258.70	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":57,"meta":57,"meta_modificada":57}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615041	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	33	15	CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26504	13769	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1425,"meta":1425,"meta_modificada":1425}}	01/07/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":1425,"meta":1425,"meta_modificada":1425}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401615355	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA EN DEPORTIVA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26490	1389	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":450,"meta":450,"meta_modificada":450}}	29/03/2019	31/07/2019	3,998,400.74	3,998,400.74	3,998,400.74	3,998,400.74	3,998,400.74	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":450,"meta":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616041	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,145,314.62	33	15	REMODELACION DE CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26521	5387	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":4500,"meta":4500,"meta_modificada":4500}}	01/08/2019	31/10/2019	4,144,849.75	4,144,849.75	4,144,849.75	4,144,849.75	4,144,849.75	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":4500,"meta":4500,"meta_modificada":4500}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615992	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	430,000.00	33	15	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO DE CARMEN SERDAN AL ARCO DE IDENTIDAD	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347322	22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":512,"meta":512,"meta_modificada":512}}	26/03/2019	26/04/2019	427,639.92	427,639.92	427,639.92	427,639.92	427,639.92	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":512,"meta":512,"meta_modificada":512}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615034	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	33	15	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		250	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":415,"meta_modificada":415}}	22/02/2019	03/04/2019	478,827.76	478,827.76	478,827.76	478,827.76	478,827.76	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":415.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615032	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. FRANCISCO J. MUJICA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		2315	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":450,"meta_modificada":450}}	30/05/2019	31/07/2019	499,146.36	499,146.36	499,146.36	499,146.36	499,146.36	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615031	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	15	REHABILITACION DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		5666	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":450,"meta_modificada":450}}	28/06/2019	30/09/2019	499,776.41	499,776.41	499,776.41	499,776.41	499,776.41	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615028	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	33	15	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":48,"meta_modificada":48}}	17/07/2019	17/07/2019	499,968.20	499,968.20	499,968.20	499,968.20	499,968.20	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":48.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615024	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	33	15	REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y EXPLANADA 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		134799	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":1500,"meta_modificada":1500}}	01/08/2019	31/10/2019	4,999,998.38	4,999,998.38	4,999,998.38	4,999,998.38	4,999,998.38	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":1500.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615018	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	530,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HIDALGO DE LA CALLE RAYÓN AL FRACIONAMIENTO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	347303	22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":10,"meta_modificada":10}}	23/03/2019	26/04/2019	527,177.12	527,177.12	527,177.12	527,177.12	527,177.12	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":10.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615017	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN POZO 15	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26649	1501	{{"id_unidad_medida":14,"unidad_medida": "Metros cúbicos", "meta":30,"meta_modificada":30}}	01/04/2019	30/06/2019	547,383.15	547,383.15	547,383.15	547,383.15	547,383.15	{{"id_unidad_medida":14,"unidad_medida": "Metros cúbicos", "avance":30.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615010	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	580,000.00	33	15	TERMINACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ÁREAS FALTANTES DE LA CALLEHIDALGO DE 1RO. DE MAYO A CARMEN SERDAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		22713	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "meta":450,"meta_modificada":450}}	26/03/2019	26/04/2019	579,916.99	579,916.99	579,916.99	579,916.99	579,916.99	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance":450.00}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401613512	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	33	15	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 1RA ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	2009		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2695,"meta_modificada":2695}}	25/02/2019	30/05/2019	599,131.29	599,131.29	599,131.29	599,131.29	599,131.29	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":2695,"meta_modificada":2695}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615954	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	690,000.00	33	15	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO DE LA CARRETERA MÉXICO-TOLUCA A LA CALLE ADRIAN ORTEGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	22713		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":750,"meta_modificada":750}}	26/03/2019	26/04/2019	686,567.17	686,567.17	686,567.17	686,567.17	686,567.17	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":750,"meta_modificada":750}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615007	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN CALLE LA CRUZ	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	690		{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":12,"meta_modificada":12}}	15/02/2019	12/07/2019	698,963.34	698,963.34	698,963.34	698,963.34	698,963.34	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":12,"meta_modificada":12}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614996	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	710,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1RO. DE MAYO	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	22713		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":450,"meta_modificada":450}}	01/08/2019	31/10/2019	709,982.16	709,982.16	709,982.16	709,982.16	709,982.16	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":450,"meta_modificada":450}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614994	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	33	15	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE REOLIN VAREJON DEL MERCADO DE ZAPATOS AL ARCO DE ACCESO ORIENTE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	22713		{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":720,"meta_modificada":720}}	01/04/2019	29/04/2019	769,775.69	769,775.69	769,775.69	769,775.69	769,775.69	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":720,"meta_modificada":720}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614992	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	798,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PLAZA CENTRAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26658	428	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":80,"meta_modificada":80}}	01/04/2019	30/06/2019	799,440.39	799,440.39	799,440.39	799,440.39	799,440.39	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":80,"meta_modificada":80}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614985	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	799,600.20	33	15	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD, SAN NICOLAS PERALTA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26628/0071	4573	{{"id_unidad_medida":12,"unidad_medida":250,"meta_modificada":250}}	25/09/2019	26/12/2019	799,600.20	799,600.20	799,600.20	799,600.20	799,600.20	{{"id_unidad_medida":12,"unidad_medida":250,"meta_modificada":250}}	Terminado	Registrado avances
MEX190401613489	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN J. N. 20 DE NOVIEMBRE, CO EL VIENTO 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26643	3067	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":100,"meta_modificada":100}}	01/04/2019	30/06/2019	798,910.91	798,910.91	798,910.91	798,910.91	798,910.91	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":100,"meta_modificada":100}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUIJO
MEX190401612097	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PLAZA CENTRAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25637	597	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	30/05/2019	30/08/2019	799,280.65	799,280.65	799,280.65	799,280.65	799,280.65	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615912	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, ACCESO Y LOTIFICACIÓN EN PANTEÓN 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26526	390	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	01/08/2019	31/10/2019	799,454.83	799,454.83	799,454.83	799,454.83	799,454.83	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614979	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE TORRE CAMPANARIO 1RA. ETAPA FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25641	800	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	28/06/2019	30/09/2019	799,918.72	799,918.72	799,918.72	799,918.72	799,918.72	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614943	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	15	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUSRAVO BAZ 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26567	1478	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	30/05/2019	31/07/2019	799,989.79	799,989.79	799,989.79	799,989.79	799,989.79	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614940	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN J. N. VASCO DE QUIROGA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26606	13634	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	31/05/2019	30/08/2019	897,213.51	897,213.51	897,213.51	897,213.51	897,213.51	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":450.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614939	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA VOLADA EN CALLE REFORMA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		200	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":160,"meta_modificada":160}}	08/07/2019	27/09/2019	899,384.45	899,384.45	899,384.45	899,384.45	899,384.45	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":160.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614937	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,200.64	33	15	RELLENO Y CONSTRUCCION DE TERRACERÍAS EN NUEVA ESC. PREPARATORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		134799	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1900,"meta_modificada":1900}}	31/07/2019	31/12/2019	999,200.64	999,200.64	999,200.64	999,200.64	999,200.64	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1900.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614934	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,347.14	33	15	CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE LA ELEGACIÓN 3RA. ETAPA, LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26627/0071	2218	{{"id_unidad_medida":12,"unidad_medida":"Metros","meta":250,"meta_modificada":250}}	30/10/2019	31/12/2019	999,347.14	999,347.14	999,347.14	999,347.14	999,347.14	{{"id_unidad_medida":12,"unidad_medida":"Metros","avance":250.00}}	Terminado	Validado / Registrado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
MEX190401614347	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN PLAZA CENTRAL	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA		1500	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":200}}	30/05/2019	30/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":200.00}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401613465	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COL. GUADALUPE VICTORIA	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	25681	2306	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	28/06/2019	31/10/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.00}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401613463	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA REGIÓN II, TLALMIMILOLPAN 1RA. ETAPA	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26491	1389	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":200}}	29/03/2019	28/06/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":200.00}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401612066	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,782,000.00	33	15	TERMINACIÓN DE GIMNASIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA 201	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26608	566	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	31/05/2019	30/08/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.00}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401615791	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	33	15	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN LA PARTE SUR DE LA PREPARATORIA NO. 23	México	Lerma	Otros Programas de Inversión	Educación	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26565	600	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	01/04/2019	31/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.00}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401615788	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	33	15	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	México	Lerma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	AYUNTAMIENTO DE LERMA	26562	134799	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":450,"meta_modificada":450}}	01/04/2019	29/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":0.00}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401614933	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	500,000.00	33	15	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25679	103834	{{"id_unidad_medida":20,"unidad_medida":"Luminaria","meta":100,"meta_modificada":66.37}}	01/01/2019	31/12/2019	409,458.59	409,458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":20,"unidad_medida":"Luminaria","avance":0.00}}	En Ejecución	Validado avances
MEX190401614926	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	10,084,327.45	33	15	PAGO DE PASIVOS	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25682	103834	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	8,222,214.03	8,222,214.03	8,222,214.03	8,222,214.03	8,222,214.03	8,222,214.03	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401614921	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,700,000.00	33	IS	DISPOSICION FINAL DE BASURA RECOLECTADA EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25678	103834	{{"id_unidad_medida":14,"unidad_medida":"Metros cúbicos","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	1,769,880.08	1,769,880.08	1,769,880.08	1,769,880.08	1,769,880.08	{{"id_unidad_medida":14,"unidad_medida":"Metros cúbicos","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614915	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	17,100,000.00	33	IS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	México	Temoaya		Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25660	103834	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":12,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	17,638,174.39	17,638,174.39	17,638,174.39	17,638,174.39	17,638,174.39	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614914	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	14,892,441.05	33	IS	SUELDOS Y PRESTACIONES DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Temoaya		Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25650	103834	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":71,"meta_modificada":100}}	15/04/2019	15/04/2019	15,026,058.37	15,026,058.37	15,026,058.37	15,026,058.37	15,026,058.37	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613443	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	250,000.00	33	IS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	México	Temoaya		Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25669	103834	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehiculos","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	187,317.89	187,317.89	187,317.89	187,317.89	187,317.89	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehiculos","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401613442	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	40,000.00	33	IS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25665	103834	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	45,077.30	45,077.30	45,077.30	45,077.30	45,077.30	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401612027	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	4,100,000.00	33	IS	AGUA EN BLOQUE Y DERECHO DE AGUA	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25661	103834	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	4,724,407.30	4,724,407.30	4,724,407.30	4,724,407.30	4,724,407.30	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401612026	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	173,601.25	33	IS	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUA (CONJUNTO URBANO LAS TROJES)	México	Temoaya		Vivienda	MUNICIPIO DE TEMOAYA	27581	2636	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	249,302.85	249,302.85	249,302.85	249,302.85	249,302.85	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615722	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	480,000.00	33	IS	ADQUISICION DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (HANDHELD INFRACCIONES)	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25825	103834	{{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	607,668.32	607,668.32	607,668.32	607,668.32	607,668.32	{{"id_unidad_medida":10,"unidad_medida":"Lote","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401615721	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	14,651,231.30	33	IS	CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25658	103834	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":24,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	1,053,408.33	1,053,408.33	1,053,408.33	1,053,408.33	1,053,408.33	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615719	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	2,820,000.00	33	IS	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	México	Temoaya		Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25671	103834	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	2,358,441.14	2,358,441.14	2,358,441.14	2,358,441.14	2,358,441.14	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401615708	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	150,000.00	33	IS	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (UNIFORMES)	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	245667	103834	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	874,075.08	874,075.08	874,075.08	874,075.08	874,075.08	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614899	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	700,000.00	33	IS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	México	Temoaya		Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25673	103834	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	621,260.32	621,260.32	621,260.32	621,260.32	621,260.32	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614898	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	450,000.00	33	IS	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	México	Temoaya		Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25666	103834	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","meta":100,"meta_modificada":100}}	15/04/2019	15/04/2019	450,950.88	450,950.88	450,950.88	450,950.88	450,950.88	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614894	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	700,000.00	33	IS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25828	103834	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	280,350.54	280,350.54	280,350.54	280,350.54	280,350.54	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614888	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,800,000.00	33	IS	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25675	103834	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	2,499,856.77	2,499,856.77	2,499,856.77	2,499,856.77	2,499,856.77	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614885	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	600,000.00	33	IS	CLORACION DE AGUA (CAEM)	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25663	103834	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":12,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	736,307.40	736,307.40	736,307.40	736,307.40	736,307.40	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":100.00}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401614884	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	700,000.00	33	IS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25677	103834	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	252,574.34	252,574.34	252,574.34	252,574.34	252,574.34	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":"100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614883	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,300,000.00	33	IS	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE BASURA	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25676	103834	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	374,912.00	374,912.00	374,912.00	374,912.00	374,912.00	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":"100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614881	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	175,000.00	33	IS	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25680	103834	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	42,192.05	42,192.05	42,192.05	42,192.05	42,192.05	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":"100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614880	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	1,725,169.00	33	IS	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25670	103834	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	731,282.74	731,282.74	731,282.74	731,282.74	731,282.74	{{"id_unidad_medida":11,"unidad_medida":"Maquinaria y equipo","avance":"100.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190401614878	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	25,000.00	33	IS	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25668	103834	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401614300	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	25,000.00	33	IS	RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	México	Temoaya		Seguridad	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25672	103834	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":5,"unidad_medida":"Equipamiento","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401613425	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	250,000.00	33	IS	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	México	Temoaya		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMOAYA	25674	103834	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":100,"meta_modificada":100}}	01/01/2019	31/12/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":"0.00"}}	Cancelado	Cancelación validada
MEX190401613415	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	1,000,000.00	33	IS	ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	México	Xalatlaco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE XALATLACO	25529	26685	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","meta":2,"meta_modificada":2}}	01/01/2019	31/12/2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":"2.00"}}	Terminado	Validado avances

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	TIPO DE RECURSOS	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA ESTIMADA TERMINO	MONTO RECAUDADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
MEX190401613409	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	21,422,190.11	33	IS	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO	México	Xalatlaco		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE XALATLACO	25565	26865	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","meta":9,"meta_modificada":9}}	14/03/2019	31/12/2019	2,238,279.40	2,238,279.40	2,238,279.40	2,238,279.40	2,238,279.40	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":"9.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190401612007	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	21,422,190.11	33	IS	CLORACION DE AGUA CORRIENTE	México	Xalatlaco		Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XALATLACO	25549	26865	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","meta":10,"meta_modificada":10}}	14/03/2019	31/12/2019	312,637.45	312,637.45	312,637.45	312,637.45	312,637.45	{{"id_unidad_medida":17,"unidad_medida":"Piezas","avance":"10.00"}}	Terminado	Validado avances
MEX190401616566	2019	5	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acción	21,422,190.11	33	IS	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	México	Xalatlaco		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE XALATLACO	25550	26865	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","meta":3,"meta_modificada":3}}	14/03/2019	31/12/2019	321,258.03	321,258.03	321,258.03	321,258.03	321,258.03	{{"id_unidad_medida":18,"unidad_medida":"Vehículos","avance":"3.00"}}	Terminado	Validado avances