



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 20

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Planteo	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEXI515030056018	Rehabilitación De Camión De Avenida Canal De Sales	97721	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,384,796	\$15,384,796	\$15,365,000	\$6,336,489	\$6,336,489	\$6,336,489	41.19	0	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150300560278	Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres "Jorge Jiménez Cantú"	97722	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,595,314	\$17,577,719	\$17,577,719	\$17,550,000	\$13,820,533	\$13,820,533	\$13,820,533	78.63	0	Metros Cuadrados	23,545	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	0	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150300560354	Línea De Conducción Del Pozo Rey Neza, A Avenida Camalé Pérez Con Tubería De 10" De Pead	97725	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,399,753	\$6,393,353	\$6,393,353	\$6,380,767	\$6,301,216	\$6,301,216	\$6,301,216	98.56	0	Metros lineales	76,158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1	97726	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,138,860	\$6,138,860	\$6,125,315	\$1,837,594	\$1,837,594	\$1,837,594	29.93	0	Metros lineales	46,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150300560489	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 18 De Pead, Colonia Loma Bonita	97728	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,541,041	\$28,541,041	\$28,399,599	\$24,321,116	\$24,321,116	\$24,321,116	85.21	0	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,571,415	\$13,571,415	\$13,479,136	\$10,471,185	\$10,471,185	\$10,471,185	77.16	0	Lote	57,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588024	Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepepanes Y De 4ta. Avenida A Bordo De Xochiacá.	100021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,627,671	\$25,505,690	\$25,505,690	\$25,505,690	98.10	0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588028	Repavimentación De Calles Entre Calle 7 Y Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Chimalhuacán A Av. Pantitlán	100022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,691,164	\$23,996,859	\$23,996,859	\$23,996,859	92.30	0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588175	Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Tepepanes Y De Av. Pantitlán A 4a. Avenida	100023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,940,042	\$24,104,787	\$24,104,787	\$24,104,787	92.71	0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588181	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl Ira. Etapa	100024	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,884,152	\$19,534,215	\$19,534,215	\$19,534,215	97.67	0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588191	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 3ra. Etapa	100025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,997,572	\$5,951,806	\$5,951,806	\$5,951,806	99.20	0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo				Institución Ejecutora	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Painting		Unidad de Medida	Población
MEXI5150400588198	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 2da. Etapa	100026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,970,260	\$9,927,284	\$9,927,284	\$9,927,284	99.27	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588211	Repavimentación De Calles Entre Av. Central Y Valle Alto Y De Av. Río De Los Remedios Y Av. De Las Torres Y Entre Av. Alta Tensión Y Calle Nicolás Bravo Y De Calle Canal De Sales Y Borda De Periférico	100027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,936,673	\$19,832,512	\$19,832,512	\$19,832,512	76.28	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MEXI5150400588215	Repavimentación De Calles De La Colonia El Sol	100028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,955,232	\$15,886,459	\$15,886,459	\$15,886,459	99.29	\$0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588223	Repavimentación De La 4ta. Avenida, Entre Calle 23 Y Calle Crisantemo	100029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,803,451	\$18,616,538	\$18,616,538	\$18,616,538	89.06	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588229	Repavimentación De La Av. Chimalhuacán, Entre Av. Vicente Villada Y Calle José López Portillo	100030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,910,222	\$39,360,031	\$39,360,031	\$39,360,031	98.40	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588231	Repavimentación De La Calle 2 (Incluye Drenaje), Entre Puente 10 Y Oriente 2	100031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,049,636	\$6,023,560	\$6,023,560	\$6,023,560	98.82	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588284	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	97730	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,220,956	\$11,220,956	\$11,220,956	55.27	\$0	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEXI5150400588292	Repavimentación De Calles Entre Av. Tepozanes Y Av. De Los Reyes De Av. Pantitlán A Av. Texcoco	100873	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,963,620	\$10,893,286	\$10,893,286	\$10,893,286	90.78	\$0	Metros Cuadrados	4,050	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.