



Total: 21

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15160100625871	Unidad Deportiva Y Recreativa Via Lactea	290	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA CONTINGENCIAS DE INVERSIÓN 2015
MEX15150300560188	Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales	97721	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,384,796	\$15,384,796	\$15,365,000	\$5,053,895	\$5,053,895	\$5,053,895	32.85	\$0	Metros Cuadrados	12,198	0.00	4.16	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560278	Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres "Jorge Jiménez Cantú"	97722	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,595,314	\$17,577,719	\$17,577,719	\$17,550,000	\$13,820,533	\$13,820,533	\$13,820,533	78.63	\$0	Metros Cuadrados	23,545	0.00	70.07	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	\$0	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560354	Línea De Conducción Del Pozo Rey Neza, A Avenida Carmelo Pérez Con Tubería De 10" De Pead	97725	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,399,753	\$6,393,353	\$6,393,353	\$6,380,767	\$5,728,603	\$5,728,603	\$5,728,603	89.60	\$0	Metros lineales	76,158	0.00	90.17	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1	97726	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,138,860	\$6,138,860	\$6,125,315	\$1,837,594	\$1,837,594	\$1,837,594	29.93	\$0	Metros lineales	46,800	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560489	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3" De Pead, Colonia Loma Bonita	97728	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,541,041	\$28,541,041	\$28,399,599	\$24,321,115	\$24,321,115	\$24,321,115	85.21	\$0	Metros lineales	19,900	0.00	85.99	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,571,415	\$13,571,415	\$13,479,136	\$8,624,550	\$8,624,550	\$8,624,550	63.55	\$0	Lote	57,600	0.00	0.49	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588024	Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepozanes Y De 4ta. Avenida A Bordo De Xochiaca.	100021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,627,671	\$22,070,451	\$22,070,451	\$22,070,451	84.89	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	80.67	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588028	Repavimentación De Calles Entre Calle 7 Y Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Chimalhuacán A Av. Pantitlán	100022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,961,164	\$17,476,124	\$17,476,124	\$17,476,124	67.22	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	53.64	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588175	Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A 4a. Avenida	100023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,940,042	\$22,502,768	\$22,502,768	\$22,502,768	86.55	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	81.57	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588181	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 1ra. Etapa	100024	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,884,152	\$19,534,215	\$19,534,215	\$19,534,215	97.67	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	98.67	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400588191	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 3ra. Etapa	100025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,977,572	\$5,940,057	\$5,940,057	\$5,940,057	99.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	99.80	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588198	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 2da. Etapa	100026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,970,260	\$9,784,802	\$9,784,802	\$9,784,802	97.85	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	97.95	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588211	Repavimentación De Calles Entre Av. Central Y Valle Alto Y De Av. Río De Los Remedios Y Av. De Las Torres Y Entre Av. Alta Tensión Y Calle Nicolás Bravo Y De Calle Canal De Sales Y Barda De Periférico	100027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,936,673	\$18,959,747	\$18,959,747	\$18,959,747	72.92	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	73.42	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588215	Repavimentación De Calles De La Colonia El Sol	100028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,955,232	\$14,523,786	\$14,523,786	\$14,523,786	90.77	\$0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	87.42	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588223	Repavimentación De La 4ta. Avenida, Entre Calle 23 Y Calle Crisantemo	100029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,803,451	\$12,139,673	\$12,139,673	\$12,139,673	58.07	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	40.76	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588229	Repavimentación De La Av. Chimalhuacán, Entre Av. Vicente Villada Y Calle José López Portillo	100030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,910,222	\$11,973,067	\$11,973,067	\$11,973,067	29.93	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588231	Repavimentación De La Calle 2 (Incluye Drenaje), Entre Poniente 10 Y Oriente 2	100031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,095,713	\$6,049,636	\$4,377,156	\$4,377,156	\$4,377,156	71.81	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	60.88	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588284	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	97730	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,220,996	\$11,220,996	\$11,220,996	55.27	\$0	Lote	46,080	0.00	36.60	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588292	Repavimentación De Calles Entre Av. Tepozanes Y Av. De Los Reyes De Av. Pantitlán A Av. Texcoco	100873	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,963,620	\$3,589,086	\$3,589,086	\$3,589,086	29.91	\$0	Metros Cuadrados	4,050	0.00	67.25	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.