



Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400602736	Re Asfaltado Del Circuito San Francisco San Francisco Chiautla, Estado De México.	100885	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$818,976	\$818,976	\$818,976	26.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400602957	Construcción De Domo En Atrio De La Comunidad De Tepetitlan.	100892	México	Chiautla	Tepetitlán	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiautla	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$249,963	\$249,963	\$249,963	49.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400603146	Modernización Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal.	100896	México	Chiautla	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiautla	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,309,631	\$1,309,631	\$1,309,631	43.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400604071	Sustitución De Alumbrado Publico En Las Colonias Amajac, Nonoalco, Atenguillo, Tepetitlan, Chimilpa Ixquiltan, San Bartolo, Tlattecahuacan San Lucas, Ocopulco Y La Concepcion De La Cabecera Municipal.	-	México	Chiautla	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,999,700	\$2,999,700	\$2,999,700	50.00	\$0	Luminaria	26,191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400613986	Reasfaltado De La Carretera San Sebastian - Papalotla, Chiautla, Estado De Mexico	101594	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,500,528	\$3,500,528	\$3,500,528	77.79	\$0	Metros Cuadrados	26,191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200523776	Construccion De Comedor Escolar En Esc Prim Enrique Pestalozzi Escuela De Tiempo Completo	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Educación	En Ejecución	2016	\$297,010	\$297,010	\$297,010	\$297,010	\$297,010	\$297,010	\$297,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200523812	Repavimentacion De Calle Sierra Picacho	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,349,152	\$2,349,152	\$2,349,152	\$2,349,152	\$2,349,152	\$2,349,152	\$2,349,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200523858	Plan De Infraestructura Social Y Vial En El Estado De Mexico Repavimentacion De Calle Santa Eugenia	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,945,013	\$1,945,013	\$1,945,013	\$1,945,013	\$1,945,013	\$1,945,013	\$1,945,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524891	Cambio De Electrificación Obsoleta En El Municipio De Coacalco	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,959,875	\$19,959,875	\$19,959,875	\$19,959,875	\$19,959,875	\$19,959,875	\$19,959,875	100.00	\$0	Piezas	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160100637241	Infraestructura En Seguridad Municipal, Apaxco	-	México	Apaxco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APAXCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	29,347	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300552855	Repavimentacion De Calle Palamacrísti	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de coacalco de berriozabal	Urbanización	En Ejecución	2016	\$976,696	\$976,696	\$976,696	\$976,696	\$961,340	\$961,340	\$961,340	98.43	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	98.43	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300552873	Repavimentacion De Calle Canarios De Cardenales A Primavera	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de coacalco de berriozabal	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,967,564	\$1,999,364	\$1,999,364	\$1,999,364	\$1,997,769	\$1,997,769	\$1,997,769	99.92	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400600732	Repavimentacion De Calle Francisco Villa	1	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$244,803	\$244,803	\$244,803	\$244,803	\$244,803	\$244,803	\$244,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400600752	Repavimentacion De Diferentes Calles Del Municipio (Calle Canarios, Calle Primavera, Calle Maztueros, Calle Privada La Garita, Calle Monte Elbruz, Calle Naranco, Calle Alsines)	2	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,999,962	\$9,999,962	\$9,999,962	\$9,999,962	\$9,999,962	\$9,999,962	\$9,999,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Presupuesto	Modificado								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
MEX15150400600809	Cambio De Electrificación Obsoleta En El Municipio De Coacalco Instalacion De Luminarias Primera Etapa	1	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de coacalco de berriozabal	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,058,594	\$2,058,594	\$2,058,594	\$2,058,594	\$2,058,594	\$2,058,594	100.00	\$0	Luminaria	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
MEX15150400600828	Cambio De Electrificación Obsoleta En El Municipio De Coacalco Instalacion De Luminarias Segunda Etapa	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de coacalco de berriozabal	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,036,034	\$18,036,034	\$18,036,034	\$18,036,034	\$18,036,034	\$18,036,034	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
MEX15150400600841	Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,998,718	\$2,998,718	\$2,998,718	\$2,998,718	\$2,998,718	\$2,998,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
MEX15150200508370	Construccion Del Parque Xanahui	CONTINGEN CIAS 2015-99929	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,815,534	\$1,804,344	\$1,804,344	99.14	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: SE CORRIGIO EL MONTO DE LO EJERCIDO POR LO CUAL SE REDUJO EL PORCENTAJE DEL AVANCE. / Física: / Registro: SE CORRIGIO EL MONTO DE LO EJERCIDO POR LO CUAL SE REDUJO EL PORCENTAJE DEL AVANCE, Y EL AUMENTO EN LO PAGADO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES PAGADAS DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE 2016				
MEX15150200508428	Rehabilitacion De Area Recreativa En Av. Rio Hondo Entre Av. Ferrocarril De Acambaro Y Av. De La Cuesta Col. San Antonio Zomeyucan (Zona Urbana)	CONTINGEN CIAS 2015-99932	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,990,048	\$597,014	\$597,014	29.85	\$0	Metros Cuadrados	15,153	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL IMPORTE DEL RECURSO COMPROMETIDO Y DEVENGADO.- SE MODIFICO EL IMPORTE DEL RECURSO DEVENGADO.				
MEX15150200514207	Instalacion De Gimnasios Al Aire Libre	CONTINGEN CIAS 2015-99927	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,981,323	\$7,647,732	\$7,647,732	84.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE CORRIGIO EJERCIDO Y PAGADO / Física: / Registro: SE REFLEJA REDUCCION EN EL PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO, DEBIDO A CORRECCION EN EL MONTO EJERCIDO Y PAGADO, QUE EL TRIMESTRE PASADO DECIA 7,945,228.02, DEBIENDO DECIR 7,495,228.02, Y EL AUMENTO QUE SE REFLEJA EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 2% Y 5 AL MILLAR.				