

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEXI15150300560188	Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales	97721	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,400,196	\$15,365,000	\$11,552,579	\$11,552,579	\$11,552,579	75.02	\$0	Metros Cuadrados	12,198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150300560304	Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo	97723	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,490	\$2,002,485	\$2,002,485	\$1,996,184	\$1,986,225	\$1,986,225	\$1,986,225	99.19	\$0	Metros Cuadrados	3,568	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150300560417	Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1	97726	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,145,005	\$6,125,315	\$1,837,594	\$1,837,594	\$1,837,594	29.90	\$0	Metros lineales	46,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150300560489	Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita	97728	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,569,611	\$28,569,611	\$28,569,611	\$28,399,599	\$26,006,069	\$26,006,069	\$26,006,069	91.03	\$0	Metros lineales	19,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150300560535	Perforación De Pozo Profundo Las Torres	97729	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,585,000	\$13,479,136	\$12,985,933	\$12,985,933	\$12,985,933	95.59	\$0	Lote	57,600	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150400588024	Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepezanes Y De 4ta. Avenida A Bordo De Xochiaca.	100021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,627,671	\$25,505,690	\$25,505,690	\$25,505,690	98.10	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150400588175	Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Tepezanes Y De Av. Pantitlán A 4a. Avenida	100023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$25,940,042	\$25,828,231	\$25,828,231	\$25,828,231	99.34	\$0	Metros Cuadrados	11,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150400588191	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 3ra. Etapa	100025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,977,572	\$5,951,806	\$5,951,806	\$5,951,806	99.20	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150400588198	Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 2da. Etapa	100026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,970,260	\$9,927,284	\$9,927,284	\$9,927,284	99.27	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150400588223	Repavimentación De La 4ta. Avenida, Entre Calle 23 Y Calle Crisantemo	100029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,904,287	\$20,803,451	\$20,713,781	\$20,713,781	\$20,713,781	99.09	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI15150400588284	Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl	97730	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,300,631	\$20,232,107	\$11,820,720	\$11,820,720	\$11,820,720	58.23	\$0	Lote	46,080	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.