



Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX14140100302812	Construcción De Col. Valle De Aragón Primera Sección	93931	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,380,000	\$5,356,810	\$5,356,810	\$5,356,810	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX14140100302841	Construcción De La Casa De La Cultura Bosques De Aragón	93935	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,379,658	\$5,356,470	\$5,356,470	\$5,356,470	99.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX14140100302859	Construcción De Casa De La Cultura Bosques De Aragón	93933	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,979,996	\$6,949,910	\$6,949,910	\$6,949,910	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.