



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300563066	Construcción De Circuito Deportivo En El Municipio De Acolman		México	Acolman	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,320,000	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476103	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa	97671	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,751	\$5,129,006	\$5,129,006	\$5,129,006	73.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476126	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa	97673	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,642	\$6,047,944	\$6,047,944	\$6,047,944	86.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476132	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa	97674	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,888	\$3,229,472	\$3,229,472	\$3,229,472	46.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476137	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa	97676	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,408	\$3,367,656	\$3,367,656	\$3,367,656	48.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.29	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476145	Construcción De Alberca Semi Olimpica Colonia Virgencitas la Etapa	97678	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,488,237	\$3,466,646	\$3,466,646	\$3,466,646	63.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16150300563627	Plaza Estado De México Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva		México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,478,208	\$3,478,208	\$3,478,208	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SE REINTEGRO 18,921.00 A TESORO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS / Física: OBRA TERMINADA SE REINTEGRO 18,292.00 A TESORO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.