



Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convencio - Especifico	Paso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150300563066	Construcción De Circuito Deportivo En El Municipio De Acolman		México	Acolman	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150100476103	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa	97671	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,751	\$6,299,292	\$6,299,292	\$6,299,292	89.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX15150100476126	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa	97673	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,642	\$6,047,944	\$6,047,944	\$6,047,944	86.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX15150100476132	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa	97674	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,888	\$3,229,472	\$3,229,472	\$3,229,472	46.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MEX15150100476137	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa	97676	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,408	\$3,367,656	\$3,367,656	\$3,367,656	48.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.29	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX15150100476145	Construcción De Alberca Semi Olímpica Colonia Virgencitas la Etapa	97678	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,488,237	\$3,466,646	\$3,466,646	\$3,466,646	63.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.