



Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones	
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX15150300563066	Construcción De Circuito Deportivo En El Municipio De Acolman		México	Acolman	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	\$2,317,680	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150300551983	Construcción De Una Unidad Deportiva Segunda Etapa	001	México	Almoleya de Juárez	Yebuciví Centro (Yebuciví)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,430,401	\$3,430,401	\$3,430,401	\$3,430,401	\$3,418,918	\$3,418,918	\$3,418,918	99.67	\$0	Metros Cuadrados	7,829	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150300563361	Construcción De Unidad Deportiva 2da. Etapa, En Yebuciví Centro		México	Almoleya de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,430,401	\$3,430,401	\$3,430,401	\$3,430,401	\$3,418,918	\$3,418,918	\$3,418,918	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150300562506	Remodelación De Escuela De Box Erick El Terrible Morales, Av. Doctor Gustavo Baz S/N Col. México Nuevo		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300563363	Rehabilitación Del Parque Lineal Lomas De Tepalcapa, Boulevard Ignacio Zaragoza Retorno Calle Inglaterra, Col. Lomas De Tepalcapa.		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$682,864	\$682,864	\$682,864	91.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300563618	Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Cum Villas De La Hacienda, Paseo De Acueducto, Fracc. Villas De La Hacienda		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$682,864	\$682,864	\$682,864	77.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300563910	Rehabilitación Del Parque Emiliano Zapata, Calle Justo Sierra Entre Cda. Eligio Ancona Y Cda. Carmen Serdán, Col. Emiliano Zapata I.		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300563069	Construcción De Unidad Deportiva Emiliano Zapata	PAD-DEPORTE - 97628-2015	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,602,860	\$3,602,860	\$3,602,860	\$3,602,860	\$3,602,603	\$3,602,603	\$3,602,603	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.99	Financiera: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE\$257.00 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300563622	Construcción De Unidad Deportiva, (Parque Del Lago), Barrio La Cañada		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: PRIMER TRIMESTRE 2016 / Registro:
MEX15150100476096	Construcción De Alberca Semi Olímpica En La Colonia Primera Etapa	97670	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,983,954	\$6,953,851	\$6,953,851	\$6,953,851	99.34	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100476103	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa	97671	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,751	\$5,129,006	\$5,129,006	\$5,129,006	73.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100476115	Construcción De Alberca Semi Olímpica Colonia Reforma Segunda Etapa	97672	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,984,124	\$6,954,020	\$6,954,020	\$6,954,020	99.34	\$6,923	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100476126	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa	97673	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,642	\$2,820,380	\$2,820,380	\$2,820,380	40.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.



Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150100476132	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa	97674	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,888	\$3,229,472	\$3,229,472	\$3,229,472	46.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.		
MEX15150100476137	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa	97676	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,408	\$3,367,656	\$3,367,656	\$3,367,656	48.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.29	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.		
MEX15150100476145	Construcción De Alberca Semi Olimpica Colonia Virgencitas 1a Etapa	97678	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,488,237	\$2,952,780	\$2,952,780	\$2,952,780	53.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.		