



Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200543518	Construcción De Alberca Municipal	-	México	Apaxco	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE APAXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,685,076	99.90	\$0	Piezas	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561905	Construcción (Nueva) De Pista De Skate Coacalco	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,499,021	\$3,499,021	\$3,499,021	\$3,499,021	\$3,491,991	\$3,491,991	\$3,491,991	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.80	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556961	Instalación De Arco Techo En Área Deportiva De La Escuela Secundaria Oficial N 94 Lic. Isidro Fabela	FONINFRAD EPORPAD003-15	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: no se realizó obra. / Registro: No se realizó la obra por lo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación por concepto de recurso o ejercido.
MEX15150300557914	Rehabilitación De Deportivo San Antonio Zomeyucan	FONINFRAD EPORPAD00115	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,167,981	\$3,167,981	\$3,167,981	\$3,167,981	\$927,321	\$927,321	\$927,321	29.27	\$0	Metros	7,500	0.00	30.00	Financiera: SE REALIZO EL REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS OFICIO N CR372016 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.
MEX16150300563627	Plaza Estado De México Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva		México	Ocoyoacac	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$2,943,319	\$2,943,319	\$2,943,319	84.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.09	Financiera: NOS RETUVIERON DIRECTAMENTE EL UNO AL MILLAR DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.