



Total:3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX14140100285410	Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Gantú" De Avenida Primera Calle No. 17	93703	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,948,180	\$7,297,599	\$7,297,599	\$7,297,599	72.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX14140300373317	Proyecto De Alumbrado Publico Norte Sur En El Municipio De Nezahualcoyotl	93700	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,912,975	\$4,450,545	\$4,450,545	\$4,450,545	89.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX14140300373343	Proyecto De Alumbrado Publico Oriente Poniente En El Municipio De Nezahualcoyotl	93701	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,958,112	\$4,155,388	\$4,155,388	\$4,155,388	83.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016