



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Planteo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX15100100462635	Construcción De Una Biblioteca De 16 X 4 Mts "Escuela Primaria Ramón López Velarde" Turno Vespertino, Av. Clavel S/N, Ciudad López Mateos	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$939,442	\$939,442	\$939,442	\$881,308	\$881,308	\$881,308	93.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15100100464597	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Cerrada Doctor Gustavo Baz Tramo Circuito Dr. Gustavo Baz - Cad. 0 392.65, Fracc. Lomas De Atizapán.	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,499,071	\$3,499,071	\$3,499,071	\$3,079,752	\$3,079,752	\$3,079,752	88.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15100100463753	Repavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. José María Morelos, En Cuautitlán Izcalli, Estado De México	-	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$35,924,697	\$35,924,697	\$35,724,697	89.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15100100462617	Repavimentación De Av. Lago Colín Y Pavimentación De Calle Canal De Sales	97318	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,898,140	\$8,574,706	\$8,574,706	\$8,574,706	85.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15100100465593	Construcción De Alberca Semi-Olimpica En La Colonia Viznaguitas, Iza. Etlapa	97317	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,487,559	\$4,647,011	\$4,647,011	\$4,647,011	84.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15100200542508	Pavimentación Asfáltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Juan Aldama Santa María Tototlepec.	97042	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,742,876	\$1,742,876	\$1,742,876	87.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE SEPTIEMBRE 2016 / Física: SE REPORTA LO CONSIGUIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15100200542512	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiple En Unidad Deportiva Del Municipio De Toluca.	97050	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,000	\$998,000	\$997,664	\$997,664	\$997,664	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15100200542521	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz C.C.T. 15epr01680	97052	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$698,600	\$698,600	\$698,600	\$698,600	\$698,600	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15100200542527	Construcción De Una Aula Y Mantenimiento Del Jardín De Niños "Anexo A La Normal No. 2 De Toluca", C.C.T. 15ejn0317e	97053	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$798,400	\$798,400	\$619,638	\$619,638	\$619,638	77.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15100200542532	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Calzada Del Coecillo, Barrio El Coecillo, Santa María Tototlepec.	97055	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,987,182	\$1,987,182	\$1,987,182	99.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 16

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Planteo ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200542555	Pavimentación Asfáltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Irigoyen, Barrio San Gabriel, San Cristóbal Huichochitlan.	97056	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,992,468	\$1,992,468	\$1,992,468	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2015 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2015
MEX15150200542559	Pavimentación Asfáltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Moxteuma Barrio San Gabriel, San Cristóbal Huichochitlan.	97057	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,994,375	\$1,994,375	\$1,994,375	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016/PROGRAMA CONCLUIDO / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542568	Pavimentación Asfáltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Tamulipas Barrio San Salvador, San Cristóbal Huichochitlan.	97058	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,990,921	\$1,990,921	\$1,990,921	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542580	Pavimentación De La Calle Coatl S/N Secc. 7 San Andrés Cuexcontitlan En La Localidad San Andrés Cuexcontitlan.	97059	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,992,000	\$3,992,000	\$3,968,662	\$3,968,662	\$3,968,662	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES SEPTIEMBRE 2016 / Programa CONCLUIDO / Física: CON CORTE AL MES SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORTE AL MES SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542606	Reconstrucción De La Calle Ignacio Manuel Altamirano, Col. Universidad.	97060	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$4,000,000	\$3,992,000	\$3,992,000	\$3,898,332	\$3,898,332	\$3,898,332	97.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200542611	Reconstrucción De La Calle Juan Alvarez, Col. Francisco Murguía.	97061	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,402,593	\$3,402,593	\$3,402,593	97.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE OCTUBRE 2016