



Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX15150100462031	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Sánchez Colín, Esquina Av. Tlaltenango, Col. Ahuizotla	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,777	\$277,777	\$277,777	\$277,777	\$262,734	\$262,734	\$262,734	94.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO INTEGRAL DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100462084	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle 10 De Junio Esquina 8 De Agosto, Col. Plan De Ayala 1ra	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$264,894	\$264,894	\$264,894	95.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS. / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100462608	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle Palmera Y Calle Álamos, Col. El Molinito	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$263,953	\$263,953	\$263,953	95.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100462639	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Agustín Melgar, Av. Prolongación Minas Palacio S/N, Col. Minas San Martín	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$456,241	\$456,241	\$456,241	86.14	\$0	Metros Cuadrados	1,504	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641
MEX15150100462670	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Anáhuac, Calle Anáhuac No. 2, Col. Loma Colorada 1ra. Sección.	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$473,701	\$473,701	\$473,701	89.44	\$0	Metros Cuadrados	5,818	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641, QUEDA PENDIENTE CIERRE DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100462684	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Río De Los Remedios Entre Orumba Y San Andrés Atoto, Col. El Conde	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,777	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$259,218	\$259,218	\$259,218	93.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100462737	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Prof. Carlos Hank González, Calle La Tolva S/N, Col. La Tolva	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$465,259	\$465,259	\$465,259	87.85	\$0	Metros Cuadrados	7,392	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641, QUEDANDO PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100463133	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Estado De México, Av. Emiliano Zapata S/N, Col. Izcalli Chamapa	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,833	\$404,942	\$404,942	\$404,942	86.09	\$0	Metros Cuadrados	2,925	0.00	100.00	Financiera: se realizo el reintegro por int generados, pendiente cierre / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641, QUEDANDO PENDIENTE EL CIERRE.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150100463169	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Tierra Y Libertad, Av. Tzucalli S/N, Col. San Rafael Chamapa	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,897	\$423,066	\$423,066	\$423,066	\$423,066	89.94	\$0	Metros Cuadrados	2,925	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO LA META DE 300 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE
MEX15150100463335	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Rosario Castellanos, Av. Magdalena S/N, Col. La Mancha Iii	FOPADEM V2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,897	\$401,035	\$401,035	\$401,035	\$401,035	85.26	\$0	Metros Cuadrados	2,736	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDANDO PENDIENTE EL CIERRE
MEX15150100463414	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Agustín Melgar, Av. José Vicente Villada No. 20, Col. La Ahuizotla	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$456,241	\$456,241	\$456,241	\$456,241	86.14	\$0	Metros Cuadrados	1,514	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO CON LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100463783	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Manuel Álvarez, Av. Naucalpan 1 S/N, Col. Nuevo Molinito	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,897	\$414,894	\$414,894	\$414,894	\$414,894	88.21	\$0	Metros Cuadrados	1,606	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE REINTEGRO INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDANDO PENDIENTE EL CIERRE
MEX15150100463789	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Minas Palacio Frente Al Número 273, Col. San Rafael Chamapa	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$220,965	\$220,965	\$220,965	\$220,965	79.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO LA META / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100463838	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Sec. Gustavo Baz Prada, Av. López Portillo S/N, Col. Mártires De Rio Blanco	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,897	\$423,066	\$423,066	\$423,066	\$423,066	89.94	\$0	Metros Cuadrados	1,949	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO INTERESES GENERADOS / Física: SE LLEGO A LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA - SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100463845	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Ignacio López Rayón, Calle Morelos S/N, Col. 10 De Abril	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$473,701	\$473,701	\$473,701	\$474	89.44	\$0	Metros Cuadrados	1,645	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO LOS INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS FISICOS / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX15150100463985	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Secundaria Heriberto Enriquez Cda. Hidalgo S/N Col. Olimpica Radio	FOPAEDAF IE 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$423,066	\$423,066	\$423,066	\$423,066	79.88	\$0	Metros Cuadrados	2,230	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100464482	Pavimentación De La Superficie De Rodamiento A Base De Concreto Hidráulico En Calle 4, Entre Av 1 De Mayo Y Av 15 De Sep , Fracc Ind Naucalpan Y Fracc Ind Alice Blanco, Naucalpan De Juárez,	FOPAEDAF IE 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,325,649	\$9,325,649	\$9,325,649	\$9,325,649	93.26	\$0	Metros Cuadrados	17,500	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100464494	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Ricardo Flores Magón, Av. Prolongación Morelos S/N, Col. Chamapa 4ta. Secc.	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$445,552	\$445,552	\$445,552	\$445,552	84.12	\$0	Metros Cuadrados	4,026	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100464922	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De Boulevard Luis Donald Colosio S/N Frente Al Mercado Municipal De Loma Linda	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$260,788	\$260,788	\$260,788	\$260,788	93.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100464928	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle Urano Esquina Mercurio, Col. Olimpiada 68	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$264,058	\$264,058	\$264,058	\$264,058	95.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100464941	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. José María Velasco, Calle Agustín Melgar S/N , Col. La Mancha Iii	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,901	\$401,035	\$401,035	\$401,035	\$401,035	85.26	\$0	Metros Cuadrados	3,194	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDANDO PENDIENTE EL CIERRE
MEX15150100465095	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Ignacio Manuel Altamirano, Calle Morelos S/N, Col. Praderas De San Mateo	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,901	\$433,325	\$433,325	\$433,325	\$433,325	92.12	\$0	Metros Cuadrados	1,632	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION. 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDANDO PENDIENTE EL CIERRE.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150100465096	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Niños Héroes Esquina Av. Gustavo Baz Y 1ro de Mayo, Localidad De Pueblo De San Luis Tlatilco (Frente Al Antiguo Museo Tlatilco)	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$255,081	\$255,081	\$255,081	91.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100465242	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Francisco I Madero, Av. Minas Palacio S/N, Col. Olimpiada 1968	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$456,241	\$456,241	\$456,241	86.14	\$0	Metros Cuadrados	5,443	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100465591	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Minas Palacio Frente A La Escuela Niño Artillero, Col. San Rafael Chamapa	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$262,239	\$262,239	\$262,239	94.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100465598	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. De Las Granjas (Conalep), Col. Mártires De Rio Blanco	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,777	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$258,511	\$258,511	\$258,511	93.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES / Fisica: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100465606	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Sec. Técnica # 96 Miguel De Cervantes, Av. Magdalena S/N, Col. La Mancha III	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$445,552	\$445,552	\$445,552	84.12	\$0	Metros Cuadrados	2,544	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100465656	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Benito Juárez, Av. Principal S/N, Col. San Mateo Nopala	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,833	\$428,967	\$428,967	\$428,967	91.20	\$0	Metros Cuadrados	851	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINT ENTERO 5 AL MILLAR Y REINT POR INT GENERADOS / Fisica: META SON 300 MTS CONSTRUIDOS / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 SE CARGO POR ERROR EL TRIMESTRE PASADO EL ACUMULADO FISICO SIENDO LO CORRECTO 300 METROS CUADRADOS
MEX15150100465839	Pavimentación De Calles En El Municipio De Naucalpan De Juárez, Estado De México	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$18,551,571	\$18,551,571	\$18,551,571	97.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 35

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150100465854	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Prof. Heriberto Enriquez, Av. Oeste S/N, Col. Ampliación Loma Linda	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,897	\$445,552	\$445,552	\$445,552	94.72	\$0	Metros Cuadrados	1,929	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUE DA PENDIENTE EL CIERRE
MEX15150100466173	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle E, Esquina Corona, Col. Modelo	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,777	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$253,718	\$253,718	\$253,718	91.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100466206	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Emiliano Zapata, Carretera México, Mazatla Km. 25 S/N, Puente De Piedra	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$469,897	\$423,066	\$423,066	\$423,066	89.94	\$0	Metros Cuadrados	653	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO LA META DE METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641
MEX15150100466259	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Lic. Benito Juárez, Av. Sierra Madre Del Norte No. 44 , Col. Benito Juárez	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,103	\$456,309	\$456,309	\$456,309	86.16	\$0	Metros Cuadrados	6,870	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO LA META EN CONSTRUCCIÓN / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641, QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100466464	Modernización De La Superficie De Rodamiento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Cerros De Chiapas la Etapa, Entre Avenida Colinas De San Mateo Y Callejón Morelos, Colonia Colinas De San Mateo	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,371,946	\$4,371,946	\$4,371,946	97.15	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO CON LA META EN CONSTRUCCIÓN / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE DE LA OBRA
MEX15150100466508	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. De Las Torres Y Calle Esfuerzo, Col. San Esteban	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$27,778	\$277,778	\$258,385	\$258,385	\$258,385	93.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS / Física: SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA EN CONSTRUCCIÓN / Registro: SE REALIZO PAGO DE INTERESES GENERADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION N° DE OPERACION: 201612701167 Y N° 0198334641 QUEDA PENDIENTE EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA