



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 10

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX14140100318823	Construcción Y Equipamiento Del Auditorio De La Universidad Autónoma Del Estado De México, Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli	-	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,988,707	\$9,988,707	\$9,988,707	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX14140100285410	Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú " De Avenida Primera Calle No. 17	93703	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,948,180	\$7,297,599	\$7,297,599	\$7,297,599	72.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140300373297	Rehabilitación De Camellón Bordo De Xochiaca Segunda Etapa Recreativo Deportivo	93699	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,947,294	\$9,904,418	\$9,904,418	\$9,904,418	99.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140300373317	Proyecto De Alumbrado Público Norte Sur En El Municipio De Nezahualcoyotl	93700	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,912,975	\$4,394,047	\$4,394,047	\$4,394,047	87.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140300373343	Proyecto De Alumbrado Público Oriente Poniente En El Municipio De Nezahualcoyotl	93701	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,958,112	\$4,058,036	\$4,058,036	\$4,058,036	81.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140300373371	Rehabilitación De Calles, Camellones, Banquetas, Instalaciones De Luminarias En Diversas Calles Y Vialidades Del Municipio	93702	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,959,655	\$9,916,726	\$9,916,726	\$9,916,726	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140300373394	Repavimentación De La Avenida Amanecer Ranchero	93698	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,950,517	\$9,907,626	\$9,907,626	\$9,907,626	99.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140300373413	Repavimentación De Avenida Cuauhtemoc	93704	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,960,128	\$9,898,875	\$9,898,875	\$9,898,875	98.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140100316527	Pavimentación Con Asfalto En Calle Primero De Mayo	-	México	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAYON	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,983,853	\$2,983,853	\$2,983,853	\$2,983,853	\$2,983,853	\$2,983,853	\$2,983,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14140100317918	Pavimentación Con Asfalto En Calle Cutiáhuac	-	México	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RAYON	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,335,698	\$2,335,698	\$2,335,268	\$2,335,698	\$2,335,698	\$2,335,698	\$2,335,698	\$2,335,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.