



Total: 82

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140100316116	Repavimentación Asfáltica De Carretera Colonia Emiliano Zapata, Cabecera Municipal-Colonia Emiliano Zapata	-	México	Acolman	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,200,000	\$4,189,078	\$4,189,078	\$4,189,078	\$4,189,078	\$4,189,078	\$4,189,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX14140200383143	Repavimentación Asfáltica De Av. San Juan, En San Marcos Nepantla	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,522	\$1,499,522	\$1,499,522	\$1,499,522	\$1,499,522	\$1,499,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150100462677	Repavimentación Asfáltica Calle Anahuac, Col. Anahuac 1a Sección, Tepexpan	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,990,309	\$1,990,309	\$1,990,309	\$1,990,309	\$1,990,309	\$1,990,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150100464400	Repavimentación Asfáltica Calle Niño Artillero, Col. Anahuac 1a Sección, Tepexpan, Estado De México.	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,987,504	\$1,987,504	\$1,987,504	\$1,987,504	\$1,987,504	\$1,987,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150100464586	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Libramiento Vehicular En La Colonia Los Angeles	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,600,000	\$9,240,500	\$9,240,500	\$9,240,500	\$9,240,500	\$9,240,500	\$9,240,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150100465690	Pavimentación Asfáltica Y Drenaje Calle Juan Diego, San Miguel Totolcingo Km 0 000.00 Al Km 0 600.00	-	México	Acolman	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,300,000	\$5,271,878	\$5,271,878	\$5,271,878	\$5,271,878	\$5,271,878	\$5,271,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150100461884	Techumbres En Escuela Primaria "Nezahualcōyotl", Col. Fraccionamiento El Pedregal Esmeralda #3, Atizapán De Zaragoza Edo. De Méx.	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	\$403,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150100461894	Techumbre En Escuela Primaria "Rafael Ramírez", Col. San José El Jeral, Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150100462635	Construcción De Una Biblioteca De 16 X 4 Mts "Escuela Primaria Ramón López Velarde" Turno Vespertino , Av. Clavel S/N, Ciudad López Mateos	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$939,442	\$939,442	\$939,442	\$881,308	\$881,308	\$881,308	93.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150100462683	Techumbres En Escuela Primaria "Leona Vicario" Col. San José El Jeral, Azalea S/N, Atizapán De Zaragoza Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150100463110	Reencarpetado Y Obras Complementarias De Paseo De San Francisco Tramo De Calle General Rodolfo Casillas A Calle Adolfo Ruiz Cortines, Jardines De Atizapán, Atizapán Moderno, Las Acacias Y El Potrero	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,700,050	\$9,700,050	\$9,700,050	\$9,700,050	\$9,700,050	\$9,700,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150100463890	Techumbres En Escuela Primaria Vespertina "Educación Y Patria", Col. Prof. Cristóbal Higuera, Cinco 99, Atizapán De Zaragoza Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Total: 82

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150100463993	Techumbre En Escuela Primaria "Cuitláhuac", Col. Tierra De En Medio", Carretera Atizapán Nicolás Romero Km. 11.5 Esquina Echeagaray S/N, Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	\$546,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150100463999	Techumbres En Escuela Secundaria "Josefa Ortiz De Dominguez, Col. San José El Jiral, Calle Margarita S/N Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150100464335	Techumbres En Escuela Primaria "Profr. Agustín Tapla Miranda", Col. México 86, Bulgaria S/N, Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,012,200	\$1,012,200	\$1,012,200	\$1,012,200	\$1,012,200	\$1,012,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150100464379	Techumbres En Escuela Primaria "Valentín Gómez Farias", Col. Adolfo López Mateos, México S/N, Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150100464479	Techumbres En Escuela Secundaria Técnica No.62 "Jaime Torres Bodet" Av. Francisco Barrera #7 Atizapán De Zaragoza Edo. De Méx.	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150100464597	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Cerrada Doctor Gustavo Baz Tramo Circuito Dr. Gustavo Baz - Cad. 0 392.65, Fracc. Lomas De Atizapán.	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,499,071	\$3,499,071	\$3,499,071	\$1,749,536	\$1,749,536	\$1,749,536	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100464905	Techumbre En Escuela Primaria "Maestro Mexicano", Col. Lomas De Santiago Tepalcapa, Blvb. Ignacio Zaragoza S/N, Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$194,600	\$194,600	\$194,600	\$194,600	\$194,600	\$194,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150100464964	Techumbres En Escuela Primaria "Quetzalcóatl", Col. Uam, Derecho Esq. Veterinaria, Atizapán De Zaragoza Edo. De Méx.	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$560,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150100464971	Techumbre En Escuela Primaria "Emma Godoy Lovato" Col. Alfredo V. Bonfil, Av. 16 De Septiembre, Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx.	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150100465759	Techumbres En Escuela Primaria "Margarita Maza De Juárez", Col. Margarita Maza De Juárez, Francisco Javier Mina S/N, Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	



Total: 82

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150100465841	Techumbre En Escuela Primaria "Solidaridad", Col. Villas De La Hacienda, Soronata S/N, Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100466288	Techumbre En Escuela Primaria "Vicente Guerrero", Col. Lomas De San Miguel, Gorriones Y Codorniz S/N, Atizapán De Zaragoza, Edo. De Méx.	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100466289	Techumbres En Escuela Primaria "Emiliano Zapata", Col. Emiliano Zapata, Emiliano Zapata 351, Atizapán De Zaragoza Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100466316	Techumbres En Escuela Primaria "Margarita Maza De Juárez", Col. 1ro De Septiembre, Calle Luis Donato Colosio S/N, Atizapán De Zaragoza, Edo De Méx	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100466513	Construcción De Tres Aulas 4x4 , Jardín De Niños Malinalxochitl L, Turno Vespertino, Alberto Romero S/N, Alfredo V. Bonfil, Ciudad López Mateos	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,099,839	\$1,099,839	\$1,099,839	\$1,099,839	\$1,099,839	\$1,099,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100461975	Rehabilitación De Aulas De La Estic. 104 Juana De Asbaje	97145	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,627	\$249,627	\$249,627	99.85	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.85	Financiera: reintegro por la cantidad de \$372.55 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
MEX15150100462036	Remodelación De Salones De Tecnología De La Escuela Secundaria Moisés Sáenz	97157	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,638	\$249,638	\$249,638	99.86	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.86	Financiera: reintegro por la cantidad de \$362.35 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100462459	Pavimentación De Calle Norte 13 De Av. Ruiz Cortines A C. Norte 12, Col. Unión De Guadalupe.	97144	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,992,664	\$4,992,664	\$4,992,664	99.85	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.85	Financiera: reintegro por la cantidad de \$7,335.59 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100462507	Rehabilitación De Sanitarios E Impermeabilización De La Escuela Primaria Luis G. Urbina	97152	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,455	\$248,455	\$248,455	99.38	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.38	Financiera: reintegro por la cantidad de \$1,544.68 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
MEX15150100462628	Pavimentación De Av. Xochiquetzal, Entre Calle Teotihuacanos Y Av. Solidaridad, Col. Culturas De México.	97143	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,551	\$9,985,551	\$9,985,551	99.86	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.85	Financiera: reintegro por la cantidad de \$14,489.20 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100462725	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De Bards Perimetral Del Preescolar Guadalupe Victoria	97154	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$231,519	\$231,519	\$231,519	92.61	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	92.61	Financiera: reintegro por la cantidad de \$18,480.20 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100462741	Construcción De Módulo De Sanitarios Escuela Secundaria Oficial No. 0627 Cuicláhuac	97142	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,558	\$349,558	\$349,558	99.87	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.87	Financiera: se reintegro la cantidad de \$42.49 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 82

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1510100463057	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Primaria Wenceslao Labra Y Revolución Agraria	97150	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,763	\$249,763	\$249,763	99.91	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.91	Financiera: se reintegro un monto de \$236.78 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada	
MEX1510100463145	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	97149	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,537	\$249,537	\$249,537	99.81	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.81	Financiera: reintegro por la cantidad de \$463.07 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510100463299	Construcción De Aula De La Escuela Telesecundaria Ignacio Allende	97140	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,987	\$349,987	\$349,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: reintegro por la cantidad de \$13.00 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510100463728	Rehabilitación De Barda Perimetral E Impermeabilización De La Escuela Primaria Lic. Juan Fernández Albarrán	97146	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,997	\$249,997	\$249,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: reintegro por la cantidad de \$3.48 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510100464008	Rehabilitación De Sanitarios De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	97148	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,115	\$247,115	\$247,115	98.85	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	98.85	Financiera: reintegro por la cantidad de \$2,884.68 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510100464076	Construcción De Bardas Perimetrales Del Preescolar Efraín Huerta	97141	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,739	\$249,739	\$249,739	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.90	Financiera: reintegro por la cantidad de \$261.27 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510100464319	Rehabilitación De Bardas Perimetrales De La Escuela Primaria Huitzilopochtli	97147	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,985	\$249,985	\$249,985	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.99	Financiera: reintegro por la cantidad de \$6.15 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510100464611	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De Tableros De Basquetbol De La Escuela Primaria Frida Kahlo.	97156	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$269,568	\$269,568	\$269,568	88.38	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	88.38	Financiera: se reintegro la cantidad de \$35,432.41 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510100638085	Construcción De Arco Techo De La Escuela Prim. Dr. Gustavo Baz, Cabecera Mpal. 2015	97135	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,991	\$999,991	\$999,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$9.36 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510100638154	Construcción De Aula De La Escuela Prim. 16 De Septiembre, Cabecera Mpal. Chalco 2015	97136	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$294,591	\$294,591	\$294,591	99.86	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	99.86	Financiera: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$408.59 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510100638200	Construcción De Aula De La Escuela Primaria Moctezuma, Cabecera Municipal Chalco	97137	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,988	\$349,988	\$349,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$12.10 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MEX1510100638243	Construcción De Aula De La Escuela Secundaria Nezahualcoyotl, Cabecera Municipal Chalco	97138	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,987	\$349,987	\$349,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$13.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510100625944	Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa San Jose	295	México	Chicoloapan	Chicoloapan de Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: 2015 / Física: 2015 / Registro: OBRA FOPADEM 2015, FALTA DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510100462585	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Las Calles Águilas, Calandria, Golondrina, Gorrion, Cardenal Y Chavacanos En San Francisco Tepojaco, En Cuautitlán Izcalli, Estado De México		México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,845,620	\$5,845,620	\$5,845,620	\$5,845,620	\$5,805,773	\$5,805,773	\$5,805,773	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:



Total: 82

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150100463476	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Avenida Xocoyotzin En La U. H Fidel Velazquez, En Cuautitlán Izcalli, Estado De México		México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,930,404	\$3,930,404	\$3,930,404	\$3,930,404	\$3,883,607	\$3,883,607	\$3,883,607	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX15150100463753	Repavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. José María Morelos, En - Cuautitlán Izcalli, Estado De México		México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$35,754,524	\$35,754,524	\$35,754,524	89.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX15150100464443	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Avenida San Antonio Del Tramo Río Cuautitlán, Hasta Rancho San Antonio, Col. Santa Rosa De Lima Cuautitlán Izcalli		México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,955,847	\$6,955,847	\$6,955,847	69.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX15150100465538	Pavimentación A Base De Polímeros Y Obras Complementarias De La Av. Teotihuacán, En Cuautitlán Izcalli, Estado De México		México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,659,411	\$8,659,411	\$8,659,411	\$8,659,411	\$8,484,008	\$8,484,008	\$8,484,008	97.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX15150100462617	Repavimentación De Av. Lago Colín Y Pavimentación De Calle Canal De Sales	97318	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,898,140	\$7,154,556	\$7,154,556	\$7,154,556	71.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100463156	Repavimentación De La Avenida Adolfo López Mateos 1a. Etapa	97319	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	97.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100463738	Repavimentación De La Av. Adolfo López Mateos 3a. Etapa	97321	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	97.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100463960	Repavimentación De La Av. Adolfo López Mateos 2a Etapa	97320	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	97.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100465260	Repavimentación De La Av. Adolfo López Mateos 4a. Etapa	97322	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	97.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100465593	Construcción De Alberca Semi-Olimpica En La Colonia Virgencitas, 1ra. Etapa	97317	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,487,559	\$3,984,216	\$3,984,216	\$3,984,216	72.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100640175	Reconstrucción De Camino De Portes Gil A Barrio Tungareo, Primera Etapa, San Felipe Del Progreso, Estado De Mexico.	MEX0015010046269	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,794	\$1,997,794	\$1,997,789	\$1,997,789	\$1,997,789	99.89	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. CON UN MONTO EJERCIDO DE \$1,997,789.92, DE UN PROGRAMADO DE \$1,997,793.71. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 82

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15160100640176	Pavimentación De Camino Principal A Bo. Zaragoza, San Nicolas Guadalupe, San Felipe Del Progreso, Estado De Mexico.	MEX0015010465545	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,993,548	\$1,993,548	\$1,991,912	\$1,991,912	\$1,991,912	\$1,991,912	99.60	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 / Físico: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 / Registro: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, CON UN MONTO EJERCIDO DE \$1,999,896.92, DE UN PROGRAMADO DE \$1,999,896.92, EL REPORTE ES ACUMULADO Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100640177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Virgen Tramo Calle Desviación A Dios Padre A Calle Pueblo Nuevo.	MEX0015010463400	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,206	\$1,998,206	\$1,968,890	\$1,968,890	\$1,968,890	\$1,968,890	98.44	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, CON UN MONTO EJERCIDO DE \$1,998,899.97, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE \$1,998,205.58, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100640179	Pavimentación De Camino Las Torres, Dolores Hidalgo, Primera Etapa Iniciando Del Campamento, San Felipe Del Progreso, Estado De México.	MEX0015010466389	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,993,548	\$1,993,548	\$1,991,912	\$1,991,912	\$1,991,912	\$1,991,912	99.60	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 / Físico: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 / Registro: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, CON UN MONTO EJERCIDO DE \$1,991,911.86, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE \$1,993,547.61, LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%, FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100640180	Reconstrucción De Calle Mariposa Monarca, Cabecera Municipal, San Felipe Del Progreso, Estado De México.	MEX0015010465060	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,156	\$1,998,156	\$1,998,156	\$1,998,156	\$1,998,156	\$1,998,156	99.91	\$0	Metros Cuadrados	121,396	0.00	100.00	Financiera: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 / Físico: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 / Registro: REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, CON UN MONTO EJERCIDO DE \$1,998,156.14, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE \$1,998,156.14, LA OBRA ESTA AL 100%, FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150100466319	Pavimentación Calle Cerrada Frontera, Localidad Atlatongo	-	México	Teotihuacán	Atlatongo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
MEX15150200542508	Pavimentacion Asfaltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Juan Aldama Santa Maria Tototltec.	97042	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,742,876	\$1,742,876	\$1,742,876	87.14	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Físico: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:	
MEX15150200542512	Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De La Cancha De Usos Multiple En Unidad Deportiva Del Municipio De Toluca.	97050	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,000	\$998,000	\$997,664	\$997,664	\$997,664	\$997,664	99.77	\$336	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Físico: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:
MEX15150200542521	Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De La Plaza Civica De La Escuela Primaria Gustavo Diaz Ordaz C.C.T. 15epr01680	97052	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$698,600	\$698,600	\$698,600	\$698,600	\$698,600	\$698,600	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Físico: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:
MEX15150200542527	Construccion De Una Aula Y Mantenimiento Del Jardín De Niños "Anexo A La Normal No. 3 De Toluca", C.C.T. 15ejn0317e	97053	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$798,400	\$798,400	\$619,638	\$619,638	\$619,638	\$619,638	77.45	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Físico: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:
MEX15150200542532	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Calzada Del Coecillo, Barrio El Coecillo, Santa Maria Tototltec.	97055	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,987,182	\$1,987,182	\$1,987,182	\$1,987,182	99.36	\$8,818	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Físico: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:



Total: 82

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200542555	Pavimentación Asfáltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Irapuato, Barrio San Gabriel, San Cristobal Hichochochitlan.	97056	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,992,468	\$1,992,468	\$1,992,468	\$1,992,468	99.62	\$3,532	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:
MEX15150200542559	Pavimentación Asfáltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Moctezuma Barrio San Gabriel, San Cristobal Huichochochitlan.	97057	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,994,375	\$1,994,375	\$1,994,375	\$1,994,375	99.72	\$1,625	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:
MEX15150200542568	Pavimentación Asfáltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Tamaulipas Barrio San Salvador, San Cristobal Huichochochitlan.	97058	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,990,921	\$1,990,921	\$1,990,921	\$1,990,921	99.55	\$5,079	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:
MEX15150200542580	Pavimentación De La Calle Coatl S/N Secc. 7 San Andres Cuexcontitlan En La Localidad San Andres Cuexcontitlan.	97059	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,992,000	\$3,992,000	\$3,968,662	\$3,968,662	\$3,968,662	\$3,968,662	99.22	\$23,338	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:
MEX15150200542606	Reencarpetao De La Calle Ignacio Manuel Altamirano, Col. Universidad.	97060	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$4,000,000	\$3,992,000	\$3,992,000	\$3,898,332	\$3,898,332	\$3,898,332	\$3,898,332	97.46	\$93,668	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:
MEX15150200542611	Reencarpetao De La Calle Juan Alvarez, Col. Francisco Murguía.	97061	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,402,593	\$3,402,593	\$3,402,593	\$3,402,593	97.22	\$90,407	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 PROGRAMA CONCLUIDO / Registro:
MEX15150400618751	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Benito Juárez García, Col Buena Vista	FOPADEM-001-2015	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$795,099	\$795,099	\$795,099	\$795,099	\$795,099	\$795,099	\$795,099	\$795,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: BUENA VISTA, / Registro:
MEX15150400618777	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Coronel Filiberto Gomez	FOPADEM-002-2015	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,190,440	\$1,190,440	\$1,190,440	\$1,190,440	\$1,190,440	\$1,190,440	\$1,190,440	\$1,190,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150400618812	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Heros De Nacoazar" Clave 15dpr0657u, Ubicación En Colonia La Ferrocarrilera	FOPADEM-003-2015	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$854,629	\$854,629	\$854,629	\$854,629	\$854,629	\$854,629	\$854,629	\$854,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA FERROCARRILERA / Registro:
MEX15150400618852	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Independencia" Clave 15dpr 20787, Colonia La Independencia	FOPADEM-004-2015	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$824,526	\$824,526	\$824,526	\$824,526	\$824,526	\$824,526	\$824,526	\$824,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA INDEPENDENCIA / Registro:
MEX15150400618887	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria "General Rosario Castellanos" No. 82 Clave 15des0101q, Colonia San Francisco Chilpan	FOPADEM-005-2015	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$963,066	\$963,066	\$963,066	\$963,066	\$963,066	\$963,066	\$963,066	\$963,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SAN FRANCISCO CHILPAN / Registro:
MEX15150400618919	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Tecnica 136 " Itzcoatl"	FOPADEM-006-2015	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,013,763	\$1,013,763	\$1,013,763	\$1,013,763	\$1,013,763	\$1,013,763	\$1,013,763	\$1,013,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: AMPLIACION LAS TORRES / Registro:
MEX15150400618954	Reencarpetao De Av. Jorge Jimenez Cantu, Tramo Av. Prados Sur- Eje 3, Pueblo De San Pablo De Las Salinas	FOPADEM-007-2015	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$29,981,214	\$29,981,214	\$29,981,214	\$29,981,214	\$29,981,214	\$29,981,214	\$29,981,214	\$29,981,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: PUEBLO DE SAN PABLO DE LAS SALINAS / Registro: