



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 45

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200522471	Repavimentacion En Calle Chiapas De Enrique Rebsamen A Barranca	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$519,476	\$519,476	\$519,476	\$519,476	\$512,202	\$512,202	\$512,202	98.60	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	98.60	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300552773	Repavimentacion De Calle Orquideas De Jalapas A B.	97192	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de coacalco de berriozabal	Urbanización	En Ejecución	2016	\$454,240	\$454,420	\$454,420	\$454,420	\$454,420	\$454,420	\$454,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150100462194	Repavimentación De Calle Odlón Fragozo De Florentino Saucedo A Av. Presidentes Colonia Unidad Morelos	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$948,713	\$948,713	\$948,713	\$948,713	\$948,712	\$948,712	\$948,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150100465155	Repavimentación En Calle Sierra Gamón De Sierra Nevada A Sierra Mazapil Colonia Parque Residencial Coacalco	-	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,048,948	\$1,048,948	\$1,048,948	\$1,048,948	\$1,048,948	\$1,048,948	\$1,048,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150300552801	Repavimentacion De Calle Heliotropos De Hortencias A Arimosas	97194	México	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de coacalco de berriozabal	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,023,685	\$1,023,685	\$1,023,685	\$1,023,685	\$1,023,685	\$1,023,685	\$1,023,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX15150100462031	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Sánchez Colín, Esquina Av. Tlaltenango, Col. Ahuizotla	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,777	\$277,777	\$277,777	\$277,777	\$262,734	\$262,734	\$262,734	94.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION 71 METROS CUADRADOS / Registro: SE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 00008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100462084	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle 10 De Junio Esquina 8 De Agosto, Col. Plan De Ayala Ira	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$264,894	\$264,894	\$264,894	95.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION DE 36 METROS CUADRADOS / Registro: SE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 00008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100462542	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle Chimalpopocatti, Entre Calle Esfuerzo Y Torres, Col. San Esteban	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$267,078	\$267,078	\$267,078	96.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION 50 METROS CUADRADOS / Registro: SE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 00008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100462608	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle Palmera Y Calle Álamos, Col. El Molinito	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$263,953	\$263,953	\$263,953	95.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO LA META AL 100 DE MTROS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 00008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100462639	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Agustín Melgar, Av. Prolongación Minas Palacio S/N, Col. Minas San Martín	FOPADEM-2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$456,421	\$456,241	\$456,241	86.14	\$0	Metros Cuadrados	1,504	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION 400 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 00008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 45

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150100462670	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Anáhuac, Calle Anáhuac No. 2, Col. Loma Colorada 1ra. Sección.	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$52,933	\$529,633	\$473,701	\$473,701	\$473,701	89.44	\$0	Metros Cuadrados	5,818	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N°1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO \$ AL MILLAR / Física: SE LOGRO ALCANZAR LA META DE 300 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO \$ AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100462684	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Rio De Los Remedios Entre Ozumba Y San Andrés Atoto, Col. El Conde	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,777	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$259,218	\$259,218	\$259,218	93.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO \$ AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION DE 96 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO \$ AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100462737	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Prof. Carlos Hank González, Calle La Tolva S/N , Col. La Tolva	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$465,259	\$465,259	\$465,259	87.85	\$0	Metros Cuadrados	7,392	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N°1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO \$ AL MILLAR / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE 400 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO \$ AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100462776	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Minas Palacio Entre Av. De Las Torres (En El Campo De Futbol La Curva), Col. San Rafael Chamapa	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$262,239	\$262,239	\$262,239	94.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO \$ AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO LA META DE 36 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO \$ AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100462790	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle Segunda De Montes De Oca Esquina Escuela Naval Col. Lomas Del Cadete	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$18,551,571	\$18,551,571	\$18,551,571	97.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO \$ AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO \$ AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100463128	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. De Las Granjas, Col. Mártires De Rio Blanco	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$229,253	\$229,253	\$229,253	82.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO \$ AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION DE 176 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO \$ AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15150100463133	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Estado De México, Av. Emiliano Zapata S/N, Col. Izcalli Chamapa	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$404,942	\$404,942	\$404,942	86.09	\$0	Metros Cuadrados	2,925	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO PAGO DE LA EST. N 1 ASI COMO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A ENTERO \$ AL MILLAR Y EL 2% / Física: SE CUBRIO LA META DE 30METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO \$ AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA POR \$ 1,781.88 CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 45

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150100463169	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Tierra Y Libertad, Av. Izcalli S/N, Col. San Rafael Chamapa	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$423,066	\$423,066	\$423,066	89.94	\$0	Metros Cuadrados	2,925	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE LLEGO A LA META DE 300 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100463335	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Rosario Castellanos, Av. Magdalena S/N, Col. La Mancha III	FOPADEM V2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$401,035	\$401,035	\$401,035	85.26	\$0	Metros Cuadrados	2,736	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION 300 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100463414	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Agustín Melgar, Av. José Vicente Villada No. 20, Col. La Ahuizotla	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$456,241	\$456,241	\$456,241	86.14	\$0	Metros Cuadrados	1,514	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION DE 400 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100463783	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Manuel Álvarez, Av. Naucalpan 1 S/N, Col. Nuevo Molinito	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$414,894	\$414,894	\$414,894	88.21	\$0	Metros Cuadrados	1,606	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE LLEGO A LA META DE CONSTRUCCION 300 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100463789	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Minas Palacio Frente Al Número 273, Col. San Rafael Chamapa	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$220,965	\$220,965	\$220,965	79.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO CON LA META D CONSTRUCCION DE 13.75 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100463838	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Sec. Gustavo Baz Prada, Av. López Portillo S/N Col. Mártires De Rio Blanco	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$423,066	\$423,066	\$423,066	89.94	\$0	Metros Cuadrados	1,949	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE LLEGO A LA META DE 300 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**

Primer Trimestre 2016

Total: 45

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150100463845	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Ignacio López Rayón, Calle Morelos S/N, Col. 10 De Abril	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$473,701	\$473,701	\$473,701	89.44	\$0	Metros Cuadrados	1,645	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO S AL MILLAR / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META DE 400 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO S AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100463985	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Secundaria Heriberto Enriquez Cda. Hidalgo S/N Col. Olimpica Radio	FOPAEDIAPIE 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$426,066	\$423,066	\$423,066	79.88	\$0	Metros Cuadrados	2,230	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO S AL MILLAR / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION DE 400 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO S AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100464482	Pavimentación De La Superficie De Rodamiento A Base De Concreto Hidráulico En Calle 4, Entre Av 1 De Mayo Y Av 15 De Sep , Fracc Ind Naucalpan Y Fracc Ind Alce Blanco, Naucalpan De Juárez,	FOPAEDIAPIE 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,325,649	\$9,325,649	\$9,325,649	93.26	\$0	Metros Cuadrados	17,500	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO S AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META DEL 100% DE CONSTRUCCION DE 375 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO S AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100464494	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Ricardo Flores Magón, Av. Prolongación Morelos S/N, Col. Chamapa 4ta. Secc.	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$445,552	\$445,552	\$445,552	84.12	\$0	Metros Cuadrados	4,026	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO S AL MILLAR / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION 375 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO S AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100464922	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N Frente Al Mercado Municipal De Loma Linda	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$260,788	\$260,788	\$260,788	93.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO S AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Fisica: SE CUMPLIO LA META FIJADA EN CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO S AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100464928	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle Urano Esquina Mercurio, Col. Olimpíada 68	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$264,058	\$264,058	\$264,058	95.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO S AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META DE 50 METROS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO S AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100464941	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. José María Velasco, Calle Agustín Melgar S/N , Col. La Mancha III	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$401,035	\$401,035	\$401,035	85.26	\$0	Metros Cuadrados	3,194	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO S AL MILLAR / Fisica: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO S AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 45

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15100100465095	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Ignacio Manuel Altamirano, Calle Morelos S/N, Col. Praderas De San Mateo	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$433,325	\$433,325	\$433,325	92.12	\$0	Metros Cuadrados	1,632	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE LLEGO A LA META DE 190 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE \$ 4,906.92 CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415 DE LA CUAL CORRESPONDEN \$ 7,635.88	
MEX15100100465096	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. Niños Héroes Esquina Av. Gustavo Baz Y 1ro De Mayo, Localidad De Pueblo De San Luis Tlatilco (Frente Al Antiguo Museo Tlatilco)	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$255,081	\$255,081	\$255,081	91.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION DE 222.59 METROS CUADRADOS / Registro: SE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15100100465242	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Francisco I Madero, Av. Minas Palacio S/N, Col. Olimpiada 1968	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$456,241	\$456,241	\$456,241	86.14	\$0	Metros Cuadrados	5,443	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION 400 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15100100465591	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. De Minas Palacio Frente A La Escuela Niño Artillero, Col. San Rafael Chamapa	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$262,239	\$262,239	\$262,239	94.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION POR 36 METROS CUADRADOS / Registro: SE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15100100465598	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. De Las Granjas (Conalep), Col. Mártires De Río Blanco	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,777	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$258,511	\$258,511	\$258,511	93.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION DE 40 METROS CUADRADOS / Registro: SE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15100100465606	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Sec. Técnica # 96 Miguel De Cervantes, Av. Magdalena S/N, Col. La Mancha III	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$445,662	\$445,552	\$445,552	84.12	\$0	Metros Cuadrados	2,544	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE CUMPLIO LA META DE CONSTRUCCION DE 400 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415	
MEX15100100465656	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Benito Juárez, Av. Principal S/N, Col. San Mateo Nopala	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$428,967	\$428,967	\$428,967	91.20	\$0	Metros Cuadrados	851	0.00	100.00	Financiera: / Física: se realizaron 22,500 metros de construcción. / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$ 1,849.00 CON LA LINEA DE CAPTURA 91 5000 00008 462731 26780 257	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 45

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150100465839	Pavimentación De Calles En El Municipio De Naucalpan De Juárez, Estado De México	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$18,551,571	\$18,551,571	\$18,551,571	97.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO POR INTERESES GENERADOS Y ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION PROGRAMADA / Registro: SE REALIZO REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS Y ENTERO 5 AL MILLAR
MEX15150100465854	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Prof. Heriberto Enriquez, Av. Oeste S/N, Col. Ampliación Loma Linda	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$445,552	\$445,552	\$445,552	94.72	\$0	Metros Cuadrados	1,929	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE CUMPLIO LA META ES 300 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N° 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100466173	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle E, Esquina Corona, Col. Modelo	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,777	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$253,718	\$253,718	\$253,718	91.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION DE 70 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N° 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100466206	Construcción De Techumbre Tipo A (20x15) Prim. Emiliano Zapata, Carretera México, Mazatla Km. 25 S/N, Puente De Piedra	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$470,367	\$423,066	\$423,066	\$423,066	89.94	\$0	Metros Cuadrados	653	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE EST N° 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR Y EL ENTERO DEL 2% / Física: SE CUMPLIO LA META DE 100 METRO CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N° 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR Y Y EL ENTERO DEL 2%
MEX15150100466259	Construcción De Techumbre Tipo B (20x20) Prim. Lic. Benito Juárez, Av. Sierra Madre Del Norte No. 44 , Col. Benito Juárez	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$529,633	\$456,309	\$456,309	\$456,309	86.16	\$0	Metros Cuadrados	6,870	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 ASI COMO SE PAGO EL ENTERO 5 AL MILLAR / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION 400 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N° 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100466419	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Calle Felipe Puerto Carrillo Entre Francisco Villa Y Av. Minas Paticio, Col. San Rafael Chamapa 1ra.	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$262,046	\$262,046	\$262,046	94.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION DE 66.74 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N° 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415
MEX15150100466464	Modernización De La Superficie De Rodamiento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Cerros De Chiapas 1a Etapa, Entre Avenida Colinas De San Mateo Y Callejón Morelos, Colonia Colinas De San Mateo	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,371,946	\$4,371,946	\$4,371,946	97.15	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Física: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION 327.68 METROS CUADRADOS / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE EST N° 1 ASI COMO PAGO DE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 915000 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0016AAJV141037913415



Total: 45

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150100466508	Gimnasio Al Aire Libre En Espacio De La Av. De Las Torres Y Calle Esfuerzo, Col. San Esteban	FOPADEM 2015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$277,778	\$258,385	\$258,385	\$258,385	93.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO ENTERO 5 AL MILLAR Y LA APORTACION DEL 2% / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META DE CONSTRUCCION 99 METROS CUADRADOS / Registro: SE REINTEGRO 5 AL MILLAR CON LINEA DE CAPTURA 91500 000008 462731 26780 257 Y EL ENTERO DEL 2% A LA TESOFER LINEA DE CAPTURA 0016AAJVI141037913415