

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150100463753	Repavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. José María Morelos, En Cuautitlán Izcalli, Estado De México	-	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$35,924,697	\$35,924,697	\$35,924,697	89.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150100462617	Repavimentación De Av. Lago Colín Y Pavimentación De Calle Canal De Sales	97318	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,898,140	\$9,855,475	\$9,855,475	\$9,855,475	98.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150200542559	Pavimentación Asfáltica, Banquetas y Guarniciones De La Calle Moctezuma Barrio San Gabriel, San Cristobal Huichochitlan.	97057	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,375	\$1,994,375	\$1,994,375	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: