

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150100462635	Construcción De Una Biblioteca De 16 X 4 Mts "Escuela Primaria Ramón López Velarde" Turno Vespertino , Av. Clavel S/N, Ciudad López Mateos	-	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,442	\$999,442	\$999,442	\$881,308	\$881,308	\$881,308	88.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro:
MEX15150100463753	Repavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. José María Morelos, En Cuautitlán Izcalli, Estado De México	-	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$38,972,172	\$35,924,697	\$35,924,697	89.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150200542559	Pavimentacion Asfáltica, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Moctezuma Barrio San Gabriel, San Cristobal Huichochitlan.	97057	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,375	\$1,994,375	\$1,994,375	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE 2017 / Registro:

PRELIMINAR