



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO AVANCE	AVANCE FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	1	MEX220402200833	Proyecto de inversión	2021	6,930,000.00	6,930,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino de Santa María del Llano a Dolores Amarillas, en los municipios de Ixtlahuaca y Jiquipilco.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México			28-12-2022	25-02-2023	6,930,000.00	6,930,000.00	6,930,000.00	6,929,407.99	6,929,407.99	Metros lineales	852.00	852.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402200854	Proyecto de inversión	2021	10,300,000.00	10,300,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de puente peatonal sobre la carretera México-Toluca Cuerpo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México			21-12-2022	18-02-2023	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	7,812,604.39	7,812,604.39	Puente(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402200884	Proyecto de inversión	2021	2,460,000.00	2,460,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del puente peatonal sobre la carretera Citlaltimina, ubicado en el km 5+050 del camino Los Reyes - Ixtapaluca.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México			28-12-2022	25-02-2023	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,459,926.61	2,459,926.61	Puente(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402200864	Proyecto de inversión	2021	3,060,000.00	3,060,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de puente peatonal ubicada sobre Av. Gustavo Baz frente al centro comercial Soriana,municipio de Naucalpan.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México			28-12-2022	25-02-2023	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	3,020,635.01	3,020,635.01	Puente(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402200873	Proyecto de inversión	2021	6,400,000.00	6,400,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de puente peatonal sobre la Prolongación de Avenida Las Torres y su cruce con calzada al segundo acceso a San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México			28-12-2022	25-02-2023	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,390,129.85	6,390,129.85	Puente(s)	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX220402200901	Proyecto de inversión	2021	8,865,000.00	8,865,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentacion calle María Ortega Monroy del km 0+000 al km 0+900 en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Junta de Caminos del Estado de México			22-12-2022	19-02-2023	8,865,000.00	8,865,000.00	8,865,000.00	8,230,579.85	8,230,579.85	Metros lineales	900.00	900.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones