

Total: 31

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160100632711	Rehabilitación De Boulevard Izcalli, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-012/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,377	\$9,997,377	\$9,997,377	\$9,954,285	99.97	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE \$1,292.14 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632771	Construcción De Puente Vehicular En Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-003/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,295,982	\$6,295,978	\$6,295,978	\$6,268,840	99.94	\$0	Metros Cuadrados	31,500	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO DE \$27,137.89 CORRESPONDE A LAS RETENCIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632855	Construcción De Centro De Salud En La Colonia Ampliación Luis Córdova. (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Ampliación Luis Córdova., Ubicado En Ixtapaluca, Col. Ampliación Luis Córdova.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-004/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,469,212	\$3,090,705	\$3,090,705	\$3,077,383	47.55	\$0	Metros Cuadrados	32,500	0.00	93.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632897	Construcción De Unidad Deportiva En La Uh Cuatro Vientos, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-005/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$8,854,000	\$8,854,000	\$8,854,000	\$8,851,893	\$8,851,893	\$8,851,893	\$8,813,739	99.98	\$0	Metros Cuadrados	44,270	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$38,154.72 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632933	Construcción De Unidad Deportiva En La Uh San José (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-006/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,998,154	\$19,998,154	\$19,998,154	\$19,911,955	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$86,198.94 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100632976	Construcción De Casa Del Adulto Mayor Col. San Francisco, Ixtapaluca, Estado De México. (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. San Francisco., Ubicado En Ixtapaluca, Col. San Francisco.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-007/16	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuaulia	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,007	\$14,790,007	\$14,726,257	98.60	\$0	Metros Cuadrados	75,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$63,743.44 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633001	Construcción De Boulevard Carretera Puebla México Norte, Ixtapaluca, Estado De México. (Obra Nueva) Ixtapaluca, Todo El Municipio., Ubicado En Ixtapaluca, Todo El Municipio.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-008/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$36,246,000	\$36,246,000	\$36,246,000	\$36,161,561	\$32,259,273	\$32,259,273	\$32,120,224	89.00	\$0	Metros lineales	181,230	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$19,048.59 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 31

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160100633014	Construcción De Gimnasio Polivalente En Acozac (Obra Nueva), Ixtapaluca, Acozac., Ubicado En Ixtapaluca, Acozac.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-009/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,993,120	\$11,905,578	\$11,905,578	\$11,854,261	85.04	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	90.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$11,317.15 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633023	Rehabilitación Del Jardín Lineal En Col. Emiliano Zapata, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-010/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,996,775	\$9,996,775	\$9,996,775	\$9,953,685	99.97	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$43,089,5493 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633034	Rehabilitación Del Parque Jesus Maria, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-011/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,800,000	\$23,800,000	\$23,800,000	\$23,796,832	\$23,796,832	\$23,796,832	\$23,694,259	99.99	\$0	Metros Cuadrados	800,119	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$102,572.55 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633042	Construcción Del Edificio Anexo A Palacio Municipal (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-002/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$27,711,787	\$27,711,787	\$27,592,339	69.28	\$0	Metros Cuadrados	200,000	0.00	93.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$11,944.35 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100633071	Construcción De Módulo De Cuatro Canchas De Voleibol Techadas A Base De Velaria Con Estructura Metálica, Col. Ayotla, Ixtapaluca Estado De México. (Obra Nueva) Ixtapaluca Acozac., Ubicado En Ixtapaluca	M-IXTA/DOP/PR-A/LPN-013/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,300,000	\$9,300,000	\$9,300,000	\$9,294,920	\$7,395,264	\$7,395,264	\$7,363,388	79.52	\$0	Metros Cuadrados	46,500	0.00	50.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$18,976.14 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400824639	Construcción De Alberca Semioímpica, En La Col. Ayotla, Ixtapaluca, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Ayotla, Ubicado En La Col. Ayotla, Ixtapaluca Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-050/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2016	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$34,986,465	\$28,457,792	\$6,528,673	\$6,500,533	18.65	\$0	Metros Cuadrados	175,000	0.00	40.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LAS RETENCIONES POR UN MONTO DE \$28,140.83 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825681	Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 1 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-054/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,978,031	\$9,978,031	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	52.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 31

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400825689	Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 2 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-055/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,110	\$9,974,110	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825700	Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 3 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-056/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,405	\$9,999,405	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	20.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825710	Construcción De Canal Pluvial Con Ductos Rectangulares Y Pozos- Caja Desde La Av. Cuauhtemoc Hasta Colonia Loma Bonita, Ixtapaluca, Edo. De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Loma Bonita, Ubicado En Colo	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-051/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$26,510,000	\$26,510,000	\$26,510,000	\$26,483,751	\$26,483,751	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	130,000	0.00	65.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825742	Pavimentación Concreto Hidráulico Col. Humberto Vidal, Ixtapaluca, Edo. De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Humberto Vidal, Ubicado En Col. Humberto Vidal, Ixtapaluca, Edo. De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-053/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,992,168	\$9,992,168	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	32.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825763	Construcción De Canal Pluvial Con Ductos Rectangulares Y Pozos- Caja Desde La Av. Cuauhtemoc Hasta La Av. Agricultores Colonia Ayotla, Ixtapaluca, Edo. De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Ayotla, Ubica	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-052/16	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,984,426	\$9,984,426	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400825769	Construcción De Techumbres En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 4 2016 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Estado De México.	M-IXTA/DOP/PR-23/LPN-057/16	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,684	\$9,971,684	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	57.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816391	Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	104586	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$940,087	\$940,087	\$940,087	58.76	\$0	Metros Cuadrados	11,556	0.00	42.50	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 31

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400816398	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir	105033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$2,218,058	\$2,218,058	\$2,218,058	29.57	\$0	Metros Cuadrados	11,445	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villalada Entre Las Calles Condesa Y Malinche	105037	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$8,284,767	\$8,284,767	\$8,284,767	55.23	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	37.15	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	105036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,826	\$4,437,248	\$4,437,248	\$4,437,248	29.58	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816411	Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa)	105044	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$4,432,365	\$4,432,365	\$4,432,365	29.55	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816415	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villalada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiacá (Segunda Etapa)	105040	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,200,225	\$8,460,068	\$8,460,068	\$8,460,068	29.67	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México II Y México III	105035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,827,922	\$3,248,377	\$3,248,377	\$3,248,377	29.53	\$0	Metros Cuadrados	4,035	0.00	26.58	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816435	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$3,734,820	\$3,734,820	\$3,734,820	29.64	\$0	Lote	80,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Equina Calle Cigarra, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$3,376,567	\$3,376,567	\$3,376,567	29.62	\$0	Metros Cuadrados	95,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816481	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Compone De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Siete (Periférico) Y De Av. Ferrocarril La Av. Texcoco (Primera Etapa)	105038	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,720,189	\$7,416,057	\$7,416,057	\$7,416,057	29.66	\$0	Metros Cuadrados	32,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 31

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160400816482	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiacca (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,392	\$8,888,818	\$8,888,818	\$8,888,818	29.63	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	