

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto														Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170401050193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco I. Madero En La Comunidad De Ocopulco Chiautla, Estado De México.	-	México	Chiautla	Ocopulco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiautla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,996,250	\$2,996,250	\$2,996,250	99.88	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050197	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Jose Ma. Arteaga, Chiautla.	-	México	Chiautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiautla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,528,059	\$1,528,059	\$1,528,059	99.87	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970164	Construcción Del Parque En La Colonia Union Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Union Antorchista, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Union Antorchista.	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-004/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,738	\$9,975,738	\$9,975,738	\$2,065,084	99.76	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970170	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Morelos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Morelos, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Morelos	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-005/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,777	\$4,997,777	\$4,997,777	\$557,802	99.96	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970173	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia 6 De Junio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. 6 De Junio, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia 6 De Junio	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-007/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,998,334	\$4,998,334	\$4,998,334	\$3,101,545	99.97	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970177	Construcción De Deportivo Vertical (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-008/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,917,761	\$19,917,761	\$19,917,761	\$4,559,590	99.59	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970180	Construcción De La Casa De Adulto Mayor Primero De Mayo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-009/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,992,430	\$4,992,430	\$4,992,430	\$3,110,880	99.85	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto														Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170300970188	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Aquiles Cordova (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Aquiles Cordova., Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Aquiles Cordova.	M-IXTA/DOP/R23-C/LFN-006/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,998,993	\$4,998,993	\$4,998,993	\$2,210,037	99.98	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970226	Construcción De Parque Ecoturístico El Elefante, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva)	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,988,980	\$19,988,980	\$19,988,980	\$0	99.94	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970228	Construcción De Techumbres Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-015/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,983,176	\$9,983,176	\$9,983,176	\$0	99.83	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970230	Construcción De Techumbres Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-016/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,543	\$9,985,543	\$9,985,543	\$1,890,712	99.86	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970241	Construcción De Techumbres Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-027/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,789	\$6,993,789	\$6,993,789	\$1,265,003	99.91	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970249	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-033/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,433,131	\$5,433,131	\$5,433,131	\$5,429,225	\$5,429,225	\$5,429,225	\$1,452,486	99.93	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970251	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-036/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$4,517,858	\$4,517,858	\$4,517,858	\$4,514,223	\$4,514,223	\$4,514,223	\$1,486,590	99.92	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970252	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-035/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$4,530,701	\$4,530,701	\$4,530,701	\$4,528,851	\$4,528,851	\$4,528,851	\$2,666,683	99.96	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970255	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-034/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,426,002	\$5,426,002	\$5,426,002	\$5,423,618	\$5,423,618	\$5,423,618	\$0	99.96	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Unidad de Medida	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
MEX17170300970257	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 5 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-028/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$4,523,345	\$4,523,345	\$4,523,345	\$4,519,954	\$4,519,954	\$4,519,954	\$465,749	99.93	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970258	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 6 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-020/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$2,162,187	\$2,162,187	\$2,162,187	\$2,159,189	\$2,159,189	\$2,159,189	\$1,025,039	99.86	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970267	Construcción De Aulas Regionales Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-019/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$3,406,777	\$3,406,777	\$3,406,777	\$3,350,972	\$3,350,972	\$3,350,972	\$1,436,187	98.36	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970272	Construcción De Bardas Perimetrales (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-017/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,814	\$9,988,814	\$9,988,814	\$1,935,931	99.89	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970278	Construcción De Muros De Contención En Todo El Municipio (Obra Nueva) Ixtapaluca Todo El Municipio.	M-IXTA/DOP/R23-D/LFN-018/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,916	\$9,997,916	\$9,997,916	\$5,747,355	99.98	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970282	Construcción De Lechería Unión Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-021/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,684	\$1,097,684	\$1,097,684	\$558,373	99.79	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970288	Construcción De Lechería 20 De Noviembre (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-022/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,094,393	\$1,094,393	\$1,094,393	\$552,506	99.49	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970334	Construcción De Lechería Ricardo Calva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-023/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,684	\$1,097,684	\$1,097,684	\$540,592	99.79	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970340	Construcción De Lechería Rey Izoatli (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-029/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,744	\$1,095,744	\$1,095,744	\$541,996	99.61	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970343	Construcción De Lechería 6 De Junio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-030/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,265	\$1,098,265	\$1,098,265	\$539,081	99.84	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto														Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170300970346	Construcción De Lechería Melchor Ocampo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-031/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,308	\$1,097,308	\$1,097,308	\$329,192	99.76	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970350	Remodelación De Lechería Xocolines (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-032/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,500	\$500,500	\$500,500	\$499,109	\$499,109	\$499,109	\$149,732	99.72	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970355	Construcción De Parque En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Cuatro Vientos	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-024/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,993,332	\$9,993,332	\$9,993,332	\$2,368,384	99.93	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970364	Construcción De Parque Infantil El Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-037/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,977	\$3,996,977	\$3,996,977	\$1,035,869	99.92	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970374	Construcción De Alberca Semiolempica Los Heroes (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-013/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$42,000,000	\$42,000,000	\$42,000,000	\$41,980,858	\$41,980,858	\$41,980,858	\$7,814,437	99.95	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970381	Construcción Casa Del Adulto Mayor San Francisco Tercera Etapa (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Francisco Acuatla	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-014/2017	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,994,146	\$19,994,146	\$19,994,146	\$5,718,344	99.97	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970403	Construcción De Parque Acuatico En La U.H. Santa Barbara (Obra Nueva) Ixtapaluca, Santa Barbara	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-025/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,493,828	\$9,493,828	\$9,493,828	\$2,748,351	99.94	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970459	Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Escalerillas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Escalerillas	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-026/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,994,616	\$8,994,616	\$8,994,616	\$1,119,549	99.94	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300970466	Construcción De Parque Canino, Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/PAD/I3P-040/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,408	\$1,999,408	\$1,999,408	\$599,822	99.97	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Unidad de Medida				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
MEX17170401052054	Construcción De Aulas Eu-2c Y Modulo De Escaleras En Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Col. Jiménez Cantu (Obra Nueva) Ixtapaluca Jorge Jiménez Cantu.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-056/2017	México	Ixtapaluca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,499,335	\$5,499,335	\$5,499,335	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052115	Construcción De Aulas Eu-2c Y Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Telesforo Roldan En La Col. La Venta (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Venta.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-057/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,489,321	\$4,489,321	\$4,489,321	\$0	99.76	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052135	Construcción De Barda Perimetral Ciudad Deportiva Acozac (Obra Nueva) Ixtapaluca. Acozac.	M-IXTA/DOP/R23-E/LPN-058/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,992,469	\$9,992,469	\$9,992,469	\$0	99.92	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052146	Construcción De Modulos De Gym Al Aire Libre(Obra Nueva) Ixtapaluca. Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-059/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,993,974	\$14,993,974	\$14,993,974	\$0	99.96	\$0	Metros
MEX17170401052203	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Miguel Hidalgo En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca Colonia Cuatro Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-050/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,389,998	\$5,389,998	\$5,389,998	\$5,389,683	\$5,389,683	\$5,389,683	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052350	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Pueblo De Río Frio (Obra Nueva) Ixtapaluca. Río Frio De Juárez.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-049/2017	México	Ixtapaluca	Río Frio de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,251,057	\$3,251,057	\$3,251,057	\$3,250,932	\$3,250,932	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052370	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Privada Rosales, Ira Cerrada Y 2da Cerrada En La Colonia El Capulin (Obra Nueva) Ixtapaluca. El Capulin.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-051/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,097,948	\$2,097,948	\$2,097,948	\$0	99.90	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero											
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170401052374	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Revolución En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca. Colonia Cuatro Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-E/LBN-060/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,590,767	\$6,590,767	\$6,590,767	\$6,566,614	\$6,566,614	\$6,566,614	\$0	99.63	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052384	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Vicente Guerrero En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Cuatro Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-052/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,178,188	\$4,178,188	\$4,178,188	\$4,175,465	\$4,175,465	\$4,175,465	\$0	99.93	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052390	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen De Dolores Y Virgen De Los Llanos En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca, La Virgen.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-053/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,836,234	\$3,836,234	\$3,836,234	\$3,835,756	\$3,835,756	\$3,835,756	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052402	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen De Monserrat En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Virgen.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-054/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,905,124	\$3,905,124	\$3,905,124	\$3,905,093	\$3,905,093	\$3,905,093	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052426	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen Del Rocío En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Virgen.	M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-055/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,148,132	\$4,148,132	\$4,148,132	\$4,145,243	\$4,145,243	\$4,145,243	\$0	99.93	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052492	Construcción De Tanque De Vidrio Fusionado En Colonia El Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca, El Molino.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-069/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,971,965	\$11,971,965	\$11,971,965	\$0	99.77	\$0	Metros cúbicos
MEX17170401052511	Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-070/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,675	\$9,998,675	\$9,998,675	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052528	Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-071/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,806	\$9,985,806	\$9,985,806	\$0	99.86	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto													Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170401052538	Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-087/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,955	\$9,997,955	\$9,997,955	\$9,997,955	99.98	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052551	Construcción De Aulas Regionales En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-073/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,745	\$9,997,745	\$9,997,745	\$0	99.98	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052567	Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 5 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-074/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,000,000	\$9,997,381	\$9,997,381	\$9,997,381	\$0	99.97	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052576	Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples En Diversas Escuelas Del Municipio De Ixtapaluca Paquete 6 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-075/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,590	\$9,998,590	\$9,998,590	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052591	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-076/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,998,208	\$19,998,208	\$19,998,208	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052646	Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples En Diversas Escuelas Del Municipio De Ixtapaluca Paquete 8 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-077/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,995,720	\$9,995,720	\$9,995,720	\$0	99.96	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
MEX17170401052660	Construcción De Bardas Perimetrales En Diversas Escuelas En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 1, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-078/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,245	\$9,997,245	\$9,997,245	\$0	99.97	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052678	Construcción De Bardas Perimetrales En Diversas Escuelas En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 2, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-079/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,479	\$9,997,479	\$9,997,479	\$0	99.97	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052693	Rehabilitación De Módulos Sanitarios En Diversas Escuelas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-081/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,100	\$5,000,100	\$5,000,100	\$4,998,794	\$4,998,794	\$4,998,794	\$0	99.97	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052707	Construcción De Módulos Sanitarios En Diversas Escuelas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-080/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,665	\$9,998,665	\$9,998,665	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052719	Pavimentación De La Av. Angel Rodríguez Leyva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-082/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,997,600	\$14,997,600	\$14,997,600	\$0	99.98	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052729	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles En La Col. U.H. San Buenaventura (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. U.H. San Buenaventura.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-083/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$29,999,900	\$29,999,900	\$29,999,900	\$29,997,455	\$29,997,455	\$29,997,455	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052739	Construcción De Techumbres En Diversas Escuelas Y Explanadas En El Municipio De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-084/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,994,955	\$4,994,955	\$4,994,955	\$0	99.90	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto														Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170401052765	Rescate De Espacios Públicos En La U.H. Santa Barbara (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-085/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,994,810	\$4,994,810	\$4,994,810	\$0	99.90	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401052776	Construccion De Colector Sanitario En Av. Angel Rodriguez Leyva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-086/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,995,593	\$7,995,593	\$7,995,593	\$0	99.94	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170200879173	Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl Ira. Etapa.	105800	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,778,457	\$15,740,406	\$15,740,406	\$15,740,406	78.70	\$0	Metros lineales
MEX17170200879181	Construcción De Parque Recreativo Municipal El Sol (Camellón De Av. Bordo De Xochiaca Entre Av. Riva Palacio A Av. Victor, Col. El Sol	105802	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,993,834	\$13,933,516	\$13,933,516	\$13,933,516	99.53	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170200879185	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Primera Etapa	105807	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,540	\$9,932,542	\$9,932,542	\$9,932,542	99.33	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170200879188	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	105810	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,410	\$9,815,053	\$9,815,053	\$9,815,053	98.15	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170200904361	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Segunda Etapa, Todo El Municipio.	105795	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,975,936	\$16,721,989	\$16,721,989	\$16,721,989	83.61	\$0	Piezas
MEX17170200904363	Construcción De Depósito Vehicular (Corralón) Av. Bordo De Xochiaca Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Caballo Bayo, Col. Benito Juárez	105796	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,724	\$9,955,626	\$9,955,626	\$9,955,626	99.56	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto													Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170200904365	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa	105809	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,987,602	\$4,993,801	\$4,993,801	\$4,993,801	49.94	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170200904366	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa.	107425	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,914,866	\$6,957,433	\$6,957,433	\$6,957,433	49.70	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300965794	Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integración Social (U.R.I.S.) Ponciano Arriaga.	105806	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,949,192	\$6,468,570	\$6,468,570	\$6,468,570	71.87	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300965803	Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chalco Y Calle Valle De Bravo	107421	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,067,637	\$1,015,828	\$1,015,828	\$1,015,828	92.35	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300965808	Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril	107423	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,413	\$1,910,441	\$1,910,441	\$1,910,441	95.52	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300965813	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa	107424	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,078,086	\$6,539,043	\$6,539,043	\$6,539,043	46.71	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050823	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa	105792	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,982,965	\$12,491,482	\$12,491,482	\$12,491,482	49.97	\$0	Metros lineales
MEX17170401050831	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa	105793	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,981,463	\$9,990,732	\$9,990,732	\$9,990,732	49.95	\$0	Metros lineales

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto														Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170401050844	Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (Ira Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupeana	105798	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,738,964	\$14,869,482	\$14,869,482	\$14,869,482	49.56	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050852	Construcción De Parque Recreativo Municipal (Ira. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez.	105804	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050875	Repavimentación De La Calle Rosas De Mayo Entre Rancho Grande Y Corrido Del Norte.	107422	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,087,843	\$543,922	\$543,922	\$543,922	49.45	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050901	Programa Integral De Rehabilitación Y Remozamiento De Vialidades	108156	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,936	\$1,642,914	\$1,642,914	\$1,642,914	82.15	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050903	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa	108163	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,953,305	\$10,953,305	\$10,953,305	\$10,953,305	99.58	\$0	Metros lineales
MEX17170401050907	Repavimentación De Avenida Texcoco Entre Calle Libertad Y Calle Guadalupe Victoria; Col. Loma Bonita	108169	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,645	\$6,455,561	\$6,455,561	\$6,455,561	92.22	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050912	Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita	108170	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,660,653	\$6,330,326	\$6,330,326	\$6,330,326	48.69	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050914	Construcción De Rioscos Digitales, Zonas Wifi	108401	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,954,112	\$1,977,056	\$1,977,056	\$1,977,056	49.43	\$0	Piezas
MEX17170401050917	Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal Ira Etapa.	108404	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,952,626	\$9,976,313	\$9,976,313	\$9,976,313	49.88	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050923	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa	108406	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,948,835	\$5,974,418	\$5,974,418	\$5,974,418	49.79	\$0	Metros lineales

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto														Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170401050927	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa	108413	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Educación	En Ejecución	2017	\$9,620,000	\$9,620,000	\$9,620,000	\$9,567,460	\$4,798,730	\$4,798,730	\$4,798,730	49.88	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050931	Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa	108415	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,981,229	\$4,990,614	\$4,990,614	\$4,990,614	49.91	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050935	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa)	108419	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,092,812	\$1,046,406	\$1,046,406	\$1,046,406	49.83	\$0	Metros lineales
MEX17170401050938	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa.	108695	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,968,804	\$6,484,402	\$6,484,402	\$6,484,402	49.88	\$0	Metros lineales
MEX17170401050941	Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa	109790	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,970,145	\$2,485,073	\$2,485,073	\$2,485,073	49.70	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401050949	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa).	109791	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,792,088	\$896,044	\$896,044	\$896,044	49.78	\$0	Metros lineales
MEX17170401050954	Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Cavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po	110069	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,893,885	\$3,446,942	\$3,446,942	\$3,446,942	49.24	\$0	Metros lineales
MEX17170401051160	Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita.	110072	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,982,695	\$2,991,347	\$2,991,347	\$2,991,347	49.86	\$0	Metros lineales
MEX17170401051164	Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma.	110074	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,872,378	\$3,936,189	\$3,936,189	\$3,936,189	49.20	\$0	Metros lineales
MEX17170401051173	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón	110076	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,372,570	\$3,686,285	\$3,686,285	\$3,686,285	49.15	\$0	Metros lineales

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto														Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170401051188	Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez.	110078	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,985,000	\$1,492,500	\$1,492,500	\$1,492,500	49.75	\$0	Metros lineales
MEX17170401051195	Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada	110080	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote
MEX17170401051210	Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzihuatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl.	110082	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote
MEX17170401051219	Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia.	110083	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,362,464	\$6,681,232	\$6,681,232	\$6,681,232	49.49	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401051229	Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl.	110086	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,982,250	\$4,991,125	\$4,991,125	\$4,991,125	49.91	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401051237	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez.	110090	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,994,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401051245	Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio.	110091	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$28,961,177	\$14,480,589	\$14,480,589	\$14,480,589	49.93	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401051259	Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Kochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez.	110107	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,950	\$4,992,975	\$4,992,975	\$4,992,975	49.93	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170401051269	Construcción De Mercado De Carnicos	110108	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,995,781	\$14,997,891	\$14,997,891	\$14,997,891	49.99	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto														Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
MEX17170200905258	Amp. Y Remod. De La Delegación De Santa María La Asunción Tepeyoyuca (Etap 1), Ocoyoacac, México (Obra Nueva).	108418	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,999,496	\$2,999,496	\$2,999,496	\$2,999,496	\$2,242,328	\$2,242,328	74.76	\$0	Metros Cuadrados	
MEX17170200905277	Arcotecho En Escuela Secundaria Luis Camarena, Ocoyoacac, Cabecera Municipal	108553	México	Ocoyoacac	Barrio de San Miguel (Posito del Olvido)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$797,959	\$797,959	\$797,959	\$797,959	\$797,959	\$797,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	
MEX17170200905284	Construcción De Delegación San Miguel	108554	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$448,800	\$447,243	\$447,243	\$447,243	\$447,243	\$223,621	\$223,621	50.00	\$0	Metros Cuadrados	
MEX17170200905287	Plaza Cívica Cholula	108558	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,245,000	\$1,242,558	\$1,242,558	\$1,242,558	\$1,242,558	\$621,279	\$621,279	50.00	\$0	Metros Cuadrados	
MEX17170200905288	Plaza Cívica El Pedregal	108560	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$815,000	\$813,588	\$813,588	\$813,588	\$813,588	\$406,794	\$406,794	50.00	\$0	Metros Cuadrados	
MEX17170200905290	Plaza Cívica Santa María	108562	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$725,000	\$722,236	\$722,236	\$722,236	\$722,236	\$361,118	\$361,118	50.00	\$0	Metros Cuadrados	
MEX17170200905299	Arco De Identificación A La Entrada Al Municipio	108550	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,966,200	\$1,965,750	\$1,965,750	\$1,965,750	\$1,965,750	\$982,875	\$982,875	50.00	\$0	Metros Cuadrados	
MEX17170401043525	Construcción De Deportiva San Jose El Llanito, Ocoyoacac, Edo. De México (Obra Nueva).	-	México	Ocoyoacac	San Antonio el Llanito	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,736,816	\$1,735,425	\$1,735,425	\$1,735,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	
MEX17170401043539	Construcción De Pavimento Hidráulico, Con Terraplén Y Red Pluvial, Calle Cuernavaca, Barrio De Tepeyoyuca, Ocoyoacac, Edo. De México (Obra Nueva).	-	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,729,875	\$1,728,407	\$1,728,407	\$1,728,407	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	
MEX17170300971024	Construcción De Arcotecho Esc. Preparatoria No. 14, Cabecera Municipal	-	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300967602	Construcción De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Profesora Remedios Colon	108555	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,900	\$198,900	\$198,900	\$59,670	\$59,670	99.45	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300967620	Construcción De Techumbre En La Primaria Agustín Millán De San Pedro Totoltepec Municipio De Toluca	108559	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,332	\$1,097,332	\$1,097,332	\$329,200	\$329,200	99.76	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto													Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170300967635	Construccion De Techumbre En La Primaria Alfredo Del Mazo Velez De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca	108563	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,332	\$1,097,332	\$1,097,332	\$329,200	99.76	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300967650	Construccion De Techumbre En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De San Mateo Oztzacatipan	108565	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$329,852	99.96	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300967662	Construccion De Techumbre En Primaria Henry Ford No. 29 En San Pedro Totoltepec, Municipio De Toluca	108568	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,991	\$1,099,991	\$1,099,991	\$329,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300967672	Construccion De Techumbre En El Jardín De Niños Hermanos Aldasoro De Aviacion Autopan, Municipio De Toluca	108571	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros
MEX17170300967692	Construccion De Techumbre De La Secundaria Niños Heroes De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca	108576	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,155	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968074	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Constitucion De 1917 (Obra Nueva)	108580	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,332	\$1,097,332	\$1,097,332	\$329,200	99.76	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968125	Construccion De Techumbre En La Primaria Francisco Villa (Obra Nueva)	108591	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,827	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968136	Construccion De Techumbre En La Primaria Gabriela Mistral	108595	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,991	\$1,099,991	\$1,099,991	\$329,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968143	Construccion De Techumbre En La Secundaria General Jose Vasconcelos	108600	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$329,852	99.96	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968151	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Liberacion Campesina (Obra Nueva), Toluca.	108603	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$329,852	99.96	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968157	Construccion De Techumbre En La Escuela Oficial No. 561 Lic. Miguel Aleman (Obra)	108609	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,332	\$1,097,332	\$1,097,332	\$329,200	99.76	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 139

Información General del Proyecto													Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MEX17170300968160	Construcción De La Techumbre Escuela Nezahualcoyotl (Obra Nueva), Toluca	108614	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$847,782	\$847,782	\$847,782	\$254,334	77.07	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968170	Construcción De La Techumbre En La Escuela Niño Artillero (Obra Nueva), Toluca	108619	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,263	\$1,097,263	\$1,097,263	\$329,179	99.75	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968181	Construcción De Techumbre En La Escuela Comercial E Industrial Vicente Guerrero (Obra Nueva)	108622	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,622	\$1,098,622	\$1,098,622	\$329,587	99.87	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968188	Adecuación Vial Calle Heriberto Enríquez	108627	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,999,081	\$3,999,081	\$3,999,081	\$1,199,724	99.98	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968193	Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Preparatoria Oficial No. 244 (Obra Nueva)	108631	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,880	\$499,880	\$499,880	\$149,964	99.98	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968199	Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Primaria Horacio Zuñiga (Obra Nueva)	108632	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,880	\$499,880	\$499,880	\$149,964	99.98	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968206	Parque Lineal Arroyo Cano	108639	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,494,918	\$7,494,918	\$7,494,918	\$2,248,475	99.93	\$0	Metros Cuadrados
MEX17170300968215	Rehabilitación De Paseo Colon 3era. Etapa (Obra Nueva)	108680	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,499,252	\$7,499,252	\$7,499,252	\$2,249,776	99.99	\$0	Metros Cuadrados

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
3,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
3,017	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
25,000	0.00	18.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
12,500	0.00	19.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
12,500	0.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
12,500	0.00	21.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
12,500	0.00	26.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
100,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
35,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
27,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
22,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
22,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
27,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
22,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
10,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
15,100	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
5,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
5,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
5,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
5,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
5,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			Observaciones
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
5,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
2,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
20,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
100,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
100,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
8,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
8,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
2,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Fase al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Avance Fisico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
27,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
20,250	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
75,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
27,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
16,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
10,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Avance Físico			Observaciones
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
33,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
22,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
19,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
19,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
22,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
160,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Avance Físico			Observaciones
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
160,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Avance Fisico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
40,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
80,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
120,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
240,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
40,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
140,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
240,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
9,000	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
15,000	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
10,000	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2,000	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1,500	0.00	95.56	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
1,500	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
50,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
20,000	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			Observaciones
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			Observaciones
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
1,450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
15,000	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
20,000	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: / Registro:
10,000	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
1,000	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: / Registro:
72,000	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: / Registro:
1,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
350	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Fase al siguiente nivel.
796	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:

PRELIMINAR

Cuarto Trimestre 2017

Avance Físico			
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:

PRELIMINAR

Avance Físico			Observaciones
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:
0	0.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:

PRELIMINAR