

Total: 25

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300956132	Techumbre En Preescolar Humberto Vidal Cct15e9jn4654g Col. 1ro. De Septiembre	108240	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$783,741	\$783,741	\$783,741	97.97	\$0	Metros Cuadrados	980	0.00	97.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MEX17170401052863	Escuela Primaria Emiliano Zapata Construcción De Techumbre	FFF E-001-2017	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,536	\$894,536	\$894,536	98.57	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170401053030	Escuela Primaria Anexa A La Normal Jilotepec Construcción De Techumbre	FFF E-002-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,547	\$894,547	\$894,547	98.57	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053061	Escuela Secundaria General Manuel Gonzales Construcción De Techumbre	FFF E-003-2017	México	Jilotepec	Calpulalpan (Primera Manzana Centro)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,547	\$894,547	\$894,547	98.57	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053716	Escuela Telesecundaria Francisco I Madero Construcción De Techumbre	FFF E-004-2017	México	Jilotepec	Doxhicho	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,677	\$894,677	\$894,677	98.59	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053717	Escuela Primaria Vicente Guerrero Construcción De Techumbre	FFF E-005-2017	México	Jilotepec	Dexcani Bajo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,545	\$894,545	\$894,545	98.57	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053719	Escuela Secundaria Generalísimo Jose María Morelos Y Pavón Construcción De Techumbre	FFF E-006-2017	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,541	\$894,541	\$894,541	98.57	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053720	Jardín De Niños Esperanza Del Río Ramirez Construcción De Techumbre	FFF E-007-2017	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,546	\$894,546	\$894,546	98.57	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053722	Escuela Primaria Isidro Fabela	FFF E-008-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,814,999	\$1,814,999	\$1,814,999	\$1,814,999	\$1,789,099	\$1,789,099	\$1,789,099	98.57	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053724	Jardín De Niños Fray Bartolome De Las Casas Construcción De Techumbre	FFF E-009-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,550	\$894,550	\$894,550	98.57	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053725	Escuela Primaria Lic. Benito Juárez Garcia Construcción De Techumbre	FFF E-010-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,547	\$894,547	\$894,547	98.57	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053727	Escuela Secundaria Jose Vasconcelos Construcción De Techumbre	FFF E-011-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,550	\$894,550	\$894,550	98.57	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053729	Escuela Primaria Lic. Benito Juárez Garcia Construcción De Techumbre	FFF E-012-2017	México	Jilotepec	El Xhitey	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$894,548	\$894,548	\$894,548	98.57	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 25

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401053734	Pavimentación De Camino Xhisdá-Ejido De Coscomate	FFF E-013-2017	México	Jilotepec	Ejido de Coscomate del Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,477,704	\$2,477,704	\$2,477,704	\$2,477,704	\$2,442,331	\$2,442,331	\$2,442,331	98.57	\$0	Metros Cuadrados	1,452	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053753	Modernización Circuito Durazno De Cuauhtémoc-Paraje Los Pinos Tramo De San Jose Moto	FFF E-014-2017	México	Jilotepec	El Durazno de Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,847,368	\$9,847,368	\$9,847,368	98.57	\$0	Metros cúbicos	1,014	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053761	Pavimentación De Camino Principal	FFF E-015-2017	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,154,393	\$2,154,393	\$2,154,393	\$2,154,393	\$2,123,614	\$2,123,614	\$2,123,614	98.57	\$0	Metros Cuadrados	1,605	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053765	Pavimentación Camino Xhixhata	FFF E-016-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,693,245	\$3,693,245	\$3,693,245	\$3,693,245	\$3,640,500	\$3,640,500	\$3,640,500	98.57	\$0	Metros cúbicos	2,195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053773	Pavimentación De Camino Principal	FFF E-017-2017	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,077,704	\$3,077,704	\$3,077,704	\$3,077,704	\$3,033,718	\$3,033,718	\$3,033,718	98.57	\$0	Metros Cuadrados	3,931	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053795	Cancha Deportiva Jilotepec, Cabecera Municipal	FFF D-001-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,922,916	\$4,922,916	\$4,922,916	98.46	\$0	Metros Cuadrados	11,823	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053796	Construcción De Boulevard Jilotepec-Soyaniquipan Tercera Etapa	FFF D-002-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$19,953,449	\$19,953,449	\$19,953,449	\$19,953,449	\$19,727,020	\$19,727,020	\$19,727,020	98.87	\$0	Metros Cuadrados	11,823	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053809	Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FFF F-001-2017	México	Jilotepec	Agua Escondida	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$907,500	\$898,388	\$898,388	\$898,388	99.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170401050275	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Boulevard Bicentenario Etapa 1 Cabecera Municipal	108545	México	Polotitlán	Polotitlán de la Ilustración	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE POLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,006	0.00	100.00	Financiera: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BOLLVAA BICENTENARIO ETAPA 1 CABECERA MUNICIPAL / Física: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BOLLVAA BICENTENARIO ETAPA 1 CABECERA MUNICIPAL / Registro: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BOLLVAA BICENTENARIO ETAPA 1 CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170401050301	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Boulevard Bicentenario Etapa 2 Cabecera Municipal	109763	México	Polotitlán	Polotitlán de la Ilustración	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE POLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,002	0.00	100.00	Financiera: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BOLLVAA BICENTENARIO ETAPA 2 CABECERA MUNICIPAL / Física: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BOLLVAA BICENTENARIO ETAPA 2 CABECERA MUNICIPAL / Registro: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BOLLVAA BICENTENARIO ETAPA 2 CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX17170300967683	Construcción De Techumbre En La Primaria Juan Fernandez Albarán De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca	108574	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PRESVIAL AL CIERRE CONTABLE / Registro:

PRELIMINAR

Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300968121	Construcción De La Techumbre De La Primaria Tierra Y Libertad	108588	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,489	\$320,547	\$320,547	\$320,547	29.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.18	Financiera: / Física: CON CONTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CIFRAS PREVIAS AL CIERRE CONTABLE / Registro:

PRELIMINAR