

Total: 18

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX1617030095540	Construcción De Gimnasio Polivalente Col. Chalco (Obra Nueva), Chalco, Chalco De Díaz Covarrubias	104634	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$13,599,936	\$13,599,936	\$13,599,936	\$13,599,936	\$13,599,935	\$13,599,935	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1617030095547	Construcción De Cdc Chalco, Estado De México (Obra Nueva), Chalco, Chalco De Díaz Covarrubias	104635	México	Chalco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$6,492,616	\$6,492,616	\$6,492,616	\$6,492,616	\$5,852,445	\$5,852,445	90.14	\$0	Otros	3,000	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816391	Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	104586	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,578,179	\$1,528,377	\$1,528,377	95.52	\$0	Metros Cuadrados	11,556	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160400816398	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir	105033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,393,526	\$7,361,657	\$7,361,657	98.16	\$0	Metros Cuadrados	11,445	0.00	90.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160400816403	Rehabilitación Y Equipamiento Del Df Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche	105037	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,835,362	\$14,740,356	\$14,740,356	98.27	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160400816407	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	105036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,790,826	\$14,727,073	\$14,727,073	98.18	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160400816411	Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa)	105044	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,774,550	\$14,710,846	\$14,710,846	98.07	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160400816415	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochitlaca (Segunda Etapa)	105040	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,517,554	\$28,200,225	\$28,078,673	\$28,078,673	98.46	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160400816424	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México II Y México III	105035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,827,922	\$10,726,490	\$10,726,490	97.51	\$0	Metros Cuadrados	4,035	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160400816435	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chihuahacán Y Calle 18 Col. Esperanza	105041	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,600,000	\$12,449,400	\$12,395,739	\$12,395,739	98.38	\$0	Lote	80,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR

Total: 18

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400816438	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora	105042	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,400,000	\$11,255,224	\$11,206,711	\$11,206,711	\$11,206,711	98.30	\$0	Metros Cuadrados	95,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160400816481	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Compone De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Siete (Periférico) Y De Av. Ferrocarril La Av. Texcoco (Primera Etapa)	105038	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,720,189	\$24,613,636	\$24,613,636	\$24,613,636	98.45	\$0	Metros Cuadrados	32,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160400816482	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa)	105039	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,629,392	\$29,501,679	\$29,501,679	\$29,501,679	98.34	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16170300955650	Restauración De Exteriores E Interiores De La Parroquia "San Toribio De Astorga", Papalotla, Estado De México (Obra Nueva), Más De Un Municipio, Varias	105563	México	Papalotla	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,094,666	\$1,100,000	\$1,094,666	\$1,094,666	\$1,094,666	99.52	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX16170300955659	Construcción De Arcotecho Y Obras Complementarias En La Col. Benito Juárez, Tecámac, Edo. México (Obra Nueva), Tecámac, Colonia Benito Juárez	105566	México	Tecámac	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,245,839	\$1,245,839	\$1,245,839	\$1,245,839	\$896,366	\$896,366	\$896,366	71.95	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300955628	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre, Xocotlán, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Xocotlán	105546	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,988	\$489,988	\$489,988	100.00	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX16170300955630	Rehabilitación E Iluminación Para El Boulevard En La Colonia Leyes De Reforma, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Leyes De Reforma	105549	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2016	\$807,015	\$807,015	\$807,015	\$807,015	\$647,547	\$647,547	\$647,547	80.24	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300955639	Construcción De Techumbres Y Obras Complementarias Para La Explanada De La Colonia Wenceslao Victoria Soto, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria Soto	105558	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,164,984	\$1,164,939	\$1,164,939	\$1,164,939	\$1,154,099	\$1,154,099	\$1,154,099	99.07	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR