


Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300971337	Arcotecho De Preescolar Jacinto Benavente(Obra Nueva)	108503	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente concluida al 100%/ Física: obra concluida físicamente al 100%/ Registro:
MEX17170300971338	Arcotecho De Preescolar María Montessori	108505	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente concluida al 100%/ Física: obra financieramente concluida al 100%/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971339	Arcotecho De Preescolar Yotzin (Obra Nueva)	108505	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: obra financieramente concluida al 100%/ Física: obra concluida físicamente al 100%/ Registro:
MEX17170300971340	Arcotecho De La Primaria 20 De Noviembre En Calimaya	108507	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente al 100%/ Física: obra concluida físicamente al 100%/ Registro:
MEX17170300971341	Arcotecho De La Primaria General Ignacio Zaragoza(Obra Nueva)	108508	México	Calimaya	La Concepción Coatipac (La Conchita)	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de calimaya	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	468	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente al 100%/ Física: obra concluida físicamente al 100%/ Registro:
MEX16170300955677	Rehabilitación Del Parque De Convivencia Jardines (Obra Nueva), Chalco	105570	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$8,937,451	\$8,937,453	\$8,937,452	\$8,937,453	\$8,937,452	\$8,937,452	\$8,937,452	100.00	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050201	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Estampado, Calle Prol. Matamoros, Chiautla.	-	México	Chiautla	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiautla.	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$769,974	\$769,974	\$769,974	100.00	\$770	Metros Cuadrados	3,017	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170300954475	Construcción De Arco Techo En Cancha De Ara 3, Ubicada En Blvd. Real De Las Minas Esq. Laguna De Chaltenco (Obra Nueva), Chicoloapan	105838	México	Chicoloapan	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,192,489	\$1,192,489	\$1,192,457	\$1,192,489	\$357,737	\$357,737	\$357,737	30.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954438	Construcción De Parque Recreativo Con Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre (19.636589-98.988948) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	109875	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954460	Rehabilitación De Parque (19.639935-98.9869132) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108898	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$636,809	\$636,809	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954472	Salón De Usos Múltiples (19.593531 - 98.988653) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108899	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954679	Rehabilitación De La Cancha De Basquetboll Y Ampliación Con Gimnasio Al Aire Libre Con Rampa Para Patinetas Y Juegos Infantiles, (19.647293-99.062377) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos	108895	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,432,026	\$1,432,026	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048790	Rehabilitación Del Parque Campiñas De Aragón	108718	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$849,672	\$849,672	\$849,672	\$849,672	\$849,672	\$849,672	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048794	Rehabilitación Del Parque De Los Tepos	108719	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$849,672	\$849,672	\$849,672	\$849,672	\$849,672	\$849,672	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048797	Rehabilitación Del Parque Jardines De Casa Nueva	108720	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048799	Rehabilitación Del Parque Júcar	108721	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048800	Rehabilitación Del Parque U. H. Las Fuentes Ecatepec	108723	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$849,642	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048805	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Abel C. Salazar	108724	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	\$1,150,358	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048807	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	108725	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048809	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	108726	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,099,590	\$1,099,590	\$1,099,590	\$1,099,590	\$1,099,590	\$1,099,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048811	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Profr. Luis Gutierrez Diaz	108727	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048812	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Ehécati No. 0852	108728	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	\$1,106,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048814	Fresado Y Reencarpelado De La Av. Granjas	108731	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,659,814	\$1,658,770	\$1,658,770	\$1,658,770	\$1,658,770	\$1,658,770	\$1,658,770	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 77

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170401048816	Fresado Y Reencarpetao De La Calle Gobernador Ing. Salvador Sánchez Colín	108732	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,426,992	\$5,416,980	\$5,416,980	\$5,416,980	\$5,416,980	\$5,416,980	\$5,416,980	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048818	Fresado Y Reencarpetao De La Av. Valle De Santiago	108733	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,446,512	\$4,419,019	\$4,419,019	\$4,419,019	\$4,419,019	\$4,419,019	\$4,419,019	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048820	Parque De Circuito Capullis	108745	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,989,883	\$6,948,000	\$6,948,000	\$6,948,000	\$6,948,000	\$6,948,000	\$6,948,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049880	Remodelación Y Equipamiento Del Parque Municipal Y Kiosko De San Agustín 1ra Sección	108730	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$8,466,683	\$8,460,517	\$8,460,517	\$8,460,517	\$8,460,517	\$8,460,517	\$8,460,517	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401049903	Rehabilitación Del Camellón "Av. Acero"	108734	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,110,326	\$6,078,314	\$6,078,314	\$6,078,314	\$6,078,314	\$6,078,314	\$6,078,314	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401049909	Rehabilitación Del Camellón "Av. Independencia"	108735	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,306,498	\$4,274,114	\$4,274,114	\$4,274,114	\$4,274,114	\$4,274,114	\$4,274,114	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049919	Parque Alborada De Aragón	108737	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,789,389	\$2,776,677	\$2,776,677	\$2,776,677	\$2,776,677	\$2,776,677	\$2,776,677	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401049941	Deportiva Jardines De Aragón	108738	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,899,848	\$4,891,357	\$4,891,357	\$4,891,357	\$4,891,357	\$4,891,357	\$4,891,357	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401049946	Parque Mexicanos Unidos	108739	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,881,185	\$1,869,943	\$1,869,943	\$1,869,943	\$1,869,943	\$1,869,943	\$1,869,943	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049993	Perforación, Equipamiento, Electrificación Y Obra Civil Del Pozo San Miguel Xalostoc	108741	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,663,141	\$5,575,594	\$5,575,594	\$5,575,594	\$5,575,594	\$5,575,594	\$5,575,594	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049996	Rehabilitación De Pozo Profundo 335 Jardines De Santa Clara	108742	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,674,381	\$1,655,813	\$1,655,813	\$1,655,813	\$1,655,813	\$1,655,813	\$1,655,813	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049998	Equipamiento, Electrificación Y Obra Civil Del Pozo 304 Jardines De Morelos	108743	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,662,478	\$2,626,986	\$2,626,986	\$2,626,986	\$2,626,986	\$2,626,986	\$2,626,986	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050001	Módulo Deportivo Izcalli Santa Clara	108744	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$13,010,117	\$12,748,054	\$12,748,054	\$12,748,054	\$12,748,054	\$12,748,054	\$12,748,054	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050215	Colocación De Arco Sombra En Escuela Primaria Octavio Paz Con Clave Cct15epr4396z En La Colonia Los Bordos	109870	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$240,000	\$211,145	\$211,145	\$211,145	\$211,145	\$211,145	\$211,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401050248	Construcción De Arcotecho En La Escuela Preparatoria Oficial No. 128 General Francisco Villa En La Colonia Hank González	109873	México	Ecatepec de Morelos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,085,000	\$1,055,586	\$1,055,586	\$1,055,586	\$1,055,586	\$1,055,586	\$1,055,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050259	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Amado Narvo Con Clave Cct15dpr2906y En La Colonia La Presa Tulpetlac	109875	México	Ecatepec de Morelos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,253,000	\$1,242,386	\$1,242,386	\$1,242,386	\$1,242,386	\$1,242,386	\$1,242,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050292	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Juan B. Garza En La Colonia Jardines De Sana Clara Ecatepec	109879	México	Ecatepec de Morelos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,310,000	\$1,258,076	\$1,258,076	\$1,258,076	\$1,258,076	\$1,258,076	\$1,258,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050395	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Laura Méndez De Cuenca Con Clave Cct15epr4134o En La Colonia El Parque Tulpetlac	109881	México	Ecatepec de Morelos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$768,200	\$749,409	\$749,409	\$749,409	\$749,409	\$749,409	\$749,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050413	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos Con Clave Cct15dpr0593z Colonia Santa Clara	109883	México	Ecatepec de Morelos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,605,000	\$1,495,119	\$1,495,119	\$1,495,119	\$1,495,119	\$1,495,119	\$1,495,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050431	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave Cct15epr1934m En La Coloni Ampliación Norte Xalostoc, San Pedro Xalostoc	109877	México	Ecatepec de Morelos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,110,000	\$1,086,637	\$1,086,637	\$1,086,637	\$1,086,637	\$1,086,637	\$1,086,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050445	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Mariano Matamoros Con Clave Cct15dpr1450j La Colonia Texalpa, Tulpetlac	109887	México	Ecatepec de Morelos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,305,000	\$1,304,075	\$1,304,075	\$1,304,075	\$1,304,075	\$1,304,075	\$1,304,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050474	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Con Clave Cct15dpr1267l En La Colonia Santa Clara Coatlita	109888	México	Ecatepec de Morelos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,335,100	\$1,272,059	\$1,272,059	\$1,272,059	\$1,272,059	\$1,272,059	\$1,272,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050494	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Tlacaehlel En La Colonia Hank González	109891	México	Ecatepec de Morelos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,045,000	\$1,002,823	\$1,002,823	\$1,002,823	\$1,002,823	\$1,002,823	\$1,002,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401050503	Construcción D Arcotecho En La Escuela Secundaria Oficial No. 102 Juan Fernández Albarran En La Colonia Santa Clara Coatlita	109893	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,180,000	\$1,097,198	\$1,097,198	\$1,097,198	\$1,097,198	\$1,097,198	\$1,097,198	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401050530	Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Oficial No. 823 Forjadores De La Nación Con Clave Cct15ees1226e En La Colonia Almarcigo Sur	109897	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,255,780	\$1,230,521	\$1,230,521	\$1,230,521	\$1,230,521	\$1,230,521	\$1,230,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401050548	Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Técnica 120 Mario Molina Enriquez Con Clave Cct15est0818a En La Colonia La Presa Tulpetlac	109901	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,340,000	\$1,325,168	\$1,325,168	\$1,325,168	\$1,325,168	\$1,325,168	\$1,325,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401050556	Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Telpochtlialli No. 44con Clave Cct15des0044p En La Colonia San Pedro Xalostoc	109904	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,135,550	\$1,135,511	\$1,135,511	\$1,135,511	\$1,135,511	\$1,135,511	\$1,135,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401050563	Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Atzín Con Clave Cct15ejn4552j En La Colonia La Guita	109906	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$736,170	\$728,286	\$728,286	\$728,286	\$728,286	\$728,286	\$728,286	\$728,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050672	Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Xipehuatzin Con Clave Cct15djj1086i En La Colonia Los Bordos	109907	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$662,910	\$655,346	\$655,346	\$655,346	\$655,346	\$655,346	\$655,346	\$655,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050678	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria José Azuela Con Clave Cct15dpr1948r En La Colonia La Palma	109908	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,335,250	\$1,306,686	\$1,306,686	\$1,306,686	\$1,306,686	\$1,306,686	\$1,306,686	\$1,306,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050681	Remodelación De Parque Recreativo Entre Av. Chiapas Y Av. De Las Torres	109909	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,298,040	\$1,296,700	\$1,296,700	\$1,296,700	\$1,296,700	\$1,296,700	\$1,296,700	\$1,296,700	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954257	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Av. El Rosal (Tramo Calle Lilas A Calle De Las Cruces) Col. Primavera (Obra Nueva), La Paz, Col. Primavera	105821	México	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,803,128	\$280,312,800	\$2,801,531	\$280,312,800	\$840,459	\$840,459	\$840,459	\$840,459	0.30	\$0	Otros	10,000	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954267	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, En Calle Crescencio Salas (Tramo Calle Clara Córdoba Moran - Av Antorcha Popular) Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105824	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$466,896	\$466,896	\$466,674	\$466,896	\$140,002	\$140,002	\$140,002	29.99	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954283	Construcción De Drenaje, Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Calle Silvano Espinosa Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105828	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,464,296	\$1,464,296	\$1,463,392	\$1,464,296	\$439,018	\$439,018	\$439,018	29.98	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954295	Introducción De Red De Drenaje, Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En Cerrada De Ahuehuate Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105829	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,270	\$450,270	\$450,270	\$450,270	\$135,227	\$135,227	\$135,227	30.03	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954319	Construcción De Drenaje Y Pavimentación Hidráulica En Calle Río Yaqui (Tramo Calle Río Sonoita - Calle Río Usumacinta), Col. Ríos De San Isidro (Obra Nueva), La Paz, Colonia Ríos De San Isidro	105831	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$428,621	\$428,621	\$428,595	\$428,621	\$128,579	\$128,579	\$128,579	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX17170300954326	Remodelación Y Rehabilitación De Plaza Cívica Y Área Deportiva Ubicada En C. María Luisa Esq. Río Grijalva, Col. Ríos De San Isidro (Obra Nueva), La Paz, Colonia Ríos De San Isidro	105833	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,454,069	\$3,454,069	\$3,449,117	\$3,454,069	\$3,449,117	\$3,449,117	\$3,449,117	99.86	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954380	Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Guarniciones Y Banquetas En Calle Abedul O Angelina (Tramo Calle Encino - Calle Cruces), Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105834	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,010,129	\$2,010,129	\$2,007,008	\$2,010,129	\$602,123	\$602,123	\$602,123	29.95	\$0	Otros	10,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954454	Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Cruces (Tramo Angelina - Calle Nardo), Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel	105835	México	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,190,264	\$1,190,264	\$1,190,193	\$1,190,264	\$357,058	\$357,058	\$357,058	30.00	\$0	Otros	10,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.

PRELIMINAR

Total: 77

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300954462	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones De La Av. Antorcha Popular (Tramo C. Consuelo Espinoza - C. Tejoloote) Abarca Las Colonias 20 De Mayo, Ampliación Mariel Y Tecomatán (Obra Nueva), L	105836	México	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,929,571	\$2,929,571	\$2,928,771	\$2,929,571	\$878,631	\$878,631	\$878,631	29.99	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954470	Construcción De Cancha De Fútbol 5, Gradas, Área De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre En La Laguna, Ubicado En C. Benjamín Hernández Esq. C. Angelina Col. Lomas De San Isidro (Obra Nueva), La	105837	México	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,317,558	\$3,317,558	\$3,316,574	\$3,317,558	\$994,972	\$994,972	\$994,972	29.99	\$0	Otros	10,000	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954521	Construcción De Auditorio Y Obra Complementaria, Ubicado En Av. Del Canal S/N, San Mateo Mozoquilpan, Ocotlán, México (19.415974.-99.532871), (Obra Nueva), Ocotlán, San Mateo Mozoquilpan	108923	México	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,522,484	\$3,522,484	\$3,399,329	\$3,522,484	\$1,019,799	\$1,019,799	\$1,019,799	28.95	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970735	Repavimentación Asfáltica Av Villa Del Real	financiero 001	México	Tecámac	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300970738	Obra Complementaria De Av. Del Panteon	financiero 002	México	Tecámac	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970741	Pavimentación Hidráulica Y Obra Complementaria Av. Lazaro Cardenas	financiero 003	México	Tecámac	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970744	Pavimentación Hidráulica Y Obras Complementarias Calle Insurgentes	financiera 004	México	Tecámac	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970876	Repavimentación Asfáltica Av. Del Panteon	financiero 005	México	Tecámac	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tecamac	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954514	Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Comisaría Ejidal De San Diego Alcalá, Av. Ruta De La Independencia S/N, Cuarta Sección San Diego Alcalá, Temoaya, México (19.453600.-99.616293), (Ob	108922	México	Temoaya	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,359,604	\$1,359,604	\$1,358,135	\$1,359,604	\$407,441	\$407,441	\$407,441	29.97	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170300955632	Construcción De Techumbre Con Iluminación Y Obra Exterior Para La Plaza Cívica En La Colonia Víctor Puebla, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Víctor Puebla	10553	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,999,711	\$1,999,711	\$1,999,711	\$1,999,711	\$1,999,711	\$1,999,711	\$1,999,711	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300955649	Construcción De Un Recinto Cultural Y Obra Exterior, Los Reyes San Salvador, Texcoco (Obra Nueva), Texcoco	105564	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,298,642	\$2,298,642	\$2,297,271	\$2,298,642	\$2,297,271	\$2,297,271	\$2,297,271	99.94	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954125	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En La Col. Wenceslao Victoria, Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco	108103	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,971	\$2,998,971	\$899,691	\$899,691	\$899,691	29.99	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954556	Construcción De Oficinas, Estacionamiento Y Obra Exterior, Para La Alberca Semiolímpica En La Colonia Humberto Vidal Mendoza (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Humberto Vidal Mendoza.	108928	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,993,752	\$4,000,000	\$1,198,126	\$1,198,126	\$1,198,126	29.95	\$0	Otros	1,500	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965533	Construcción De La Alberca Semi Olímpica Para La Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan	107550	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$25,702,651	\$25,702,651	\$23,505,573	\$25,702,651	\$7,051,672	\$7,051,672	\$7,051,672	27.44	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954479	Rehabilitación De La Superficie Y Colocación De Velaría Hermética En El Velódromo De La Ciudad Deportiva "Lic Juan Fernández Albarán" (Obra Nueva), Zinacantepec	105839	México	Zinacantepec	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,603,662	\$9,800,000	\$9,419,150	\$9,419,150	\$9,419,150	96.11	\$0	Otros	5,000	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR