

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401050193	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Francisco I. Madero En La Comunidad De Ocopulco Chiautla, Estado De México.	-	México	Chiautla	Ocopulco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiautla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,996,250	\$2,996,250	\$2,996,250	99.88	\$3,750	Metros Cuadrados	3,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401050197	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Calle Jose Ma. Arteaga, Chiautla.	-	México	Chiautla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Chiautla	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,528,060	\$1,528,060	\$1,528,060	99.87	\$1,940	Metros Cuadrados	3,017	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170300970164	Construcción Del Parque En La Colonia Union Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Union Antorchista, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Union Antorchista.	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-004/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,738	\$9,975,738	\$9,975,738	\$9,951,144	99.76	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970170	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Morelos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Morelos, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Morelos	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-005/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,777	\$4,997,777	\$4,997,777	\$4,995,973	99.96	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970173	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia 6 De Junio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. 6 De Junio, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia 6 De Junio	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-007/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,998,334	\$4,998,334	\$4,998,334	\$4,001,980	99.97	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970177	Construcción De Deportivo Vertical (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-008/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,917,761	\$19,917,761	\$19,917,761	\$4,154,116	99.59	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	25.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970180	Construcción De La Casa De Adulto Mayor Primero De Mayo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal, Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-009/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,992,430	\$4,992,430	\$4,992,430	\$4,989,136	99.85	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970188	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Aquiles Cordova (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Aquiles Cordova., Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Aquiles Cordova.	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-006/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,998,993	\$4,998,993	\$4,998,993	\$4,303,860	99.98	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970226	Construcción De Parque Ecoturistico El Elefante, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva)	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,988,980	\$19,988,980	\$19,988,980	\$5,966,059	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	60.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES - 13.20 HA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 131

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX17170300970228	Construcción De Techumbres Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-015/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,983,176	\$9,983,176	\$9,983,176	\$1,924,540	99.83	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970230	Construcción De Techumbres Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-016/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,543	\$9,985,543	\$9,985,543	\$1,898,897	99.86	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970241	Construcción De Techumbres Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-027/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,789	\$6,993,789	\$6,993,789	\$6,969,119	99.91	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970249	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-033/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,433,131	\$5,433,131	\$5,433,131	\$5,429,225	\$5,429,225	\$5,429,225	\$4,560,412	99.93	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970251	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-036/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$4,517,858	\$4,517,858	\$4,517,858	\$4,514,223	\$4,514,223	\$4,514,223	\$3,803,371	99.92	\$0	Metros Cuadrados	22,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970252	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-035/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$4,530,701	\$4,530,701	\$4,530,701	\$4,528,851	\$4,528,851	\$4,528,851	\$3,887,647	99.96	\$0	Metros Cuadrados	22,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970255	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-034/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,426,002	\$5,426,002	\$5,426,002	\$5,423,618	\$5,423,618	\$5,423,618	\$4,320,192	99.96	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970257	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 5 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-028/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$4,523,345	\$4,523,345	\$4,523,345	\$4,519,954	\$4,519,954	\$4,519,954	\$3,609,511	99.93	\$0	Metros Cuadrados	22,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970258	Construcción De Aulas Regionales Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/3P-020/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$2,162,187	\$2,162,187	\$2,162,187	\$2,159,189	\$2,159,189	\$2,159,189	\$1,835,928	99.86	\$0	Metros Cuadrados	10,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970267	Construcción De Aulas Regionales Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/3P-019/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$3,406,777	\$3,406,777	\$3,406,777	\$3,350,972	\$3,350,972	\$3,350,972	\$3,345,336	98.36	\$0	Metros Cuadrados	15,100	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 131

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970272	Construcción De Bardas Perimetrales (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-017/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,988,814	\$9,988,814	\$9,988,814	\$4,167,597	99.89	\$0		Metros Cuadrados	50,000	0.00	98.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970278	Construcción De Muros De Contención En Todo El Municipio (Obra Nueva) Ixtapaluca Todo El Municipio.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-018/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,916	\$9,997,916	\$9,997,916	\$8,377,615	99.98	\$0		Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970282	Construcción De Lechería Unión Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/3P-021/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,684	\$1,097,684	\$1,097,684	\$794,659	99.79	\$0		Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970288	Construcción De Lechería 20 De Noviembre (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/3P-022/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,094,393	\$1,094,393	\$1,094,393	\$553,895	99.49	\$0		Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970334	Construcción De Lechería Ricardo Calva Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/3P-023/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,684	\$1,097,684	\$1,097,684	\$1,096,404	99.79	\$0		Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970340	Construcción De Lechería Rey Izcoatl Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/3P-029/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,744	\$1,095,744	\$1,095,744	\$952,694	99.61	\$0		Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970343	Construcción De Lechería 6 De Junio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/3P-030/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,265	\$1,098,265	\$1,098,265	\$1,096,525	99.84	\$0		Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970346	Construcción De Lechería Melchor Ocampo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/3P-031/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,308	\$1,097,308	\$1,097,308	\$329,192	99.76	\$0		Metros Cuadrados	5,500	0.00	97.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970350	Remodelación De Lechería Xocolines (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/3P-032/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,500	\$500,500	\$500,500	\$499,109	\$499,109	\$499,109	\$417,901	99.72	\$0		Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970355	Construcción De Parque En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Cuatro Vientos	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-024/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,993,332	\$9,993,332	\$9,993,332	\$6,436,129	99.93	\$0		Metros Cuadrados	50,000	0.00	85.00	Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 131

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970364	Construcción De Parque Infantil El Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-037/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,977	\$3,996,977	\$3,996,977	\$2,926,868	99.92	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970374	Construcción De Alberca Semiolímpica Los Heroes (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-013/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$42,000,000	\$42,000,000	\$42,000,000	\$41,980,858	\$41,980,858	\$41,980,858	\$7,848,265	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	70.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970381	Construcción Casa Del Adulto Mayor San Francisco Tercera Etapa (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Francisco Acuautila	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-014/2017	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautila	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,994,146	\$19,994,146	\$19,994,146	\$16,854,662	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	98.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970403	Construcción De Parque Acuatico En La U.H. Santa Barbara (Obra Nueva) Ixtapaluca, Santa Barbara	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-025/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,493,828	\$9,493,828	\$9,493,828	\$5,412,065	99.94	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970459	Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Escalerillas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Escalerillas	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-026/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,994,616	\$8,994,616	\$8,994,616	\$4,159,574	99.94	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970466	Construcción De Parque Canino, Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-040/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,408	\$1,999,408	\$1,999,408	\$754,976	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052054	Construcción De Aulas Eu-2c Y Modulo De Escaleras En Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Col. Jimenez Cantu(Obra Nueva) Ixtapaluca Jorge Jimenez Cantu.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-056/2017	México	Ixtapaluca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,499,335	\$5,499,335	\$5,499,335	\$1,649,801	99.99	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	68.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052115	Construcción De Aulas Eu-2c Y Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Telesforo Roldan En La Col. La Venta (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Venta.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-057/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,489,321	\$4,489,321	\$4,489,321	\$2,321,544	99.76	\$0	Metros Cuadrados	20,250	0.00	95.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052135	Construcción De Barda Perimetral Ciudad Deportiva Acozac (Obra Nueva) Ixtapaluca. Acozac.	M-IXTA/DOP/R23-E/LPN-058/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,992,469	\$9,992,469	\$9,992,469	\$2,984,819	99.92	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	65.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052146	Construcción De Modulos De Gym Al Aire Libre(Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-E/LPN-059/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,993,974	\$14,993,974	\$14,993,974	\$9,913,434	99.96	\$0	Metros	75,000	0.00	93.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401052203	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Miguel Hidalgo En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca Colonia Cuatro Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-050/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,389,998	\$5,389,998	\$5,389,998	\$5,389,683	\$5,389,683	\$5,389,683	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052350	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Pueblo De Rio Frio (Obra Nueva) Ixtapaluca. Rio Frio De Juarez.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-049/2017	México	Ixtapaluca	Río Frio de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,251,057	\$3,251,057	\$3,251,057	\$3,250,932	\$3,250,932	\$3,250,932	\$2,654,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052370	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Privada Rosales, tra Corrada Y 2da Corrada En La Colonia El Capulin (Obra Nueva) Ixtapaluca. El Capulin.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-051/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,097,948	\$2,097,948	\$2,097,498	\$1,712,902	99.88	\$0	Metros Cuadrados	10,500	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052374	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Revolución En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca. Colonia Cuatro Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-060/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,590,767	\$6,590,767	\$6,590,767	\$6,566,614	\$6,566,614	\$6,566,614	\$5,258,076	99.63	\$0	Metros Cuadrados	33,000	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052384	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Vicente Guerrero En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca. Colonia Cuatro Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-052/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,178,188	\$4,178,188	\$4,178,188	\$4,175,465	\$4,175,465	\$4,175,465	\$0	99.93	\$0	Metros Cuadrados	22,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052390	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen De Dolores Y Virgen De Los Llanos En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Virgen.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-053/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,836,234	\$3,836,234	\$3,836,234	\$3,835,756	\$3,835,756	\$3,835,756	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados	19,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052402	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen De Monserrat En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Virgen.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-054/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,905,124	\$3,905,124	\$3,905,124	\$3,905,093	\$3,905,093	\$3,905,093	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,500	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052426	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen Del Rocio En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Virgen.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-055/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,148,132	\$4,148,132	\$4,148,132	\$4,145,243	\$4,145,243	\$4,145,243	\$0	99.93	\$0	Metros Cuadrados	22,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052492	Construcción De Tanque De Vidrio Fucionado En Colonia El Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca. El Molino.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-069/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,971,965	\$11,971,965	\$11,971,965	\$3,591,590	99.77	\$0	Metros cúbicos	160,000	0.00	5.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 131

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401052511	Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-070/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,675	\$9,998,675	\$9,998,675	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	71.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA LA MES DE FEBRERO DE 2018 / Fficia: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052528	Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-071/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,806	\$9,985,806	\$9,985,806	\$2,995,742	99.86	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	42.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fficia: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052538	Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-087/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,955	\$9,997,955	\$9,997,955	\$2,999,795	99.98	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	56.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fficia: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052551	Construcción De Aulas Regionales En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-073/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,745	\$9,997,745	\$9,997,745	\$2,999,324	99.98	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	31.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fficia: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052567	Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 5 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-074/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,381	\$9,997,381	\$9,997,381	\$2,999,214	99.97	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	95.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fficia: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052576	Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples En Diversas Escuelas Del Municipio De Ixtapaluca Paquete 6 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-079/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,590	\$9,998,590	\$9,998,590	\$2,999,577	99.99	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	62.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fficia: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052591	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-076/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,998,208	\$19,998,208	\$19,998,208	\$5,999,462	99.99	\$0	Metros Cuadrados	160,000	0.00	16.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fficia: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052646	Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples En Diversas Escuelas Del Municipio De Ixtapaluca Paquete 8 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-077/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,995,720	\$9,995,720	\$9,995,720	\$2,998,716	99.96	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	49.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fficia: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052660	Construcción De Bardas Perimetrales En Diversas Escuelas En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 1, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-078/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,245	\$9,997,245	\$9,997,245	\$0	99.97	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	75.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fficia: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401052678	Construcción De Bardas Perimetrales En Diversas Escuelas En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 2, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-079/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,479	\$9,997,479	\$9,997,479	\$3,724,254	99.97	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	95.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170401052693	Rehabilitación De Módulos Sanitarios En Diversas Escuelas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-081/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,100	\$5,000,100	\$5,000,100	\$4,998,794	\$4,998,794	\$4,998,794	\$1,499,638	99.97	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	34.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170401052707	Construcción De Módulos Sanitarios En Diversas Escuelas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-080/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,665	\$9,998,665	\$9,998,665	\$2,999,599	99.99	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	61.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170401052719	Pavimentación De La Av. Angel Rodriguez Leyva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-082/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,997,600	\$14,997,600	\$14,997,600	\$6,935,263	99.98	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	50.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170401052729	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles En La Col. U.H. San Buenaventura (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. U.H. San Buenaventura.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-083/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$29,999,900	\$29,999,900	\$29,999,900	\$29,997,455	\$29,997,455	\$29,997,455	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadrados	240,000	0.00	100.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170401052739	Construcción De Techumbres En Diversas Escuelas Y Explanadas En El Municipio De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-084/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,994,955	\$4,994,955	\$4,994,955	\$1,498,486	99.90	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	35.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170401052765	Rescate De Espacios Públicos En La U.H. Santa Barbara (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-085/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,994,810	\$4,994,810	\$4,994,810	\$1,498,443	99.90	\$0	Metros Cuadrados	140,000	0.00	90.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170401052776	Construcción De Colector Sanitario En Av. Angel Rodriguez Leyva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-FIAD-086/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,995,593	\$7,995,593	\$7,995,593	\$2,398,678	99.94	\$0	Metros Cuadrados	240,000	0.00	20.00	Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX17170200879173	Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa.	105800	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,778,457	\$18,000,464	\$18,000,464	\$18,000,464	90.00	\$0	Metros lineales	9,000	0.00	82.73	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200879181	Construcción De Parque Recreativo Municipal El Sol (Camellón De Av. Bordo De Xochiaca Entre Av. Riva Palacio A Av. Victor, Col. El Sol	105802	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,993,834	\$13,933,516	\$13,933,516	\$13,933,516	99.53	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200879185	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Primera Etapa	105807	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,540	\$9,932,542	\$9,932,542	\$9,932,542	99.33	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200879188	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	105810	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,410	\$9,931,417	\$9,931,417	\$9,931,417	99.31	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200904361	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Segunda Etapa, Todo El Municipio.	105795	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,975,936	\$19,889,833	\$19,889,833	\$19,889,833	99.45	\$0	Piezas	10,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200904363	Construcción De Depósito Vehicular (Corralón) Av. Bordo De Xochiaca Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Caballo Bayo, Col. Benito Juárez	105796	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,724	\$9,955,626	\$9,955,626	\$9,955,626	99.56	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200904365	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa	105809	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,987,602	\$4,993,801	\$4,993,801	\$4,993,801	49.94	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200904366	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa.	107425	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,914,866	\$13,854,888	\$13,854,888	\$13,854,888	98.96	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300965794	Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integración Social (U.R.I.S.) Ponciano Arriaga.	105806	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,949,192	\$8,910,618	\$8,910,618	\$8,910,618	99.01	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300965803	Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chalco Y Calle Valle De Bravo	107421	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,067,637	\$1,063,035	\$1,063,035	\$1,063,035	96.64	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300965808	Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Clelito Lindo Y Avenida Ferrocarril	107423	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,413	\$1,987,808	\$1,987,808	\$1,987,808	99.39	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300965813	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa	107424	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,078,086	\$10,041,076	\$10,041,076	\$10,041,076	71.72	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	54.02	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR

Total: 131

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401050823	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa	105792	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,982,965	\$12,491,482	\$12,491,482	\$12,491,482	49.97	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050831	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa	105793	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,981,463	\$9,990,732	\$9,990,732	\$9,990,732	49.95	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050844	Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupana	105798	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,738,964	\$19,213,414	\$19,213,414	\$19,213,414	64.04	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	29.47	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050852	Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez.	105804	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050875	Repavimentación De La Calle Rosas De Mayo Entre Rancho Grande Y Corrido Del Norte.	107422	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,087,843	\$1,083,154	\$1,083,154	\$1,083,154	98.47	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050901	Programa Integral De Rehabilitación Y Remozamiento De Vialidades	108156	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,936	\$1,991,315	\$1,991,315	\$1,991,315	99.57	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050903	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa	108163	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,953,305	\$7,223,972	\$7,223,972	\$7,223,972	65.67	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	32.18	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050907	Repavimentación De Avenida Texcoco Entre Calle Libertad Y Calle Guadalupe Victoria; Col. Loma Bonita	108169	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,645	\$6,963,500	\$6,963,500	\$6,963,500	99.48	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050912	Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita	108170	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,660,653	\$8,075,592	\$8,075,592	\$8,075,592	62.12	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX17170401050914	Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi	108401	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,954,112	\$1,977,056	\$1,977,056	\$1,977,056	49.43	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050917	Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa.	108404	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,952,626	\$19,866,623	\$19,866,623	\$19,866,623	99.33	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050923	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa	108406	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,948,835	\$5,974,418	\$5,974,418	\$5,974,418	49.79	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050927	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa	108413	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Educación	En Ejecución	2017	\$9,620,000	\$9,620,000	\$9,620,000	\$9,597,460	\$9,556,092	\$9,556,092	\$9,556,092	99.34	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050931	Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa	108415	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,981,229	\$9,938,206	\$9,938,206	\$9,938,206	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050935	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa)	108419	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,092,812	\$1,046,406	\$1,046,406	\$1,046,406	49.83	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050938	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa.	108695	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,968,804	\$9,152,524	\$9,152,524	\$9,152,524	70.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	42.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050941	Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa	109790	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,970,145	\$2,485,073	\$2,485,073	\$2,485,073	49.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050949	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa).	109791	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,792,088	\$1,770,666	\$1,770,666	\$1,770,666	98.37	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR

Total: 131

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401050954	Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po	110069	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,893,885	\$4,130,388	\$4,130,388	\$4,130,388	\$4,130,388	59.01	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17170401051160	Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita.	110072	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,982,695	\$2,991,347	\$2,991,347	\$2,991,347	\$2,991,347	49.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17170401051164	Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma.	110074	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,872,378	\$3,936,189	\$3,936,189	\$3,936,189	\$3,936,189	49.20	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17170401051173	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Aragón; Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón	110076	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,372,570	\$3,686,285	\$3,686,285	\$3,686,285	\$3,686,285	49.15	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17170401051188	Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez; Ubicación: Col. Benito Juárez.	110078	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,985,000	\$1,492,500	\$1,492,500	\$1,492,500	\$1,492,500	49.75	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17170401051195	Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada	110080	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,448	\$493,312	\$493,312	\$493,312	\$493,312	98.66	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17170401051210	Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzuhatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl.	110082	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,130	\$494,987	\$494,987	\$494,987	\$494,987	99.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17170401051219	Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia.	110083	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,362,464	\$6,681,232	\$6,681,232	\$6,681,232	\$6,681,232	49.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	
MEX17170401051229	Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl.	110086	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,982,250	\$9,939,223	\$9,939,223	\$9,939,223	\$9,939,223	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.	

PRELIMINAR

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401051237	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez.	110090	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,994,129	\$8,531,515	\$8,531,515	\$8,531,515	56.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.15	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051245	Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio.	110091	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$28,961,177	\$14,480,589	\$14,480,589	\$14,480,589	49.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051259	Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez.	110107	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,950	\$4,992,975	\$4,992,975	\$4,992,975	49.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051269	Construcción De Mercado De Cárnicos	110108	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,995,781	\$19,864,517	\$19,864,517	\$19,864,517	66.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.73	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200905258	Amp. Y Remod. De La Delegación De Santa María La Asunción Tepexoyuca (Etapa 1), Ocoyoacac, México (Obra Nueva).	108418	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,999,496	\$2,999,496	\$2,999,496	\$2,999,496	\$2,999,496	\$2,999,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200905284	Construcción De Delegación San Miguel	108554	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$448,800	\$447,243	\$447,243	\$447,243	\$447,243	\$447,243	\$447,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170200905287	Plaza Cívica Cholula	108558	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,245,000	\$1,242,558	\$1,242,558	\$1,242,558	\$1,242,558	\$1,242,558	\$1,242,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX17170200905288	Plaza Cívica El Pedregal	108560	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$815,000	\$813,588	\$813,588	\$813,588	\$813,588	\$813,588	\$813,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX17170200905290	Plaza Cívica Santa María	108562	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$725,000	\$722,236	\$722,236	\$722,236	\$722,236	\$722,236	\$722,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:

PRELIMINAR

Total: 131

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200905299	Arco de Identificación A La Entrada Al Municipio	108550	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,966,200	\$1,965,750	\$1,965,750	\$1,965,750	\$1,965,750	\$1,965,750	\$1,965,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401043525	Construcción De Deportiva San Jose El Llanito, Ocoyoacac, Edo. De México (Obra Nueva).	-	México	Ocoyoacac	San Antonio el Llanito	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,736,816	\$1,735,425	\$1,735,425	\$1,735,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170401043539	Construcción De Pavimento Hidráulico, Con Terraplén Y Red Pluvial, Calle Cuernavaca, Barrio De Tepexoyuca, Ocoyoacac, Edo. De México (Obra Nueva).	-	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,729,875	\$1,728,407	\$1,728,407	\$1,728,407	\$1,680,392	\$1,680,392	\$1,680,392	97.22	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	97.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: NOS AUTORIZAMOS EL RECURSO EN DICIEMBRE 2017 Y FUIMOS MINISTRADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300970994	Const. De Arcotecho En La Esc. Sec. Tec. Ind. Y Com. No. 45, Tequisistlán	-	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,885	\$1,999,885	\$1,999,885	\$1,999,885	\$1,999,885	\$1,999,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	831	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300971027	Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol Y Voleibol) Y Techumbre En Plaza Cultural, Tequisistlán	-	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,299,892	\$1,299,892	\$1,299,892	\$1,299,892	\$1,299,892	\$1,299,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170401053026	Cubierta Autosoportante En Area De Actividades Deportivas Y Culturales, Tequisistlán	110054	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401053060	Pavimentación Con Asfalto Avenida México 3era Etapa, Colonia Ampliación	110056	México	Tezoyuca	Ampliación Tezoyuca	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401053100	Repavimentación Calle 5 De Mayo (Entre Corregidora Y Centro De Salud), Tequisistlán	110057	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170401053155	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Fútbol) Y Techumbre Escuela Primaria Niños Héroes, Barrio La Resurrección	110060	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 131

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00170401053170	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Preparatoria No. 14, Cabecera Municipal	110062	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00170401053215	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Telesecundaria Benito Juárez, Barrio De La Resurrección.	110064	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00170401053233	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Secundaria Belisario Domínguez, Barrio De Santiago	110066	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00170401053252	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Primaria Precursores De La Revolución Y Niño Artillero, Barrio De Santiago	110068	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,333,883	\$1,333,883	\$1,333,883	\$1,333,883	\$1,333,883	\$1,333,883	\$1,333,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170300971000	Construcción De 4 Aulas Escuela Telesecundaria Benito Juárez, Barrio De La Resurrección	-	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,463,251	\$3,463,251	\$3,463,251	\$3,463,251	\$3,463,251	\$3,463,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170300971002	Pavimentación, Banquetas Y Guarniciones Calle Rosalia Y Enredadera, Col. Buenos Aires	-	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,958,391	\$3,958,391	\$3,958,391	\$3,958,391	\$3,958,391	\$3,958,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170300971005	Pavimentación Jazmin, Col. Buenos Aires	-	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,947,787	\$4,947,787	\$4,947,787	\$4,947,787	\$4,947,787	\$4,947,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170300971014	Pavimentación Camino San Antonio 1era. Etapa, Tequisistlan	-	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170300971024	Construcción De Arcotecho Esc. Preparatoria No. 14, Cabecera Municipal	-	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	796	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

PRELIMINAR