

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300967602	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Profesora Remedios Colón	108555	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,900	\$198,900	\$198,900	\$178,734	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967620	Construcción De Techumbre En La Primaria Agustín Millán De San Pedro Totoltepec Municipio De Toluca	108559	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,332	\$1,097,332	\$1,097,332	\$329,200	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967635	Construcción De Techumbre En La Primaria Alfredo Del Mazo Velez De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca	108563	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,332	\$1,097,332	\$1,097,332	\$329,200	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967650	Construcción De Techumbre En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De San Mateo Otzacatipan	108565	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$829,058	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967662	Construcción De Techumbre En La Primaria Henry Ford No. 29 En San Pedro Totoltepec, Municipio De Toluca	108568	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,991	\$1,099,991	\$1,099,991	\$596,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967672	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Hermanos Aldasoro De Aviación Autopan, Municipio De Toluca	108571	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CANCELADA / Registro:
MEX17170300967692	Construcción De Techumbre De La Secundaria Niños Heroes De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca	108576	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,155	\$1,097,155	\$1,097,155	\$329,147	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968074	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Constitución De 1917 (Obra Nueva)	108580	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,332	\$1,097,332	\$1,097,332	\$329,200	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968125	Construcción De Techumbre En La Primaria Francisco Villa (Obra Nueva)	108591	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CANCELADA / Registro:
MEX17170300968136	Construcción De Techumbre En La Primaria Gabriela Mistral	108595	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,991	\$1,099,991	\$1,099,991	\$746,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968143	Construcción De Techumbre En La Secundaria General José Vasconcelos	108600	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$829,058	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 21

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300968151	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Liberación Campesina (Obra Nueva), Toluca.	108603	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,506	\$1,099,506	\$1,099,506	\$829,058	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968157	Construcción De Techumbre En La Escuela Oficial No. 561 Lic. Miguel Aleman (Obra Nueva), Toluca.	108609	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,332	\$1,097,332	\$1,097,332	\$329,200	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968160	Construcción De La Techumbre Escuela Nezahualcoyotl (Obra Nueva), Toluca	108614	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$847,782	\$847,782	\$847,782	\$648,104	77.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968170	Construcción De La Techumbre En La Escuela Niño Artillero (Obra Nueva), Toluca	108619	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,263	\$1,097,263	\$1,097,263	\$1,090,621	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968181	Construcción De Techumbre En La Escuela Comercial E Industrial Vicente Guerrero (Obra Nueva)	108622	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,622	\$1,098,622	\$1,098,622	\$329,587	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968188	Adecuación Vial Calle Heriberto Enríquez	108627	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,999,081	\$3,999,081	\$3,999,081	\$1,199,724	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968193	Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Preparatoria Oficial No. 244 (Obra Nueva)	108631	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,880	\$499,880	\$499,880	\$497,726	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968199	Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Primaria Horacio Zúñiga (Obra Nueva)	108632	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,880	\$499,880	\$499,880	\$497,726	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968206	Parque Lineal Arroyo Cano	108639	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,494,918	\$7,494,918	\$7,494,918	\$3,160,456	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968215	Rehabilitación De Paseo Colón 3era. Etapa (Obra Nueva)	108680	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,499,252	\$7,499,252	\$7,499,252	\$2,249,776	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:

PRELIMINAR