

Total: 20

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170401052883	Escuela Primaria Emiliano Zapata Construcción De Techumbre	FFF E-001-2017	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,409	\$898,409	\$898,409	\$898,409	\$898,409	\$898,409	\$898,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053030	Escuela Primaria Anexa A La Normal Jilotepec Construcción De Techumbre	FFF E-002-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053061	Escuela Secundaria General Manuel Gonzalez Construcción De Techumbre	FFF E-003-2017	México	Jilotepec	Calpulalpan (Primera Manzana Centro)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053716	Escuela Telesecundaria Francisco I Madero Construcción De Techumbre	FFF E-004-2017	México	Jilotepec	Doxhicho	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053717	Escuela Primaria Vicente Guerrero Construcción De Techumbre	FFF E-005-2017	México	Jilotepec	Dexcani Bajo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,417	\$898,417	\$898,417	\$898,417	\$898,417	\$898,417	\$898,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053719	Escuela Secundaria Generalísimo Jose María Morelos Y Pavón Construcción De Techumbre	FFF E-006-2017	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,414	\$898,414	\$898,414	\$898,414	\$898,414	\$898,414	\$898,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053720	Jardín De Niños Esperanza Del Río Ramírez Construcción De Techumbre	FFF E-007-2017	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053722	Escuela Primaria Isidro Fabela	FFF E-008-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,814,999	\$1,796,844	\$1,796,844	\$1,796,844	\$1,796,844	\$1,796,844	\$1,796,844	\$1,796,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053724	Jardín De Niños Fray Bartolome De Las Casas Construcción De Techumbre	FFF E-009-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,423	\$898,423	\$898,423	\$898,423	\$898,423	\$898,423	\$898,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053725	Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García Construcción De Techumbre	FFF E-010-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053727	Escuela Secundaria Jose Vasconcelos Construcción De Techumbre	FFF E-011-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053729	Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García Construcción De Techumbre	FFF E-012-2017	México	Jilotepec	El Xhitey	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,421	\$898,421	\$898,421	\$898,421	\$898,421	\$898,421	\$898,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053734	Pavimentación De Camino Xhidsa-Ejido De Coscomate	FFF E-013-2017	México	Jilotepec	Ejido de Coscomate del Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,477,704	\$2,452,904	\$2,452,904	\$2,452,904	\$2,452,904	\$2,452,904	\$2,452,904	\$2,452,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,452	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401053753	Modernización Circuito Durazno De Cuauhtemoc-Paraje Los Pinos Tramo De San Jose Moto	FFF E-014-2017	México	Jilotepec	El Durazno de Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,990,000	\$9,889,997	\$9,889,997	\$9,889,997	\$9,889,997	\$9,889,997	\$9,889,997	\$9,889,997	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,014	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Total: 20

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401053761	Pavimentación De Camino Principal	FFF E-015-2017	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,154,393	\$2,132,807	\$2,132,807	\$2,132,807	\$2,132,807	\$2,132,807	\$2,132,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,605	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053765	Pavimentación Camino Xhixhata	FFF E-016-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,693,245	\$3,656,260	\$3,656,260	\$3,656,260	\$3,656,260	\$3,656,260	\$3,656,260	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053773	Pavimentación De Camino Principal	FFF E-017-2017	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,077,704	\$3,046,851	\$3,046,851	\$3,046,851	\$3,046,851	\$3,046,851	\$3,046,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,931	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053795	Cancha Deportiva Jilotepec, Cabecera Municipal	FFF D-001-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,928,435	\$4,928,435	\$4,928,435	\$4,928,435	\$4,928,435	\$4,928,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,823	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053796	Construcción De Boulevard Jilotepec-Soyaniquilpan Tercera Etapa	FFF D-002-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$19,953,449	\$19,759,808	\$19,759,808	\$19,759,808	\$19,759,808	\$19,759,808	\$19,759,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,823	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053809	Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FFF F-001-2017	México	Jilotepec	Agua Escondida	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,388	\$898,388	\$898,388	\$898,388	\$898,388	\$898,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR