

Total: 113

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970164	Construcción Del Parque En La Colonia Union Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Union Antorchista, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Union Antorchista.	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-004/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,738	\$9,975,738	\$9,975,738	\$9,975,738	99.76	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970170	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Morelos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Morelos, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Morelos	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-005/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,777	\$4,997,777	\$4,997,777	\$4,997,777	99.96	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970173	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia 6 De Junio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. 6 De Junio, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia 6 De Junio	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-007/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,998,334	\$4,998,334	\$4,998,334	\$4,998,334	99.97	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970177	Construcción De Deportivo Vertical (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-008/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,917,761	\$19,917,761	\$19,917,761	\$19,917,761	99.59	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970180	Construcción De La Casa De Adulto Mayor Primero De Mayo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-009/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,992,430	\$4,992,430	\$4,992,430	\$4,992,430	99.85	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970188	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Aquiles Cordova (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Aquiles Cordova., Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Aquiles Cordova.	M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-006/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,998,993	\$4,998,993	\$4,998,993	\$4,998,993	99.98	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970226	Construcción De Parque Ecológico El Elefante, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva)	-	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,988,980	\$19,988,980	\$19,982,154	\$19,982,154	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970228	Construcción De Techumbres Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-015/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,983,176	\$9,983,176	\$9,983,176	\$9,983,176	99.83	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970241	Construcción De Techumbres Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-027/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,789	\$6,993,789	\$6,993,789	\$6,993,789	99.91	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970249	Construcción De Aulas De Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-033/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,433,131	\$5,433,131	\$5,433,131	\$5,429,225	\$5,429,225	\$5,429,225	\$5,429,225	99.93	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970251	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-036/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$4,517,858	\$4,517,858	\$4,517,858	\$4,514,223	\$4,514,223	\$4,514,223	\$4,514,223	99.92	\$0	Metros Cuadrados	22,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970252	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-035/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$4,530,701	\$4,530,701	\$4,530,701	\$4,528,851	\$4,528,851	\$4,528,851	\$4,528,851	99.96	\$0	Metros Cuadrados	22,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970255	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-034/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,426,002	\$5,426,002	\$5,426,002	\$5,423,618	\$5,423,618	\$5,423,618	\$5,423,618	99.96	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970257	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 5 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-028/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$4,523,345	\$4,523,345	\$4,523,345	\$4,519,954	\$4,519,954	\$4,519,954	\$4,519,954	99.93	\$0	Metros Cuadrados	22,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970258	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 6 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/13P-020/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$2,162,187	\$2,162,187	\$2,162,187	\$2,159,189	\$2,159,189	\$2,159,189	\$2,159,189	99.86	\$0	Metros Cuadrados	10,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970267	Construcción De Aulas Regionales Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/13P-019/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$3,406,777	\$3,406,777	\$3,406,777	\$3,350,972	\$3,350,972	\$3,350,972	\$3,350,972	98.36	\$0	Metros Cuadrados	15,100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970272	Construcción De Bardas Perimetrales (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-017/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,988,814	\$9,988,814	\$9,988,814	\$9,988,814	99.89	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970278	Construcción De Muros De Contención En Todo El Municipio (Obra Nueva) Ixtapaluca Todo El Municipio.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-018/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,916	\$9,997,916	\$9,997,916	\$9,997,916	99.98	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970282	Construcción De Lechería Unión Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/13P-021/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,684	\$1,097,684	\$1,097,684	\$1,097,684	99.79	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970288	Construcción De Lechería 20 De Noviembre (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/13P-022/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,094,393	\$1,094,393	\$1,094,393	\$1,094,393	99.49	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970334	Construcción De Lechería Ricardo Calva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/13P-023/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,684	\$1,097,684	\$1,097,684	\$1,097,684	99.79	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 113

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970340	Construcción De Lechería Rey Izcoatl (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/13P-029/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,744	\$1,095,744	\$1,095,744	\$1,095,744	99.61	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970343	Construcción De Lechería 6 De Junio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/13P-030/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,265	\$1,098,265	\$1,098,265	\$1,098,265	99.84	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970346	Construcción De Lechería Melchor Ocampo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/13P-031/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,308	\$1,097,308	\$1,097,308	\$1,097,308	99.76	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970350	Remodelación De Lechería Xocolines (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-D/13P-032/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,500	\$500,500	\$500,500	\$499,109	\$499,109	\$499,109	\$499,109	99.72	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970355	Construcción De Parque En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Cuatro Vientos	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-024/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,993,332	\$9,993,332	\$9,993,332	\$9,993,332	99.93	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970364	Construcción De Parque Infantil El Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-037/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,977	\$3,996,977	\$3,996,977	\$3,996,977	99.92	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970374	Construcción De Alberca Semiolímpica Los Heroes (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-013/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Deporte	En Ejecución	2017	\$42,000,000	\$42,000,000	\$42,000,000	\$41,980,858	\$41,980,858	\$41,980,858	\$41,980,858	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970381	Construcción Casa Del Adulto Mayor San Francisco Tercera Etapa (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Francisco Acuautila	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-014/2017	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautila	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,994,146	\$19,994,146	\$19,994,146	\$19,994,146	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970403	Construcción De Parque Acuatico En La U.H. Santa Barbara (Obra Nueva) Ixtapaluca, Santa Barbara	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-025/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,493,828	\$9,493,828	\$9,493,828	\$9,493,828	99.94	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970459	Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Escalerillas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Escalerillas	M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-026/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,994,616	\$8,994,616	\$8,994,616	\$8,994,616	99.94	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970466	Construcción De Parque Canino, Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/PAD/13P-040/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,408	\$1,999,408	\$1,999,408	\$1,999,408	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 113

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401052054	Construcción De Aulas Eu-2c Y Modulo De Escaleras En Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Col. Jimenez Cantu(Obra Nueva) Ixtapaluca Jorge Jimenez Cantu.	M-IXTA/DOP/R23-E/13P-056/2017	México	Ixtapaluca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,499,335	\$5,499,335	\$5,499,335	\$5,499,335	99.99	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052115	Construcción De Aulas Eu-2c Y Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Telesforo Roldan En La Col. La Venta (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Venta.	M-IXTA/DOP/R23-E/13P-057/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,489,321	\$4,489,321	\$4,489,321	\$4,489,321	99.76	\$0	Metros Cuadrados	20,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052135	Construcción De Barda Perimetral Ciudad Deportiva Acozac (Obra Nueva) Ixtapaluca. Acozac.	M-IXTA/DOP/R23-E/LPN-058/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,992,469	\$9,992,469	\$9,992,469	\$9,992,469	99.92	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052146	Construcción De Modulos De Gym Al Aire Libre(Obra Nueva) Ixtapaluca. Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-E/LPN-059/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,993,974	\$14,993,974	\$14,993,974	\$14,993,974	99.96	\$0	Metros Cuadrados	75,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052203	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Miguel Hidalgo En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca Colonia Cuatro Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-E/13P-050/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,389,998	\$5,389,998	\$5,389,998	\$5,389,683	\$5,389,683	\$5,389,683	\$5,389,683	99.99	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052350	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Pueblo De Río Frio (Obra Nueva) Ixtapaluca. Río Frio De Juárez.	M-IXTA/DOP/R23-E/13P-049/2017	México	Ixtapaluca	Río Frio de Juárez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,251,057	\$3,251,057	\$3,251,057	\$3,250,932	\$3,250,932	\$3,250,932	\$3,250,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052370	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Privada Rosales, 1ra Cerrada Y 2da Cerrada En La Colonia El Capulin (Obra Nueva) Ixtapaluca. El Capulin.	M-IXTA/DOP/R23-E/13P-051/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,097,948	\$2,097,948	\$2,097,948	\$2,097,948	99.90	\$0	Metros Cuadrados	10,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052374	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Revolución En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca. Colonia Cuatro Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-E/LPN-060/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,590,767	\$6,590,767	\$6,590,767	\$6,566,614	\$6,566,614	\$6,566,614	\$6,566,614	99.63	\$0	Metros Cuadrados	33,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052384	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Vicente Guerrero En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Cuatro Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-E/13P-052/2017	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,178,188	\$4,178,188	\$4,178,188	\$4,175,465	\$4,175,465	\$4,175,465	\$4,175,465	99.93	\$0	Metros Cuadrados	22,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052390	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen De Dolores Y Virgen De Los Llanos En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca, La Virgen.	M-IXTA/DOP/R23-E/13P-053/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,836,234	\$3,836,234	\$3,836,234	\$3,835,756	\$3,835,756	\$3,835,756	\$3,835,756	99.99	\$0	Metros Cuadrados	19,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 113

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401052402	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen De Monserrat En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Virgen.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-054/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,905,124	\$3,905,124	\$3,905,124	\$3,905,093	\$3,905,093	\$2,732,198	\$2,732,198	69.96	\$0	Metros Cuadrados	19,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052426	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen Del Rocío En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Virgen.	M-IXTA/DOP/R23-E/3P-055/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,148,132	\$4,148,132	\$4,148,132	\$4,145,243	\$4,145,243	\$4,145,243	\$4,145,243	99.93	\$0	Metros Cuadrados	22,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052492	Construcción De Tanque De Vidrio Fusionado En Colonia El Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca, El Molino.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-069/2017	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,971,965	\$11,971,965	\$11,971,965	\$11,971,965	99.77	\$0	Metros cúbicos	160,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052511	Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-070/2017	México	Ixtapaluca			Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,675	\$9,998,675	\$9,998,675	\$9,998,675	99.99	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052528	Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-071/2017	México	Ixtapaluca			Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,806	\$9,985,806	\$9,985,806	\$9,985,806	99.86	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052538	Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-087/2017	México	Ixtapaluca			Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,955	\$9,997,955	\$9,997,955	\$9,997,955	99.98	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052551	Construcción De Aulas Regionales En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-073/2017	México	Ixtapaluca			Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,745	\$9,997,745	\$9,997,745	\$9,997,745	99.98	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052567	Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 5 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-074/2017	México	Ixtapaluca			Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,381	\$9,997,381	\$9,997,381	\$9,997,381	99.97	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052576	Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples En Diversas Escuelas Del Municipio De Ixtapaluca Paquete 6 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-075/2017	México	Ixtapaluca			Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,590	\$9,998,590	\$9,998,590	\$9,998,590	99.99	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052591	Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-076/2017	México	Ixtapaluca			Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,998,208	\$19,998,208	\$19,998,208	\$19,998,208	99.99	\$0	Metros Cuadrados	160,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052646	Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples En Diversas Escuelas Del Municipio De Ixtapaluca Paquete 8 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-077/2017	México	Ixtapaluca			Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,995,720	\$9,995,720	\$9,995,720	\$9,995,720	99.96	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 113

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX17170401052660	Construcción De Bardas Perimetrales En Diversas Escuelas En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 1, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-078/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,245	\$9,997,245	\$9,997,245	\$9,997,245	99.97	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052678	Construcción De Bardas Perimetrales En Diversas Escuelas En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 2, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-079/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,479	\$9,997,479	\$9,997,479	\$9,997,479	99.97	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052693	Rehabilitación De Módulos Sanitarios En Diversas Escuelas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-081/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,100	\$5,000,100	\$5,000,100	\$4,998,794	\$4,998,794	\$4,998,794	\$4,998,793	99.97	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052707	Construcción De Módulos Sanitarios En Diversas Escuelas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-080/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,665	\$9,998,665	\$9,998,665	\$9,998,665	99.99	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052719	Pavimentación De La Av. Angel Rodríguez Leyva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-082/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,997,600	\$14,997,600	\$14,997,600	\$14,997,600	99.98	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052729	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles En La Col. U.H. San Buenaventura (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. U.H. San Buenaventura.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-083/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$29,999,900	\$29,999,900	\$29,999,900	\$29,997,455	\$29,997,455	\$29,997,455	\$29,997,455	99.99	\$0	Metros Cuadrados	240,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052739	Construcción De Techumbres En Diversas Escuelas Y Explanadas En El Municipio De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-084/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,994,955	\$4,994,955	\$4,994,955	\$4,994,955	99.90	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052765	Rescate De Espacios Públicos En La U.H. Santa Barbara (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-085/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,994,810	\$4,994,810	\$4,994,810	\$4,994,810	99.90	\$0	Metros Cuadrados	140,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401052776	Construcción De Colector Sanitario En Av. Angel Rodríguez Leyva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-F/AD-086/2017	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,995,593	\$7,995,593	\$7,995,593	\$7,995,593	99.94	\$0	Metros Cuadrados	240,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200879173	Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa.	105800	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,778,457	\$19,610,717	\$19,610,717	\$19,610,717	98.05	\$0	Metros lineales	9,000	0.00	99.16	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018	

PRELIMINAR



Total: 113

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200879188	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	105810	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,410	\$9,931,417	\$9,931,417	\$9,931,417	99.31	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200904365	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa	105809	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,987,602	\$4,993,801	\$4,993,801	\$4,993,801	49.94	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200904366	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa.	107425	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,914,866	\$13,854,888	\$13,854,888	\$13,854,888	98.96	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965808	Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril	107423	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,143	\$1,987,808	\$1,987,808	\$1,987,808	99.39	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300965813	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa	107424	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,078,086	\$11,136,629	\$11,136,629	\$11,136,629	79.55	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	70.92	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050823	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa	105792	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,982,965	\$14,421,963	\$14,421,963	\$14,421,963	57.69	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	15.59	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050831	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa	105793	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,981,463	\$14,069,531	\$14,069,531	\$14,069,531	70.35	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	41.18	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050844	Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupeana	105798	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,738,964	\$21,490,317	\$21,490,317	\$21,490,317	71.63	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	44.91	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050852	Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez.	105804	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050903	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa	108163	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,953,305	\$8,557,678	\$8,557,678	\$8,557,678	77.80	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	56.75	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018

PRELIMINAR

Total: 113

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401050912	Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita	108170	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,660,653	\$11,309,628	\$11,309,628	\$11,309,628	87.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050914	Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi	108401	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,954,112	\$1,977,056	\$1,977,056	\$1,977,056	49.43	\$0	Piezas	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050917	Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa.	108404	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,952,626	\$19,866,623	\$19,866,623	\$19,866,623	99.33	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050923	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa	108406	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,948,835	\$8,414,404	\$8,414,404	\$8,414,404	70.12	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	41.20	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050927	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa	108413	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Educación	En Ejecución	2017	\$9,620,000	\$9,620,000	\$9,620,000	\$9,597,460	\$9,556,092	\$9,556,092	\$9,556,092	99.34	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050931	Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa	108415	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,981,229	\$9,938,206	\$9,938,206	\$9,938,206	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050935	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa)	108419	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,092,812	\$1,046,406	\$1,046,406	\$1,046,406	49.83	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050938	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa.	108695	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,968,804	\$10,216,000	\$10,216,000	\$10,216,000	78.58	\$0	Metros lineales	0	0.00	68.05	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050941	Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa	109790	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,970,145	\$3,036,915	\$3,036,915	\$3,036,915	60.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	22.40	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050949	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa).	109791	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,792,088	\$1,770,666	\$1,770,666	\$1,770,666	98.37	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.46	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR



Total: 113

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX17170401050954	Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po	110069	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,893,885	\$4,698,388	\$4,698,388	\$4,698,388	67.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	36.62	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018	
MEX17170401051160	Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita.	110072	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,982,695	\$5,148,895	\$5,148,895	\$5,148,895	85.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	72.75	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018	
MEX17170401051164	Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma.	110074	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,972,378	\$4,690,551	\$4,690,551	\$4,690,551	58.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	19.23	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018	
MEX17170401051173	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón	110076	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$3,686,285	\$3,686,285	\$3,686,285	\$3,686,285	49.15	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018	
MEX17170401051188	Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez. Ubicación: Col. Benito Juárez.	110078	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,985,000	\$2,321,368	\$2,321,368	\$2,321,368	77.38	\$0	Metros lineales	0	0.00	56.02	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018	
MEX17170401051195	Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada	110080	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,448	\$493,312	\$493,312	\$493,312	98.66	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018	
MEX17170401051210	Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzihuatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl.	110082	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,130	\$494,957	\$494,957	\$494,957	98.99	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401051219	Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia.	110083	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,362,464	\$10,456,356	\$10,456,356	\$10,456,356	77.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.99	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401051229	Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl.	110086	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,982,250	\$9,939,223	\$9,939,223	\$9,939,223	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401051237	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez.	110090	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,994,129	\$14,929,499	\$14,929,499	\$14,929,499	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 113

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401051245	Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio.	110091	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$28,961,177	\$17,050,366	\$17,050,366	\$17,050,366	58.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	17.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170401051259	Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiac Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez.	110107	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,950	\$6,064,912	\$6,064,912	\$6,064,912	60.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	21.66	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018		
MEX17170401051269	Construcción De Mercado De Carnicos	110108	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,995,781	\$25,349,978	\$25,349,978	\$25,349,978	84.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	69.58	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170401043525	Construcción De Deportiva San Jose El Llanito, Ocoyoacac, Edo. De México (Obra Nueva).	-	México	Ocoyoacac	San Antonio el Llanito	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,736,816	\$1,735,425	\$1,735,425	\$1,735,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro:		
MEX17170401043539	Construcción De Pavimento Hidráulico, Con Terraplén Y Red Pluvial, Calle Cuernavaca, Barrio De Tepexoyuca, Ocoyoacac, Edo. De México (Obra Nueva).	-	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,729,875	\$1,727,210	\$1,727,210	\$1,727,210	\$1,727,210	\$1,727,210	\$1,727,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170300970994	Const. De Arcotecho En La Esc. Sec. Tec. Ind. Y Com. No. 45, Tequisistlan	108417	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,999,885	\$1,999,885	\$1,999,885	\$1,999,885	\$1,999,885	\$1,999,885	\$1,999,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	831	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA A ESTE PERIODO / Fisica: / Registro:	
MEX17170300971000	Construcción De 4 Aulas Escuela Telesecundaria Benito Juarez, Barrio De La Resurrección	108420	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,463,251	\$3,463,251	\$3,463,251	\$3,463,251	\$3,463,251	\$3,463,251	\$3,463,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE PERIODO / Fisica: / Registro:	
MEX17170300971002	Pavimentación, Banquetas Y Guarniciones Calle Rosalia Y Enredadera, Col. Buenos Aires	108421	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,958,391	\$3,958,391	\$3,958,391	\$3,958,391	\$3,958,391	\$3,958,391	\$3,958,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: EN ESTE PERIODO OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro:	
MEX17170300971005	Pavimentación Jazmin, Col. Buenos Aires	108422	México	Tezoyuca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,947,787	\$4,947,787	\$4,947,787	\$4,947,787	\$4,947,787	\$4,947,787	\$4,947,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX17170300971014	Pavimentación Camino San Antonio 1era. Etapa, Tequisistlan	108423	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	\$4,498,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17170300971024	Construcción De Arcotecho Esc. Preparatoria No. 14, Cabecera Municipal	108425	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	\$1,099,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	796	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 113

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300971027	Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol Y Voleibol) Y Techumbre En Plaza Cultural, Tequisistlan	108427	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,299,892	\$1,299,892	\$1,299,892	\$1,299,892	\$1,299,892	\$1,299,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401053026	Cubierta Autosoportante En Área De Actividades Deportivas Y Culturales, Tequisistlan	110054	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053060	Pavimentacion Con Asfalto Avenida Mexico 3era Etapa, Colonia Ampliacion	110056	México	Tezoyuca	Ampliación Tezoyuca	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA A ESTA FECHA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053100	Repavimentacion Calle 5 De Mayo (Entre Corregidora Y Centro De Salud), Tequisistlan	110057	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	\$3,696,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA A ESTE PERIODO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053155	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Primaria Niños Héroes, Barrio La Resurrección	110060	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA / Registro:
MEX17170401053170	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Preparatoria No. 14, Cabecera Municipal	110062	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053215	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Telesecundaria Benito Juárez, Barrio De La Resurrección.	110064	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053233	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Secundaria Belisario Domínguez, Barrio De Santiago	110066	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	\$1,724,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE PERIODO / Física: / Registro:
MEX17170401053252	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Primaria Precursores De La Revolución Y Niño Artillero, Barrio De Santiago	110068	México	Tezoyuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,333,883	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	\$2,385,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR