

Total: 21

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX17170300967602 | Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Profesora Remedios Colon | 108555 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$198,900 | \$198,900 | \$198,900 | \$178,734 | 99.45 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300967620 | Construcción De Techumbre En La Primaria Agustín Millán De San Pedro Totoltepec Municipio De Toluca | 108559 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,097,332 | \$1,097,332 | \$1,097,332 | \$1,055,402 | 99.76 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300967635 | Construcción De Techumbre En La Primaria Alfredo Del Mazo Velez De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca | 108563 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,097,332 | \$1,097,332 | \$1,097,332 | \$1,073,694 | 99.76 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300967650 | Construcción De Techumbre En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De San Mateo Oztzacatipan | 108565 | México | Toluca | San Mateo Oztzacatipan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,099,506 | \$1,099,506 | \$1,099,506 | \$1,079,188 | 99.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300967662 | Construcción De Techumbre En Primaria Henry Ford No. 29 En San Pedro Totoltepec, Municipio De Toluca | 108568 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,099,991 | \$1,099,991 | \$1,099,991 | \$1,068,413 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300967672 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Hermanos Aldasoro De Aviación Autopan, Municipio De Toluca | 108571 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300967692 | Construcción De Techumbre De La Secundaria Niños Heroes De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca | 108576 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,097,155 | \$1,097,155 | \$1,097,155 | \$1,092,426 | 99.74 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968074 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Constitución De 1917 (Obra Nueva) | 108580 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,097,332 | \$1,097,332 | \$1,097,332 | \$329,200 | 99.76 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968125 | Construcción De Techumbre En La Primaria Francisco Villa (Obra Nueva) | 108591 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968136 | Construcción De Techumbre En La Primaria Gabriela Mistral | 108595 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,099,991 | \$1,099,991 | \$1,099,991 | \$1,086,114 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968143 | Construcción De Techumbre En La Secundaria General Jose Vasconcelos | 108600 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,099,506 | \$1,099,506 | \$1,099,506 | \$1,089,608 | 99.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |

PRELIMINAR

Total: 21

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| MEX17170300968151 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Liberación Campesina (Obra Nueva), Toluca. | 108603 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,099,506 | \$1,099,506 | \$1,099,506 | \$1,089,608 | 99.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968157 | Construcción De Techumbre En La Escuela Oficial No. 561 Lic. Miguel Aleman (Obra) | 108609 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,097,332 | \$1,097,332 | \$1,097,332 | \$465,803 | 99.76 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968160 | Construcción De La Escuela Nezahualcoyotl (Obra Nueva), Toluca | 108614 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$847,782 | \$847,782 | \$847,782 | \$648,104 | 77.07 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968170 | Construcción De La Techumbre En La Escuela Niño Artillero (Obra Nueva), Toluca | 108619 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,097,263 | \$1,097,263 | \$1,097,263 | \$1,090,621 | 99.75 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968181 | Construcción De Techumbre En La Escuela Comercial E Industrial Vicente Guerrero (Obra Nueva) | 108622 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,098,622 | \$1,098,622 | \$1,098,622 | \$1,053,505 | 99.87 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968188 | Adecuación Vial Calle Heriberto Enríquez | 108627 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$1,100,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,999,081 | \$3,999,081 | \$3,999,081 | \$1,546,459 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968193 | Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Preparatoria Oficial No. 244 (Obra Nueva) | 108631 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,880 | \$499,880 | \$499,880 | \$497,726 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968199 | Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Primaria Horacio Zuñiga (Obra Nueva) | 108632 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$499,880 | \$499,880 | \$499,880 | \$497,726 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968206 | Parque Lineal Arroyo Cano | 108639 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,494,918 | \$7,494,918 | \$7,494,918 | \$4,959,002 | 99.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |
| MEX17170300968215 | Rehabilitación De Paseo Colon 3era. Etapa (Obra Nueva) | 108680 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,499,252 | \$7,499,252 | \$7,499,252 | \$2,686,599 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: |

PRELIMINAR