

Total: 23

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300956132	Techumbre En Preescolar Humberto Vidal Cct15ejn4654g Col. 1ro. De Septiembre	108240	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$783,741	\$783,741	\$783,741	\$783,741	\$783,741	\$783,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	980	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX17170401052883	Escuela Primaria Emiliano Zapata Construcción De Techumbre	FFF E-001-2017	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,409	\$898,409	\$898,409	\$898,409	\$898,409	\$898,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053030	Escuela Primaria Anexa A La Normal Jilotepec Construcción De Techumbre	FFF E-002-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053061	Escuela Secundaria General Manuel Gonzalez Construcción De Techumbre	FFF E-003-2017	México	Jilotepec	Calpulalpan (Primera Manzana Centro)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053716	Escuela Telesecundaria Francisco I Madero Construcción De Techumbre	FFF E-004-2017	México	Jilotepec	Doxhicho	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053717	Escuela Primaria Vicente Guerrero Construcción De Techumbre	FFF E-005-2017	México	Jilotepec	Dexcani Bajo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,417	\$898,417	\$898,417	\$898,417	\$898,417	\$898,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053719	Escuela Secundaria Generalísimo Jose María Morelos Y Pavón Construcción De Techumbre	FFF E-006-2017	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,414	\$898,414	\$898,414	\$898,414	\$898,414	\$898,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053720	Jardín De Niños Esperanza Del Río Ramirez Construcción De Techumbre	FFF E-007-2017	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053722	Escuela Primaria Isidro Fabela	FFF E-008-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,814,999	\$1,796,844	\$1,796,844	\$1,796,844	\$1,796,844	\$1,796,844	\$1,796,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053724	Jardín De Niños Fray Bartolome De Las Casas Construcción De Techumbre	FFF E-009-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,423	\$898,423	\$898,423	\$898,423	\$898,423	\$898,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053725	Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia Construcción De Techumbre	FFF E-010-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	\$898,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 23

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170401053727	Escuela Secundaria Jose Vasconcelos Construcción De Techumbre	FFF E-011-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	\$898,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053729	Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia Construcción De Techumbre	FFF E-012-2017	México	Jilotepec	El Xhitey	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,421	\$898,421	\$898,421	\$898,421	\$898,421	\$898,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053734	Pavimentación De Camino Xhisdá-Ejido De Coscomate	FFF E-013-2017	México	Jilotepec	Ejido de Coscomate del Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,477,704	\$2,452,904	\$2,452,904	\$2,452,904	\$2,452,904	\$2,452,904	\$2,452,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,452	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053753	Modernización Circuito Durazno De Cuauhtemoc-Paraje Los Pinos Tramo De San Jose Moto	FFF E-014-2017	México	Jilotepec	El Durazno de Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,990,000	\$9,889,997	\$9,889,997	\$9,889,997	\$9,889,997	\$9,889,997	\$9,889,997	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,014	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053761	Pavimentación De Camino Principal	FFF E-015-2017	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,154,393	\$2,132,807	\$2,132,807	\$2,132,807	\$2,132,807	\$2,132,807	\$2,132,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,605	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053765	Pavimentación Camino Xhixhata	FFF E-016-2017	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,693,245	\$3,656,260	\$3,656,260	\$3,656,260	\$3,656,260	\$3,656,260	\$3,656,260	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053773	Pavimentación De Camino Principal	FFF E-017-2017	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,077,704	\$3,046,851	\$3,046,851	\$3,046,851	\$3,046,851	\$3,046,851	\$3,046,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,931	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053795	Cancha Deportiva Jilotepec, Cabecera Municipal	FFF D-001-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,928,435	\$4,928,435	\$4,928,435	\$4,928,435	\$4,928,435	\$4,928,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,823	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053796	Construcción De Boulevard Jilotepec-Soyaniquilpan Tercera Etapa	FFF D-002-2017	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$19,953,449	\$19,759,808	\$19,759,808	\$19,759,808	\$19,759,808	\$19,759,808	\$19,759,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,823	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053809	Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FFF F-001-2017	México	Jilotepec	Agua Escondida	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$907,500	\$898,388	\$898,388	\$898,388	\$898,388	\$898,388	\$898,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050275	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Boulevard Bicentenario Etapa 1 Cabecera Municipal	108545	México	Polotitlán	Polotitlán de la Ilustración	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE POLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000,000	\$26,887,671	\$26,887,671	99.58	\$0	Metros Cuadrados	13,006	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLO FALTA REINTEGRAR LAS DEDUCCIONES DE OBRA. SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 23

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170401050301	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Boulevard Bicentenario Etapa 2 Cabecera Municipal	109763	México	Polotitlán	Polotitlán de la Ilustración	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE POLOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$22,900,790	\$22,900,790	99.57	\$0	Metros Cuadrados	13,002	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLO FALTA REINTEGRAR LAS DEDUCCIONES OBRA

PRELIMINAR