

Total: 35

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201131595	Red De Drenaje En Calle Lerdo De Tejada De Ejidos De San Marcos, Municipio De Toluca (Ffi "A")	110368	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$216,300	\$216,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131597	Drenaje Col. Humberto Vidal, Municipio De Chalco (Ffi "A")	110397	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131599	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Calles De Chiconcuac. (Ffi "A")	110421	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131600	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Calle Actipac San Miguel Coatlinchan, En Texcoco (Ffi "A")	110429	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$820,000	\$820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131601	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Valle De Tlaloc, San Miguel Coatlinchan, Texcoco (Ffi "A")	110430	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131602	Construcción De Drenaje En San Lorenzo Palmilla, San Miguel Coatlinchan, Texcoco (Ffi "A")	110431	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131604	Construcción De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad De Santa Catarina Del Monte, Texcoco (Ffi "B")	111048	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131605	Red De Agua Potable Para Calles De La Col. Leyes De Reforma, Texcoco (Ffi "B")	111051	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131606	Construcción De Drenaje En La Colonia Victor Puebla, Texcoco (Ffi "B")	111057	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Física: RECURSOS ASIGNADOS EN ESPERA DE MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131996	Rescate De Espacios Públicos Col. Tlacaéel (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Tlacaéel.	M-IXTA/DOP/R23-B/3P-006/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,498,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	6.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132000	Construcción De Parque Recreativo Familiar Col. Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Ixtapaluca.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-015/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,999,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	5.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 35

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201132006	Construcción De Drenaje En La Colonia Humberto Vidal (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Humberto Vidal	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-024/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,500,000	\$17,496,401	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	87,500	0.00	5.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132007	Introducción De Drenaje En Zonas Altas Del Municipio De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-025/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$23,000,000	\$23,000,000	\$23,000,000	\$22,991,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	115,000	0.00	2.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132014	Construcción De Techumbres Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-016/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Educación	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,993,384	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132027	Construcción De Techumbres Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-018/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Educación	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,997,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132032	Rehabilitación De Módulos Sanitarios Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-019/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Educación	En Ejecución	2018	\$5,475,000	\$5,475,000	\$5,475,000	\$5,473,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132039	Rehabilitación De Módulos Sanitarios Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-020/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Educación	En Ejecución	2018	\$5,475,000	\$5,475,000	\$5,475,000	\$5,471,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132047	Rehabilitación De Módulos Sanitarios Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-021/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Educación	En Ejecución	2018	\$5,475,000	\$5,475,000	\$5,475,000	\$5,473,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132049	Rehabilitación De Módulos Sanitarios Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-022/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Educación	En Ejecución	2018	\$5,475,000	\$5,475,000	\$5,475,000	\$5,471,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,500	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132052	Pavimentación De La Av. Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-023/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$20,995,516	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132055	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Balizamiento De Diversas Calles De Las Colonias Rey Izcoatl 6 De Junio En El Municipio De Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonias	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-007/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	2.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132060	Pavimentación De La Av. De Acceso De La Zona Unión Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-002/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,500,000	\$15,497,178	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76,000	0.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201132068	Construcción De Muros De Contención (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-005/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,628	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	1.89	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132071	Pavimentación De Calles Con Concreto Asfáltico En La Colonia San Jerónimo Cuatro Vientos (Obra Nueva), Ixtapaluca San Jerónimo 4 Vientos.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-008/2018	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,994,482	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80,000	0.00	16.25	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132074	Pavimentación De Calles En Zonas Altas De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-009/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,993,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	22.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132077	Construcción De Plaza Río Frio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-003/2018	México	Ixtapaluca	Río Frio de Juárez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	8.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132081	Construcción De Frontón (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-004/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Deporte	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,994,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	16.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132084	Pavimentación De Calles En La Colonia Rosa De San Francisco (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Rosa De San Francisco.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-010/2018	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautila	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$11,243,275	\$11,243,275	\$11,243,275	\$11,236,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55,250	0.00	3.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132086	Pavimentación De Calle Empedradillo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-011/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,992,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132087	Repavimentación De Calles En U.H. San Buenaventura (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Buenaventura.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-012/2018	México	Ixtapaluca	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,494,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	20.50	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132088	Construcción De Módulos De Gimnasia Al Aire Libre Y Juegos Infantiles En El Municipio De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-013/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Deporte	En Ejecución	2018	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,493,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55,550	0.00	1.50	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132089	Construcción De Parque Tiacaletl (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-014/2018	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	4.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201132953	Construcción De Techumbres Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal.	M-IXTA/DOP/R23-B/LPN-017/2018	México	Ixtapaluca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	Educación	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,991,405	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisca: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 35

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300967683	Construcción De Techumbre En La Primaria Juan Fernandez Albarran De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca	108574	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro:
MEX17170300968121	Construcción De La Techumbre De La Primaria Tierra Y Libertad	108588	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,489	\$1,098,489	\$1,098,489	\$1,051,014	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro:

PRELIMINAR