

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX17170200904365	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105809	N	15000	26-04-2017	01-10-2017	10,000,000.00	9,987,601.89	9,944,551.85	9,944,551.85	9,944,551.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:12257.16}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170200904366	Proyecto de inversión	14,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	107425	N	15000	16-06-2017	01-12-2017	14,000,000.00	13,914,865.96	13,854,888.09	13,854,888.09	13,854,888.09	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:16050.14}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX171703009065813	Proyecto de inversión	14,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	107424	N	15000	20-06-2017	01-08-2017	14,000,000.00	13,078,086.35	13,021,715.28	13,021,715.28	13,021,715.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:14908.97}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050823	Proyecto de inversión	25,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105792	N	50000	25-10-2017	01-12-2017	25,000,000.00	24,982,964.64	24,834,445.82	19,162,822.64	19,162,822.64	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:14544.9}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050844	Proyecto de inversión	30,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupeana	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105798	N	20000	25-10-2017	01-12-2017	3,000,000.00	29,738,964.35	29,603,254.72	29,164,476.47	29,164,476.47	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:641.82}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050914	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108401	N	20000	25-10-2017	01-12-2017	4,000,000.00	3,954,111.50	3,148,714.63	3,148,714.63	3,148,714.63	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:11.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050927	Proyecto de inversión	9,620,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9620000.0, modificado:9620000.0}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108413	N	20000	25-10-2017	01-12-2017	9,620,000.00	9,597,460.16	9,556,091.80	9,556,091.80	9,556,091.80	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051229	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110086	N	0	27-12-2017	01-03-2018	10,000,000.00	9,982,250.32	9,939,223.38	9,939,223.38	9,939,223.38	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:19648.8}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050903	Proyecto de inversión	11,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108163	N	20000	25-10-2017	01-12-2017	11,000,000.00	10,953,305.12	10,748,512.94	8,557,677.85	8,557,677.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2829.56}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX17170401050935	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa)	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108419	N	0	25-10-2017	01-12-2017	2,100,000.00	2,092,812.36	1,211,727.25	1,211,727.25	1,211,727.25	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:178.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051164	Proyecto de inversión	8,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110074	N	0	25-10-2017	01-12-2017	8,000,000.00	7,872,378.43	7,492,145.18	6,019,068.34	6,019,068.34	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.86}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051210	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalilhuatzin Entre Calle Coatlitchan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110082	N	0	25-10-2017	01-12-2017	500,000.00	497,129.60	494,986.80	494,986.80	494,986.80	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050912	Proyecto de inversión	13,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108170	N	20000	25-10-2017	01-12-2017	13,000,000.00	12,660,652.59	11,309,627.85	11,309,627.85	11,309,627.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:9993.92}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051188	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez; Ubicación: Col. Benito Juárez.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110078	N	0	25-10-2017	01-12-2017	3,000,000.00	2,985,000.00	2,972,133.61	2,972,133.61	2,972,133.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:189.16}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050954	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110069	N	0	25-10-2017	01-12-2017	7,000,000.00	6,893,884.74	6,761,544.57	4,698,387.86	4,698,387.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:332.39}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401053155	Proyecto de inversión	2,385,600.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385600.0, modificado:2385600.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Fútbolito) Y Techumbre Escuela Primaria Niños Héroes, Barrio La Resurrección	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	110060	N	750	21-12-2017	01-01-2018	2,385,600.00	2,385,600.00	2,385,600.00	2,385,600.00	2,385,600.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:650.87}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170200879173	Proyecto de inversión	20,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105800	N	9000	26-04-2017	01-07-2017	20,000,000.00	19,778,457.38	19,693,205.40	19,693,205.40	19,693,205.40	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:6853.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170200879188	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105810	N	15000	02-05-2017	01-08-2017	10,000,000.00	9,974,410.15	9,931,417.00	9,931,417.00	9,931,417.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:9867.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX17170401050852	Proyecto de inversión	30,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelto Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105804	N	20000	25-10-2017	01-12-2017	30,000,000.00	29,934,072.90	29,805,046.70	16,160,075.41	16,160,075.41	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050931	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108415	N	0	25-10-2017	01-12-2017	10,000,000.00	9,981,228.87	9,938,206.33	9,938,206.33	9,938,206.33	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050941	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109790	N	0	25-10-2017	01-12-2017	5,000,000.00	4,970,145.48	4,944,915.06	4,944,915.06	4,944,915.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051269	Proyecto de inversión	30,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Mercado De Cárnicos	15	México	58	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110108	N	0	29-12-2017	01-03-2018	30,000,000.00	29,995,781.14	29,866,489.00	29,866,489.00	29,866,489.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2144.91}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170400965808	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Clelito Lindo Y Avenida Ferrocarril	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	107423	N	1500	20-07-2017	01-08-2017	2,000,000.00	1,996,413.04	1,987,807.81	1,987,807.81	1,987,807.81	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1328.15}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050917	Proyecto de inversión	20,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108404	N	20000	25-10-2017	01-12-2017	20,000,000.00	19,952,625.67	19,866,622.98	19,866,622.98	19,866,622.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:2119.68}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051195	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada	15	México	58	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110080	N	0	25-10-2017	01-12-2017	500,000.00	495,447.60	493,312.05	493,312.05	493,312.05	{meta1: {unidad_medid a:Lote, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051245	Proyecto de inversión	29,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9E7, modificado:2.9E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110091	N	0	27-12-2017	01-03-2018	29,000,000.00	28,961,177.39	28,836,344.73	23,256,332.66	23,256,332.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1463.2}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051259	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110107	N	0	27-12-2017	01-03-2018	10,000,000.00	9,985,949.93	9,942,907.03	9,787,624.98	9,787,624.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1235.93}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX17170401050831	Proyecto de inversión	20,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105793	N	50000	25-10-2017	01-12-2017	20,000,000.00	19,981,463.36	19,842,020.40	15,882,187.40	15,882,187.40	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:8872.04}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050923	Proyecto de inversión	12,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108406	N	20000	25-10-2017	01-12-2017	12,000,000.00	11,948,835.17	11,897,331.57	11,533,919.21	11,533,919.21	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:5109.74}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050938	Proyecto de inversión	13,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108695	N	0	25-10-2017	01-12-2017	13,000,000.00	12,968,803.82	12,912,903.80	12,139,667.51	12,139,667.51	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:4935.12}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401050949	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa).	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109791	N	0	25-10-2017	01-12-2017	1,800,000.00	1,792,088.35	1,784,363.83	1,784,363.83	1,784,363.83	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:238.25}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051173	Proyecto de inversión	7,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón	15	México	58	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110076	N	0	25-10-2017	01-12-2017	7,500,000.00	7,372,570.39	7,263,982.10	5,673,844.36	5,673,844.36	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:634.19}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051160	Proyecto de inversión	6,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110072	N	0	25-10-2017	01-12-2017	6,000,000.00	5,982,694.71	5,956,907.24	5,956,907.24	5,956,907.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:611.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051219	Proyecto de inversión	13,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.35E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De Calles En El Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110083	N	0	27-12-2017	01-03-2018	13,500,000.00	13,362,464.21	13,304,867.41	13,304,867.41	13,304,867.41	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:19648.8}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170401051237	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez.	15	México	58	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110090	N	0	27-12-2017	01-03-2018	15,000,000.00	14,994,128.84	14,929,498.98	14,929,498.98	14,929,498.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:9932.16}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX17170300971027	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299865.17}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Basketbol Y Voleibol) Y Techumbre En Plaza Cultural, Tequisistlan	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	108427	N	15000	31-10-2017	01-12-2017	1,299,865.17	1,299,865.17	1,299,865.17	1,299,865.17	1,299,865.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:488.88}}	Terminado	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX17170300971024	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099902.11}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Arcotecho Esc. Preparatoria No. 14, Cabecera Municipal	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	108425	N	796	31-10-2017	01-12-2017	1,099,902.11	1,099,902.11	1,099,902.11	1,099,902.11	1,099,902.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:396.03}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170401053026	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Cubierta Autosportante En Area De Actividades Deportivas Y Culturales, Tequisistlan	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	110054	N	15000	20-12-2017	01-02-2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170401053233	Proyecto de inversión	1,724,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724000.0, modificado:1724000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basketbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Secundaria Belisario Domínguez, Barrio De Santiago	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	110066	N	750	21-12-2017	01-01-2018	1,724,000.00	1,724,000.00	1,724,000.00	1,724,000.00	1,724,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:613.97}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170401053170	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basketbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Preparatoria No. 14, Cabecera Municipal	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	110062	N	650	21-12-2017	01-01-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:457.5}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170300971005	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4947787.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Jazmin, Col. Buenos Aires	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	108422	N	5000	20-09-2017	01-11-2017	4,497,787.00	4,947,787.00	4,947,787.00	4,947,787.00	4,947,787.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:444.33}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170300971014	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4498357.17}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentación Camino San Antonio Jera, Etapa, Tequisistlan	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	108423	N	15000	20-09-2017	01-11-2017	4,498,357.17	4,498,357.17	4,498,357.17	4,498,357.17	4,498,357.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:4550.0}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170401043539	Proyecto de inversión	1,729,875.04	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729875.04, modificado:1727209.6}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Pavimento Hidráulico, Con Terraplén Y Red Pluvial, Calle Cuernavaca, Barrio De Tepeyoyuca, Ocoyoacac, Edo. De México (Obra Nueva).	15	México	62	Ocoyoacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	-	N	350	28-12-2017	01-02-2018	1,727,209.60	1,727,209.60	1,727,209.60	1,727,209.60	1,727,209.60	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170401053215	Proyecto de inversión	2,310,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310000.0, modificado:2310000.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basketbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Telesecundaria Benito Juárez, Barrio De La Resurrección.	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	110064	N	450	21-12-2017	01-02-2018	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:844.8}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170401053252	Proyecto de inversión	1,333,883.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333883.0, modificado:1333883.0}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basketbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Primaria Precursores De La Revolución Y Niño Artillero, Barrio De Santiago	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	110068	N	450	21-12-2017	01-02-2018	1,333,883.00	1,333,883.00	1,333,883.00	1,333,883.00	1,333,883.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:438.48}}	Terminado	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX17170300970994	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999884.82}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Const. De Arcotecho En La Esc. Sec. Tec. Ind. Y Com. No. 45, Tequisistlan	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	108417	N	831	31-10-2017	01-12-2017	1,999,884.82	1,999,884.82	1,999,884.82	1,999,884.82	1,999,884.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170300971000	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3463251.33}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Construccion De 4 Aulas Escuela Telesecundaria Benito Juarez, Barrio De La Resurreccion	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	108420	N	401	20-09-2017	01-12-2017	3,463,251.33	3,463,251.33	3,463,251.33	3,463,251.33	3,463,251.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.4}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170300971002	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3958390.89}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion, Banquetas Y Guarniciones Calle Rosalia Y Enredadera, Col. Buenos Aires	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	108421	N	5000	20-09-2017	01-11-2017	3,958,390.89	3,958,390.89	3,958,390.89	3,958,390.89	3,958,390.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3548.68}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170401053060	Proyecto de inversión	2,150,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Pavimentacion Con Asfalto Avenida Mexico 3era Etapa, Colonia Ampliacion	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	110056	N	3000	20-12-2017	01-12-2017	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.41}}	Terminado	Validado avances
2018	4	MEX17170401053100	Proyecto de inversión	3,696,517.00	{{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696517.0, modificado:3696517.0}}}	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentacion Calle 5 De Mayo (Entre Corregidora Y Centro De Salud), Tequisistlan	15	México	100	Tezoyuca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	110057	N	15000	21-12-2017	01-12-2017	3,696,517.00	3,696,517.00	3,696,517.00	3,696,517.00	3,696,517.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6959.13}}	Terminado	Validado avances