

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX17170300967635	Proyecto de inversión	1,100,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techumbre En La Primaria Alfredo Del Mazo Velez De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA.	108563	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017		1,097,332.37	1,097,332.37	1,097,332.37	1,097,332.37	1,078,341.97	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300967692	Proyecto de inversión	1,100,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techumbre De La Secundaria Niños Heroes De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA.	108576	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017		1,097,155.23	1,097,155.23	1,097,155.23	1,097,155.23	1,097,155.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300968193	Proyecto de inversión	500,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Preparatoria Oficial No. 244 (Obra Nueva)	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA.	108631	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017		499,880.46	499,880.46	499,880.46	499,880.46	499,880.46	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300968151	Proyecto de inversión	1,100,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Liberacion Campesina (Obra Nueva), Toluca.	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108603	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017		1,099,156.68	1,099,156.68	1,099,156.68	1,099,156.68	1,099,156.68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300968181	Proyecto de inversión	1,100,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techumbre En La Escuela Comercial E Industrial Vicente Guerrero (Obra Nueva)	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108622	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017		1,098,621.79	1,098,621.79	1,098,621.79	1,098,621.79	1,098,621.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170300968199	Proyecto de inversión	500,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-null	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Primaria Horacio Zuñiga (Obra Nueva)	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA.	108632	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017		499,880.46	499,880.46	499,880.46	499,880.46	499,880.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances