

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX16160400816398	Proyecto de inversión	7,500,000.00	7,500,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	105033	Metros Cuadrados	1	3,100.30	02-09-2016	01-12-2016	7,500,000.00	7,393,526.03	7,361,657.38	7,361,657.38	7,361,657.38	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX16160400816407	Proyecto de inversión	15,000,000.00	15,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	105036	Metros Cuadrados	1	11.00	03-08-2016	01-12-2016	15,000,000.00	14,790,826.44	14,727,072.87	14,727,072.87	14,727,072.87	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX16160400816391	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	104586	Metros Cuadrados	1	954.43	01-10-2016	01-12-2016	1,600,000.00	1,578,179.33	1,528,377.30	1,528,377.30	1,528,377.30	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX16160400816415	Proyecto de inversión	28,517,554.19	28,517,554.19	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	105040	Metros Cuadrados	1	20,094.78	01-09-2016	01-12-2016	28,517,554.19	28,200,225.27	28,078,672.57	28,078,672.57	28,078,672.57	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX16160400816424	Proyecto de inversión	11,000,000.00	11,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México Ii Y México Iii	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	105035	Metros Cuadrados	1	4,596.70	02-09-2016	01-12-2016	11,000,000.00	10,827,922.15	10,720,463.45	10,720,463.45	10,720,463.45	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX16160400816435	Proyecto de inversión	12,600,000.00	12,600,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	105041	Lote	1	1.00	01-10-2016	01-12-2016	12,600,000.00	12,449,400.00	12,395,738.79	12,395,738.79	12,395,738.79	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX16160400816403	Proyecto de inversión	15,000,000.00	15,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Cívil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	105037	Metros Cuadrados	1	3,769.66	25-11-2016	01-03-2017	15,000,000.00	14,835,361.67	14,740,356.34	14,740,356.34	14,740,356.34	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX16160400816411	Proyecto de inversión	15,000,000.00	15,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa)	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	105044	Metros Cuadrados	1	11,472.05	17-09-2016	01-12-2016	15,000,000.00	14,774,549.80	14,710,846.38	14,710,846.38	14,710,846.38	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX16160400816482	Proyecto de inversión	30,000,000.00	30,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	105039	Metros Cuadrados	1	20,094.78	01-10-2016	01-12-2016	30,000,000.00	29,629,392.14	29,501,679.22	29,501,679.22	29,501,679.22	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX16160400816438	Proyecto de inversión	11,400,000.00	11,400,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U092-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	105042	Metros Cuadrados	1	1.00	01-10-2016	01-12-2016	11,400,000.00	11,255,224.42	11,206,710.53	11,206,710.53	11,206,710.53	100.00	Validado avances