

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401050903	Proyecto de inversión	11,000,000.00	11,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108163	Metros Cuadrados	1	4,986.00	25-10-2017	01-12-2017	11,000,000.00	10,953,305.12	8,557,677.85	8,557,677.85	8,557,677.85	56.75	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050917	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108404	Metros Cuadrados	1	2,119.68	25-10-2017	01-12-2017	20,000,000.00	19,952,625.67	19,866,622.98	19,866,622.98	19,866,622.98	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051237	Proyecto de inversión	15,000,000.00	15,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110090	Metros Cuadrados	1	9,932.16	27-12-2017	01-03-2018	15,000,000.00	14,994,128.84	14,929,498.98	14,929,498.98	14,929,498.98	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170200879188	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105810	Metros Cuadrados	1	9,867.00	02-05-2017	01-08-2017	10,000,000.00	9,974,410.15	9,931,417.00	9,931,417.00	9,931,417.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300965813	Proyecto de inversión	14,000,000.00	14,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	107424	Metros Cuadrados	1	14,908.97	20-06-2017	01-08-2017	14,000,000.00	13,078,086.35	13,021,715.28	13,021,715.28	13,021,715.28	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050935	Proyecto de inversión	2,100,000.00	2,100,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa)	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108419	Metros Cuadrados	1	178.00	25-10-2017	01-12-2017	2,100,000.00	2,092,812.36	1,211,727.25	1,211,727.25	1,211,727.25	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050941	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109790	Metros Cuadrados	1	20.00	25-10-2017	01-12-2017	5,000,000.00	4,970,145.48	4,944,915.06	4,944,915.06	4,944,915.06	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051229	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110086	Metros Cuadrados	1	19,648.80	27-12-2017	01-03-2018	10,000,000.00	9,982,250.32	9,939,223.38	9,939,223.38	9,939,223.38	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051259	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez.	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110107	Metros Cuadrados	1	1,276.00	27-12-2017	01-03-2018	10,000,000.00	9,985,949.93	9,942,907.02	9,942,907.02	9,942,907.02	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170200904366	Proyecto de inversión	14,000,000.00	14,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	107425	Metros Cuadrados	1	16,050.14	16-06-2017	01-12-2017	14,000,000.00	13,914,865.96	13,854,888.09	13,854,888.09	13,854,888.09	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050823	Proyecto de inversión	25,000,000.00	25,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105792	Metros Cuadrados	1	27,000.00	25-10-2017	01-12-2017	25,000,000.00	24,982,964.64	24,834,445.82	24,834,445.82	24,834,445.82	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050844	Proyecto de inversión	30,000,000.00	30,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupeana	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105798	Metros Cuadrados	1	661.87	25-10-2017	01-12-2017	30,000,000.00	29,738,964.34	29,603,254.72	29,603,254.72	29,603,254.72	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050938	Proyecto de inversión	13,000,000.00	13,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108695	Metros Cuadrados	1	5,610.00	25-10-2017	01-12-2017	13,000,000.00	12,968,803.82	12,912,903.80	12,912,903.80	12,912,903.80	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401050831	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105793	Metros Cuadrados	1	14,916.00	25-10-2017	01-12-2017	20,000,000.00	19,981,463.36	19,842,020.40	19,842,020.40	19,842,020.40	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050912	Proyecto de inversión	13,000,000.00	13,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108170	Metros Cuadrados	1	9,393.92	25-10-2017	01-12-2017	13,000,000.00	12,660,652.59	11,309,627.85	11,309,627.85	11,309,627.85	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050914	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108401	Piezas	1	11.00	25-10-2017	01-12-2017	4,000,000.00	3,954,111.50	3,148,714.63	3,148,714.63	3,148,714.63	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170200904365	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105809	Metros Cuadrados	1	12,257.16	26-04-2017	01-10-2017	10,000,000.00	9,987,601.89	9,944,551.85	9,944,551.85	9,944,551.85	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050852	Proyecto de inversión	30,000,000.00	30,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez.	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105804	Metros Cuadrados	1	1.00	25-10-2017	01-12-2017	30,000,000.00	29,934,072.90	29,805,046.70	29,805,046.70	29,805,046.70	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050949	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa).	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	109791	Metros Cuadrados	1	238.25	25-10-2017	01-12-2017	1,800,000.00	1,792,088.35	1,784,363.83	1,784,363.83	1,784,363.83	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051245	Proyecto de inversión	29,000,000.00	29,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio.	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110091	Metros Cuadrados	1	2,393.58	27-12-2017	01-03-2018	29,000,000.00	28,961,177.39	28,836,344.73	28,836,344.73	28,836,344.73	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050927	Proyecto de inversión	9,620,000.00	9,620,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108413	Metros Cuadrados	1	9.00	25-10-2017	01-12-2017	9,620,000.00	9,597,460.16	9,556,091.80	9,556,091.80	9,556,091.80	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051160	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110072	Metros Cuadrados	1	611.00	25-10-2017	01-12-2017	6,000,000.00	5,982,694.71	5,956,907.24	5,956,907.24	5,956,907.24	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051164	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110074	Metros Cuadrados	1	102.77	25-10-2017	01-12-2017	8,000,000.00	7,872,378.43	7,492,145.18	7,492,145.18	7,492,145.18	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051219	Proyecto de inversión	13,500,000.00	13,500,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110083	Metros Cuadrados	1	19,648.80	27-12-2017	01-03-2018	13,500,000.00	13,362,464.22	13,304,867.40	13,304,867.40	13,304,867.40	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170200879173	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	105800	Metros Cuadrados	1	6,853.00	26-04-2017	01-07-2017	20,000,000.00	19,778,457.38	19,693,205.40	19,693,205.40	19,693,205.40	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300965808	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	107423	Metros Cuadrados	1	1,328.15	20-07-2017	01-08-2017	2,000,000.00	1,996,413.04	1,987,807.81	1,987,807.81	1,987,807.81	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050923	Proyecto de inversión	12,000,000.00	12,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108406	Metros Cuadrados	1	5,444.00	25-10-2017	01-12-2017	12,000,000.00	11,948,835.17	11,897,331.57	11,897,331.57	11,897,331.57	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051188	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez.	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110078	Metros Cuadrados	1	189.16	25-10-2017	01-12-2017	3,000,000.00	2,985,000.00	2,972,133.61	2,972,133.61	2,972,133.61	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401050931	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	108415	Metros Cuadrados	1	1.00	25-10-2017	01-12-2017	10,000,000.00	9,981,228.87	9,938,206.33	9,938,206.33	9,938,206.33	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401050954	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110069	Metros Cuadrados	1	907.68	25-10-2017	01-12-2017	7,000,000.00	6,893,884.74	6,599,058.69	6,599,058.69	6,599,058.69	92.50	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051173	Proyecto de inversión	7,500,000.00	7,500,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110076	Metros Cuadrados	1	1,166.00	25-10-2017	01-12-2017	7,500,000.00	7,372,570.39	7,263,982.10	7,263,982.10	7,263,982.10	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051195	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110080	Lote	1	1.00	25-10-2017	01-12-2017	50,000.00	495,447.60	493,312.05	493,312.05	493,312.05	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051210	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzihuatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110082	Lote	1	1.00	25-10-2017	01-12-2017	500,000.00	497,129.60	494,986.80	494,986.80	494,986.80	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401051269	Proyecto de inversión	30,000,000.00	30,000,000.00	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Mercado De Cárnicos	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110108	Metros Cuadrados	1	2,144.91	29-12-2017	01-03-2018	30,000,000.00	29,995,781.15	29,866,489.00	29,866,489.00	29,866,489.00	100.00	Validado avances	