

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190201559961	Proyecto de inversión	1,614,863.53	1,614,863.53	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Parque Infantil Fraternidad	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos	110399	Metros Cuadrados	100	100	06-08-2018	03-11-2018	1,614,863.52	1,614,863.52	1,614,863.52	1,614,863.52	1,614,863.52	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201560287	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN PARQUE CREATIVO JACALONES (OBRA NUEVA)	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA		Metros Cuadrados	166	166	06-08-2018	05-07-2019	398,885.66	398,885.66	390,750.45	390,750.45	390,750.45	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201560193	Proyecto de inversión	599,128.14	599,128.14	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PARQUE RECREATIVO ORIENTE 44 UDG OBRA NUEVA	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		Metros Cuadrados	145	145	06-08-2018	30-11-2018	599,128.14	599,128.14	599,128.09	599,128.09	599,128.09	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201560272	Proyecto de inversión	420,000.00	420,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PARQUE RECREATIVO REHABILITACION ORIENTE 32 UDG	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		Metros Cuadrados	167	167	06-08-2018	06-08-2019	419,254.95	419,254.95	412,278.96	412,278.96	412,278.96	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401500497	Proyecto de inversión	800,000.00	794,545.46	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Comunicacion es	Junta de Caminos del Estado de México	111282	Kilómetro	0.2	0.2	15-01-2019	15-01-2019	794,545.46	794,545.46	794,545.46	794,545.46	794,545.46	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565673	Proyecto de inversión	5,583,349.50	5,583,349.50	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización del Parque Tikal, Municipio de Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Buenaventura	México	Ixtapaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		Metros Cuadrados	100	100	12-12-2018	10-04-2019	5,583,349.50	5,583,349.50	2,096,099.84	2,096,099.84	2,096,099.84	48.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565697	Proyecto de inversión	2,460,451.19	2,460,451.19	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Módulo de Sanitario y Techo del Auditorio San Andrés, Municipio de Jaltenco (Obra Nueva) Jaltenco, Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111679	Metros Cuadrados	1200	1200	12-12-2018	30-01-2019	2,460,451.19	2,460,451.19	2,056,493.20	2,056,493.20	2,056,493.20	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565732	Proyecto de inversión	2,459,890.83	2,459,890.83	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Núcleo Sanitario en el Auditorio Alborada en el Municipio de Jaltenco (Obra Nueva) Jaltenco , Alborada Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111680	Metros Cuadrados	1127	1127	12-12-2018	30-01-2019	2,459,890.83	2,459,890.83	366,331.91	366,331.91	366,331.91	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565742	Proyecto de inversión	3,409,155.02	3,409,155.02	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Techumbre y Alumbrado Público en la Plaza Alborada, Municipio de Jaltenco (Obra Nueva) Jaltenco, Albroada Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111681	Metros Cuadrados	1000	1000	12-12-2018	19-02-2019	3,409,155.02	3,409,155.02	343,852.10	343,852.10	343,852.10	50.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190201567183	Proyecto de inversión	4,052,513.21	4,052,513.21	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Techumbre y Reconstrucción de Cancha de Frontenis en San Martín , Alborada Jaltenco (Obra Nueva) Jaltenco, Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111143	Metros Cuadrados	800	800	11-12-2018	03-03-2019	4,052,513.21	4,052,513.21	333,866.10	333,866.10	333,866.10	50.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565680	Proyecto de inversión	9,658,076.10	9,658,076.10	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Gimnasio en Deportivo Alborada Municipio de Jaltenco (Obra Nueva) Jaltenco, Jaltenco	México	Jaltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111676	Metros Cuadrados	1500	1500	11-12-2018	25-06-2019	9,658,076.10	9,658,076.10	5,427,270.51	5,427,270.51	5,427,270.51	60.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201567207	Proyecto de inversión	1,999,855.09	1,999,855.09	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación de la cas de día de Adultos Mayores en Jocotitlan (Obra Nueva) Jocotitlan Ciudad de Jocotitlán	México	Jocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111663	Metros Cuadrados	230	230	18-12-2018	26-01-2019	1,999,855.09	1,999,855.09	1,630,050.77	1,630,050.77	1,630,050.77	99.13	Validado avances	
2019	3	MEX190201567137	Proyecto de inversión	5,993,885.39	5,993,885.39	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Techado del Lienzo Charro del Municipio e Malinalco Estado de México (Obra Nueva) Malinalco, Malinalco	México	Malinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		Metros Cuadrados	400	400	13-12-2018	04-04-2019	5,993,885.39	5,993,885.39	5,966,523.63	5,966,523.63	5,966,523.63	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565694	Proyecto de inversión	1,999,959.50	1,999,959.50	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización de la Casa de Cultura Margarita García, Metepec Estado de México (Obra Nueva) Metepec, San Bartolomé Tlaltelulco	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		Metros Cuadrados	500	500	12-12-2018	20-01-2019	1,999,959.50	1,999,959.50	1,959,802.04	1,959,802.04	1,959,802.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565748	Proyecto de inversión	6,592,081.95	6,592,081.95	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del Museo Barro en el municipio de Metepec, Estado de México (Obra Nueva) Metepec, Metepec	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111682	Metros Cuadrados	1235	1235	11-12-2018	25-04-2019	6,592,081.95	6,592,081.95	2,946,410.31	2,946,410.31	2,946,410.31	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565927	Proyecto de inversión	1,997,749.49	1,997,749.49	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización de la de Cultura Leopoldo Flores Valdés, Metepec (Obra Nueva) Metepec, Santa Maria Magdalena Ocotitlán	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111687	Metros Cuadrados	650	650	12-12-2018	20-01-2019	1,997,749.49	1,997,749.49	1,997,139.65	1,997,139.65	1,997,139.65	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565914	Proyecto de inversión	1,998,060.64	1,998,060.64	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de la Casa de Cultura Carlos Olvera, Metepec (Obra Nueva) Metepec, Metepec	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111685	Metros Cuadrados	1340	1340	11-12-2018	19-01-2019	1,998,060.64	1,998,060.64	1,998,060.20	1,998,060.20	1,998,060.20	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565923	Proyecto de inversión	1,972,013.29	1,972,013.29	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización de la Casa de Cultura Enrique Bátiz, Metepec (Obra Nueva) Metepec, San Jerónimo Chicahualco	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111686	Metros Cuadrados	1340	1340	11-12-2018	19-01-2019	1,972,013.29	1,972,013.29	1,971,271.69	1,971,271.69	1,971,271.69	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX190201567199	Proyecto de inversión	9,599,335.54	9,599,335.54	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y Modernización del Gimnasio de Basquetbol y Baños de la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, Metepec (Obra	México	Metepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111146	Metros Cuadrados	1977	1977	13-12-2018	27-06-2019	9,599,335.54	9,599,335.54	9,168,978.60	9,168,978.60	9,168,978.60	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180301389581	Proyecto de inversión	30,000,000.00	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111910	Metros Cuadrados	54930.5	54930.5	15-08-2018	13-11-2018	30,000,000.00	29,674,020.45	29,546,115.17	29,546,115.17	29,546,115.17	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180301389412	Proyecto de inversión	25,000,000.00	25,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANTITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111162	Metros Cuadrados	4370	4370	04-09-2018	19-11-2018	25,000,000.00	24,968,324.80	24,860,702.70	24,860,702.70	24,860,702.70	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180301389539	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO PARQUE CALLE AHUEHUETE, COLONIA PRADOS DE ARAGÓN	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Asistencia Social	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111169	Metros Cuadrados	3147.9	3147.9	10-07-2018	07-10-2018	6,000,000.00	5,970,198.03	5,944,464.41	5,944,464.41	5,944,464.41	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180401495991	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A AV. RIVA PALACIO Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111886	Metros Cuadrados	4357.83	4357.86	15-10-2018	24-12-2018	8,000,000.00	7,980,425.92	7,946,027.53	7,946,027.53	7,946,027.53	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180401497373	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 5TA ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111908	Piezas	48	48	20-12-2018	31-12-2018	20,000,000.00	18,840,499.37	18,759,279.00	18,759,279.00	18,759,279.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180301389549	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111884	Lote	6	6	15-08-2018	03-11-2018	8,000,000.00	7,934,885.92	7,900,683.83	7,900,683.83	7,900,683.83	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180301389562	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111894	Metros Cuadrados	3915.52	3915.52	15-08-2018	09-10-2018	7,000,000.00	6,994,945.37	6,964,794.75	6,964,794.75	6,964,794.75	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180401496022	Proyecto de inversión	16,000,000.00	16,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 4TA ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111906	Metros lineales	9000	9000	20-12-2018	31-12-2018	16,000,000.00	15,084,318.03	15,019,299.41	15,019,299.41	15,019,299.41	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX180401498705	Proyecto de inversión	15,000,000.00	15,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PLANTEL EN ESC. SEC. OFICIAL NO. 0165,	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112963	Metros Cuadrados	640	640	07-11-2018	28-12-2018	15,000,000.00	14,933,543.47	14,869,174.76	14,869,174.76	14,869,174.76	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401498764	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL U.H. ANTONIO ALZATE	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113624	Metros Cuadrados	993.86	993.86	29-10-2018	28-12-2018	5,000,000.00	4,986,290.68	4,964,798.03	4,964,798.03	4,964,798.03	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301389523	Proyecto de inversión	30,000,000.00	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA ZONA CENTRO 2DA. ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111168	Metros Cuadrados	54930.52	54930.52	10-07-2018	06-11-2018	30,000,000.00	29,857,025.74	29,728,331.65	29,728,331.65	29,728,331.65	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401495938	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ADOLFO LÓPEZ MATEOS; AV. BORDO DE XOCHIAACA Y AV. LÓPEZ MATEOS, 3RA. ETAPA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111159	Metros Cuadrados	15.35	15.35	14-11-2018	28-12-2018	1,000,000.00	999,307.74	995,000.37	995,000.37	995,000.37	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401496000	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A CALLE 40 Y DE CALLE SALVADOR ALLENDE A AV. BORDO DE XOCHIAACA 1RA.	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111889	Metros Cuadrados	14919.5	14919.5	15-10-2018	24-12-2018	10,000,000.00	9,982,342.98	9,939,315.64	9,939,315.64	9,939,315.64	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401502654	Proyecto de inversión	30,000,000.00	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113626	Lote	1	1	20-11-2018	28-12-2018	30,000,000.00	29,847,626.16	29,718,972.59	29,718,972.59	29,718,972.59	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301389390	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA NORTE	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Asistencia Social	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111157	Metros Cuadrados	557.15	557.15	09-07-2018	17-10-2018	10,000,000.00	9,933,160.42	9,890,345.07	9,890,345.07	9,890,345.07	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301389459	Proyecto de inversión	15,000,000.00	15,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111164	Metros Cuadrados	29487.57	29487.57	09-07-2018	06-11-2018	15,000,000.00	14,932,655.85	14,868,290.92	14,868,290.92	14,868,290.92	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401498726	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA CENTRO	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Salud	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113623	Metros Cuadrados	774.4	774.4	29-10-2018	28-12-2018	5,000,000.00	4,990,173.96	4,968,664.58	4,968,664.58	4,968,664.58	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX180401496017	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA A AV. TEPOZANES Y DE AV. CHIMALHUACÁN A AV. PANTITLÁN 2DA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111896	Metros Cuadrados	2672	2672	15-10-2018	24-12-2018	6,000,000.00	5,996,781.97	5,970,933.77	5,970,933.77	5,970,933.77	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401495924	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES Y GRUPOS VULNERABLES EN LA	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Asistencia Social	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110551	Metros Cuadrados	574.9	574.9	18-12-2018	31-12-2018	5,000,000.00	4,964,132.92	4,942,735.80	4,942,735.80	4,942,735.80	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401498449	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL VALLE ALTO, VALLE DE ARAGÓN 1RA. SECCIÓN	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112962	Metros Cuadrados	1188.85	1188.85	29-10-2018	28-12-2018	5,000,000.00	4,999,162.15	4,977,614.02	4,977,614.02	4,977,614.02	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565686	Proyecto de inversión	9,888,137.22	9,888,137.22	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del Deportivo Solidaridad, Municipio de Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlán, Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111677	Estudio de preinversión	8000	8000	11-12-2018	25-06-2019	9,888,137.22	9,888,137.22	8,625,862.34	8,625,862.34	8,625,862.34	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565676	Proyecto de inversión	9,748,892.52	9,748,892.52	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del Deportivo San Pablo de las Salinas, Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlán, San Pablo de las Salinas	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111675	Metros Cuadrados	6800	6800	11-12-2018	25-06-2019	9,748,892.52	9,748,892.52	9,000,234.83	9,000,234.83	9,000,234.83	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565907	Proyecto de inversión	9,699,458.63	9,699,458.63	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización del Deportivo Morelos, Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlán, San Pablo de las Salinas	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111684	Metros Cuadrados	14876	14876	11-12-2018	25-06-2019	9,699,458.63	9,699,458.63	8,301,837.91	8,301,837.91	8,301,837.91	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201565896	Proyecto de inversión	9,649,109.33	9,649,109.33	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización del Deportivo Real de Bosque en Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlán, Fuentes del Valle	México	Tultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111663	Metros Cuadrados	9050	9050	11-12-2018	25-06-2019	9,649,109.33	9,649,109.33	8,006,836.92	8,006,836.92	8,006,836.92	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201567158	Proyecto de inversión	9,798,639.05	9,798,639.05	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización de la Unidad Deportiva San Antonio, Valle de Bravo (Obra Nueva) Valle de Bravo, Valle de Bravo	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111696	Metros Cuadrados	2300	2300	13-12-2018	27-06-2019	9,798,639.05	9,798,639.05	2,995,854.48	2,995,854.48	2,995,854.48	15.00	Validado avances	
2019	3	MEX190201567116	Proyecto de inversión	9,496,161.00	9,496,161.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización de Unidad Deportiva Loma Bonita, Valle de Bravo (Obra Nueva)	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos		Metros Cuadrados	1540	1540	13-12-2018	27-06-2019	9,496,161.00	9,496,161.00	5,214,386.00	5,214,386.00	5,214,386.00	40.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX190201567231	Proyecto de inversión	9,885,980.35	9,885,980.35	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de Auditorio Municipal de Valle de Bravo, Estado de México (Obra Nueva) Valle de Bravo, Valle de Bravo	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Dirección General de Proyectos Concursos y Contratos	111665	Metros Cuadrados	900	900	13-12-2018	27-06-2019	9,885,980.35	9,885,980.35	3,401,885.40	3,401,885.40	3,401,885.40	20.00	Validado avances