	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	PROYECTO	DETALLE D PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		VANCES FISICOS	FLUJO OBS	SERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBA APROBADO	MONTO GLOBA MODIFICADO		RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO		S FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES PO	RCENTAJE	FLUJO C	APTURISTA	REVISION
2019	4	MEX16170100833737	11,490,491.52	11,490,491.52	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir.	Nezahualcóyotl	•	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	10553	6 439	6 31-12-2016	01-03-2017	11,490,491.52	11,357,760.60	11,308,804.73	11,308,804.73		Metros Cuadrados	4539	4539		Validado Sin avances obs		Sin observaciones
2019	4	MEX16170100833770	15,000,000.00	15,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales.	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	10555	1 135000	0 31-12-2016	01-04-2017	15,000,000.00	14,789,140.78	14,725,394.48	14,725,394.48		Metros Cuadrados	21785.86	21785.9		Validado Sin avances obs		Sin observaciones
2019	4	MEX16170100833749	10,991,954.29	10,991,954.29	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México lii	Nezahualcóyotl		Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	10553	7 354	8 31-12-2016	01-04-2017	10,991,954.29	10,949,355.39	10,902,159.90	10,902,159.90		Metros Cuadrados	5022	5022		Validado Sin avances obs	ervaciones (	Sin observaciones
2019	4	MEX16170100833729	10,000,000.00	10,000,000.00	2016		U130-Fortalecimiento Financiero		Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	Nezahualcóyoti	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	10553	4 500	0 31-12-2016	01-04-2017	10,000,000.00	9,920,744.79	9,871,026.40	9,871,026.40	9,871,026.40	Piezas	11	11		Validado Sin avances obs		Sin observaciones
2019	4	MEX16170100833767	10,400,000.00	10,400,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero		Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	10553	9 13000	0 31-12-2016	01-04-2017	10,400,000.00	10,241,489.08	10,197,344.74	10,197,344.74		Metros Cuadrados	8709	8709		Validado Sin avances obs		Sin observaciones
2019	4	MEX16170100833743	6,720,000.00	6,720,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	10560	1 2000	0 31-12-2016	01-03-2017	6,720,000.00	6,665,435.50	6,636,705.18	6,636,705.18	.,	Metros Cuadrados	5600	5600		Validado Sin avances obs		Sin observaciones
2019	4	MEX16170100833766	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero		Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa).	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	10553	3 135000	0 31-12-2016	01-04-2017	20,000,000.00	19,757,043.63	19,671,883.96	19,671,883.96	19,671,883.96	Piezas	88	88		Validado Sin avances obs		Sin observaciones