

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX180401498764	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL U.H. ANTONIO ALZATE	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113624	5000	29-10-2018	28-12-2018	5,000,000.00	4,986,290.68	4,964,798.03	4,964,798.03	4,964,798.03	Metros Cuadrados	993.86	993.86	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301389549	8,000,000.00	8,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111884	15000	15-08-2018	03-11-2018	8,000,000.00	7,934,885.92	7,900,683.83	7,900,683.83	7,900,683.83	Lote	6	6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301389562	7,000,000.00	7,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN 3RA. ETAPA	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111894	30000	15-08-2018	09-10-2018	7,000,000.00	6,994,945.37	6,964,794.75	6,964,794.75	6,964,794.75	Metros Cuadrados	3915.52	3915.52	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180401495924	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES Y GRUPOS VULNERABLES EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO PRIMER ETAPA	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Asistencia Social	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	110551	5000	18-12-2018	31-12-2018	5,000,000.00	4,964,132.92	4,942,735.80	4,942,735.80	4,942,735.80	Metros Cuadrados	574.9	574.9	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180401498449	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL VALLE ALTO, VALLE DE ARAGÓN 1RA. SECCIÓN	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112962	154000	29-10-2018	28-12-2018	5,000,000.00	4,999,162.15	4,977,614.02	4,977,614.02	4,977,614.02	Metros Cuadrados	1188.85	1188.85	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301389539	6,000,000.00	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO PARQUE CALLE AHUEHUETE, COLONIA PRADOS DE ARAGÓN	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Asistencia Social	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111169	15000	10-07-2018	07-10-2018	6,000,000.00	5,970,198.03	5,944,464.41	5,944,464.41	5,944,464.41	Metros Cuadrados	3147.9	3147.9	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301389581	30,000,000.00	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111910	150000	15-08-2018	13-11-2018	30,000,000.00	29,674,020.45	29,546,115.17	29,546,115.17	29,546,115.17	Metros Cuadrados	54930.5	54930.5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180401496000	10,000,000.00	10,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A CALLE 40 Y DE CALLE SALVADOR ALLENDE A AV. BORDO DE XOCHIACA 1RA. ETAPA	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111889	65000	15-10-2018	24-12-2018	10,000,000.00	9,982,342.98	9,939,315.64	9,939,315.64	9,939,315.64	Metros Cuadrados	14919.5	14919.5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180301389390	10,000,000.00	10,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA NORTE	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Asistencia Social	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111157	30000	09-07-2018	17-10-2018	10,000,000.00	9,933,160.42	9,890,345.07	9,890,345.07	9,890,345.07	Metros Cuadrados	557.15	557.15	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX180401495991	8,000,000.00	8,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A AV. RIVA PALACIO Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111886	149998	15-10-2018	24-12-2018	8,000,000.00	7,980,425.92	7,946,027.53	7,946,027.53	7,946,027.53	Metros Cuadrados	4357.86	4357.86	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX180401496022	16,000,000.00	16,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 4TA ETAPA	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111906	500000	20-12-2018	31-12-2018	16,000,000.00	15,084,318.03	15,019,299.41	15,019,299.41	15,019,299.41	Metros lineales	9000	9000	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX180401502654	30,000,000.00	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113626	15000	20-11-2018	28-12-2018	30,000,000.00	29,847,626.16	29,718,972.59	29,718,972.59	29,718,972.59	Lote	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX180301389412	25,000,000.00	25,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANTITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Urbanización	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111162	26000	04-09-2018	19-11-2018	25,000,000.00	24,968,324.80	24,860,702.70	24,860,702.70	24,860,702.70	Metros Cuadrados	4370	4370	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX180401496017	6,000,000.00	6,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA A AV. TEPOZANES Y DE AV. CHIMALHUACÁN A AV. PANTITLÁN 2DA ETAPA	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111896	60000	15-10-2018	24-12-2018	6,000,000.00	5,996,781.97	5,970,933.77	5,970,933.77	5,970,933.77	Metros Cuadrados	2672	2672	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX180401497373	20,000,000.00	20,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 5TA ETAPA	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111908	500000	20-12-2018	31-12-2018	20,000,000.00	18,840,499.37	18,759,279.00	18,759,279.00	18,759,279.00	Piezas	48	48	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX180301389523	30,000,000.00	30,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA ZONA CENTRO 2DA. ETAPA	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111168	250000	10-07-2018	06-11-2018	30,000,000.00	29,857,025.74	29,728,331.65	29,728,331.65	29,728,331.65	Metros Cuadrados	54930.52	54930.5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX180301389459	15,000,000.00	15,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Transportes y vialidades	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111164	150000	09-07-2018	06-11-2018	15,000,000.00	14,932,655.85	14,868,290.92	14,868,290.92	14,868,290.92	Metros Cuadrados	29487.57	29487.6	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX180401495938	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ADOLFO LÓPEZ MATEOS; AV. BORDO DE XOCHIACA Y AV. LÓPEZ MATEOS, 3RA. ETAPA	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Agua y saneamiento	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	111159	5000	14-11-2018	28-12-2018	1,000,000.00	999,307.74	995,000.37	995,000.37	995,000.37	Metros Cuadrados	15.35	15.35	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX180401498705	15,000,000.00	15,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PLANTEL EN ESC. SEC. OFICIAL NO. 0165,	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Educación	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	112963	1239	07-11-2018	28-12-2018	15,000,000.00	14,933,543.47	14,869,174.76	14,869,174.76	14,869,174.76	Metros Cuadrados	640	640	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX180401498726	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA CENTRO	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Subsidios	Salud	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	113623	5000	29-10-2018	28-12-2018	5,000,000.00	4,990,173.96	4,968,664.58	4,968,664.58	4,968,664.58	Metros Cuadrados	774.4	774.4	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones