

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX16170100833729	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios)	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105534	5000	31-12-2016	01-04-2017	9,920,744.79	9,920,744.79	9,920,744.79	9,920,744.79	9,920,744.79	Piezas	11	11	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX16170100833770	Proyecto de inversión	15,000,000.00	14,789,140.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales.	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105551	1350000	31-12-2016	01-04-2017	#####	14,789,140.78	#####	14,789,140.78	14,789,140.78	Metros Cuadrados	21785.86	21785.86	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX16170100833737	Proyecto de inversión	11,490,491.52	11,357,760.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir.	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105536	4396	31-12-2016	01-03-2017	#####	11,357,760.60	#####	11,357,760.60	11,357,760.60	Metros Cuadrados	4539	4539	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX16170100833749	Proyecto de inversión	10,991,954.29	10,949,355.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105537	3548	31-12-2016	01-04-2017	#####	10,949,355.39	#####	10,949,355.39	10,949,355.39	Metros Cuadrados	5022	5022	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX16170100833767	Proyecto de inversión	10,400,000.00	10,241,489.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa)	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105539	130000	31-12-2016	01-04-2017	#####	10,241,489.08	#####	10,241,489.08	10,241,489.08	Metros Cuadrados	8709	8709	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX16170100833766	Proyecto de inversión	20,000,000.00	19,757,043.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa).	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105533	1350000	31-12-2016	01-04-2017	#####	19,757,043.63	#####	19,757,043.63	19,757,043.63	Piezas	88	88	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	1	MEX16170100833743	Proyecto de inversión	6,720,000.00	6,665,435.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U130-Fortalecimiento Financiero	Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I	México	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105601	20000	31-12-2016	01-03-2017	6,665,435.50	6,665,435.50	6,665,435.50	6,665,435.50	6,665,435.50	Metros Cuadrados	5600	5600	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones