

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200673137	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Amatepec-2686	-	México	Amatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE MÉXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$4,000,000	\$0	\$3,998,011	\$3,998,011	\$1,199,403	\$1,199,403	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672236	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Calle Fray Martín De Valencia, Tramo: De Calle Plaza De La Constitución A Cruz Verde.-2721		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,780,700	\$2,780,700	\$2,780,700	\$2,780,700	\$2,746,349	\$2,746,349	\$2,746,349	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672260	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Calle Hidalgo, Tramo: De Calle De La Rosa A Calle Cruz Verde-2720		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,615,100	\$3,615,100	\$3,615,100	\$3,615,100	\$3,574,761	\$3,574,761	\$3,574,761	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672511	Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero Clave 15epr0098z-2701		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,396,300	\$1,396,300	\$1,396,300	\$1,396,300	\$1,380,154	\$1,380,154	\$1,380,154	98.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672892	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Calle De La Rosa, Tramo: De Calle Del Castillo A Calle Morelos, Cad. 0+000.00 A Cad. 0+547.50-2713		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,759,900	\$1,759,900	\$1,759,900	\$1,759,900	\$1,740,346	\$1,740,346	\$1,740,346	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673101	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Laura Méndez De Cuenca, Tramo: De Avenida Hidalgo A Callejon San Francisco, De Cad. 0+000.00 A Cad. 0+310.40.-2698		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,024,800	\$1,024,800	\$1,024,800	\$1,024,800	\$1,013,407	\$1,013,407	\$1,013,407	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673306	Rehabilitación De Instalaciones De Presidencia Municipal-2723		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,811,205	\$2,811,205	\$2,811,205	98.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673437	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle San Francisco, Tramo: De Calle Abasolo A Calle Insurgentes.-2695		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,143,700	\$2,143,700	\$2,143,700	\$2,143,700	\$2,117,226	\$2,117,226	\$2,117,226	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200673851	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Camino A Santiago Cuauhtenco, Tramo: Del Cad. 1+000.00 A Cad. 2+819.00-2691		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,476,700	\$3,476,700	\$3,476,700	\$3,476,700	\$3,435,288	\$3,435,288	\$3,435,288	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673877	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Tramo: De Calle Hidalgo A Casa Ejidal, De Cad. 0+000.00 A Cad. 0+100.60-2715		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$429,900	\$429,900	\$429,900	\$429,900	\$424,516	\$424,516	\$424,516	98.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673909	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Progreso, Tramo: De Calle Independencia A Calle Xicotencatl-2709		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,813,900	\$2,813,900	\$2,813,900	\$2,813,900	\$2,779,199	\$2,779,199	\$2,779,199	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673929	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Madero, Tramo: De Calle Independencia A Calle Morelos, De Cad. 0+000.00 A Cad. 0+135.20.-2694		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$548,100	\$548,100	\$548,100	\$548,100	\$540,954	\$540,954	\$540,954	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673965	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Calle Soledad, Tramo: De Calle Morelos A Calle Reloj.-2717		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$890,500	\$890,500	\$890,500	\$890,500	\$880,569	\$880,569	\$880,569	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673999	Rehabilitación De 2 Canchas De Fútbol Rápido Ubicadas En Unidad Deportiva-2708		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,125,955	\$1,125,955	\$1,125,955	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674016	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Calle Nuevo México, Tramo Boulevard 20 De Noviembre A Calle Libertad, De Cad. 0+000.00 Al Cad. 0+362.90.-2703		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,025,919	\$1,025,919	\$1,025,919	\$1,025,919	\$1,012,819	\$1,012,819	\$1,012,819	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674029	Reencarpetao De Calle Libertad, Tramo: De Boulevard 20 De Noviembre A Calle Chapultepec-2719		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$465,988	\$465,988	\$465,988	\$465,988	\$459,962	\$459,962	\$0	98.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200674146	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Carretera Ameca-Santiago Por El Ejido Tramo: De Cad. 0+000.00 A Cad. 0+651.20.-2707		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,848,500	\$1,848,500	\$1,848,500	\$1,848,500	\$1,823,721	\$1,823,721	\$1,823,721	98.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA REPETIDA, SE INCLUYO LA INFORMACIÓN PARA QUE NO SE QUEDARA SIN REPORTE, PERO SE ESTAN DUPLICANDO \$1,848,500.00 SON 33 OBRAS AUTORIZADAS EN ESTE NIVEL.
MEX16160200674345	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Calle Progreso, Tramo: De Cad. 0+000.00 A Cad. 0+400.00-2697		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,660,200	\$1,660,200	\$1,660,200	\$1,660,200	\$1,641,764	\$1,641,764	\$1,641,764	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674380	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Carretera Ameca-Santiago Por El Ejido Tramo: De Cad. 1+290.00 A Cad. 2+073.10.-2711		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,525,800	\$2,525,800	\$2,525,800	\$2,525,800	\$2,494,902	\$2,494,902	\$2,494,902	98.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674550	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Xicotencatl, Tramo: Calle Coronel Silvestre López A Calle Madero, De Cad. 1+074.50 Al Cad. 1+735.60.-2693		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,007,600	\$3,007,600	\$3,007,600	\$3,007,600	\$2,971,254	\$2,971,254	\$2,971,254	98.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674558	Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Gabriela Mistral Clave 15epr4117y-2702		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,593,100	\$1,593,100	\$1,593,100	\$1,593,100	\$1,568,056	\$1,568,056	\$1,568,056	98.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674577	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Calle Ocampo, Tramo: De Calle Madero A Calle Popocatepetl, De Cad. 0+274.50.-2696		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$997,200	\$997,200	\$997,200	\$997,200	\$983,281	\$983,281	\$983,281	98.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674679	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico De Calle Adolfo López Mateos, Tramo: De Cad. 0+000.00 A Cad. 1+000.00-2706		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,557,800	\$3,557,800	\$3,557,800	\$3,557,800	\$3,513,955	\$3,513,955	\$3,513,955	98.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674690	Construcción De Módulo Sanitario En J.N. Miguel Hidalgo Clave 15ejn0023s-2722		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$699,800	\$699,800	\$699,800	\$699,800	\$691,279	\$691,279	\$0	98.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200674888	Construcción De Puente Vehicular En Calle Del Castillo-2704		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,138,800	\$1,138,800	\$1,138,800	\$1,138,800	\$1,125,101	\$1,125,101	\$0	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675267	Reencarpetado Con Concreto Asfáltico De Calle 20 De Noviembre, Tramo: De Av. Revolución A Plaza De La Constitución -2710		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,617,100	\$2,617,100	\$2,617,100	\$2,617,100	\$2,585,481	\$2,585,481	\$2,585,481	98.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675341	Construcción De Módulo Sanitario En J.N. Arcadio Pagaza Clave 15ejn1265w-2705		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$699,800	\$699,800	\$699,800	\$699,800	\$690,711	\$690,711	\$0	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675497	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Libertad, Tramo: De Calle Guerrero A Calle 5 De Febrero.-2714		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,345,800	\$1,345,800	\$1,345,800	\$1,345,800	\$1,330,072	\$1,330,072	\$1,330,072	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675559	Reencarpetado Con Concreto Asfáltico De Calle Xicotencatl, Tramo: De Calle Libertad A Calle Coronel Silvestre López, De Cad. 0+304.50 A Cad. 1+074.50.-2716		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,628,300	\$2,628,300	\$2,628,300	\$2,628,300	\$2,596,364	\$2,596,364	\$2,596,364	98.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675603	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Arista, Tramo: De Calle Libertad A Calle Abasolo.-2692		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,576,700	\$1,576,700	\$1,576,700	\$1,576,700	\$1,558,649	\$1,558,649	\$1,558,649	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675678	Construcción De Techumbre En Esc. Sec. Dr. Manuel Sandoval Vallarta Clave 15des0065b-2718		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,396,300	\$1,396,300	\$1,396,300	\$1,396,300	\$1,380,154	\$1,380,154	\$0	98.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675793	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Morelos, Tramo: De Calle 5 De Febrero A Calle Pino Suárez.-2699		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$258,200	\$255,131	\$255,131	\$255,131	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200675824	Bacheo En La Cabecera Municipal-2700		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$645,193	\$645,193	\$645,193	\$645,193	\$635,016	\$635,016	\$635,016	98.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675830	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De La Rosa, Tramo: De Calle Morelos A Calle Hidalgo, De Cad. 0+547.50 A Cad. 1+036.70.-2712		México	Amecameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,432,300	\$2,432,300	\$2,432,300	\$2,432,300	\$2,396,263	\$2,396,263	\$2,396,263	98.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734095	Reencarpetado Con Concreto Asfáltico De Carretera Ameca-Santiago Por El Ejido Tramo: De Cad. 0+000.00 A Cad. 0+651.20. - 1585	1585	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,848,500	\$1,848,500	\$1,848,500	\$1,823,721	\$1,823,721	\$1,823,721	98.66	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300735197	Rehabilitación De Instalaciones De Presidencia Municipal - 1586	1586	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,811,205	\$2,811,205	\$2,811,205	98.64	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. ESTA OBRA ESTA REPETIDA, SE REALIZO EL INFORME PARA QUE NO QUEDARA SIN REPORTE, PERO SE ESTA DUPLICANDO LA CANTIDAD DE \$2,850,000.00 - ESTA OBRA ESTA REPETIDA.
MEX16160200672518	Techumbre En La Escuela Primaria "Benito Juárez - Gertrudis Bocanegra" Ubicada En Calle Juárez No. 8., San Mateo Tecoloapan-2725		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$798,969	\$798,969	\$798,969	96.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672525	Construcción De Aula En La Esc. Telesecundaria Tlatoani Con C.C.T. 15dvt0129b, Calle Veracruz No. 35, México Nuevo-2729		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672629	Techumbre En La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad" Ubicada En Valladolid S/N, Los Olivos-2724		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$764,163	\$764,163	97.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672638	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Bosques Tramo De La Calle San Francisco A La Calle Lázaro Cárdenas, Prof. Cristóbal Higuera-2739		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,071,000	\$4,071,000	\$4,071,000	\$4,071,000	\$2,011,707	\$2,011,707	\$2,011,707	49.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200673130	Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica No. 150 Ubicada En Calle Argelia Y Holanda S/N. México 86-2737		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$807,977	\$807,977	\$807,977	97.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673156	Techumbre En La Escuela Primaria "Raúl Noriega Ondovilla" Ubicada En Av. Estado De México No. 14, Ahuehuetes-2728		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Lirios, Tramo De Calle Tulipán A Calle Gladiolas, Prados De Ixtacala II-2740		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,201,490	\$2,201,490	\$2,201,490	\$2,201,490	\$928,815	\$928,815	\$928,815	42.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674478	Construcción De Aula E Impermeabilización En El Jardín De Niños General Ignacio Zaragoza, Calle Felipe Ángeles S/N. Cinco De Mayo-2731		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$218,879	\$218,879	\$218,879	48.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674519	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De 16 Cm. Espesor De Calle Vicente Guerrero Tramo De Av. Sagitario A Camino Real De Calacoaya, Lomas De Guadalupe-2744		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,740,835	\$1,740,835	\$1,740,835	\$1,740,835	\$859,953	\$859,953	\$859,953	49.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674547	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ruiz Cortines, Tramo De C. Adolfo López Mateos A Av. Sagitario, Lomas De Guadalupe Ampliación-2741		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,140,590	\$2,140,590	\$2,140,590	\$2,140,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674912	Techumbre En La Escuela Primaria "Amado Nervo" Ubicada En Calle Chamizal S/N, Atizapán Centro-2727		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675690	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle El Rosal Tramo De La Calle Bosques A Calle 5, Prof. Cristóbal Higuera-2743		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,542,251	\$2,542,251	\$2,542,251	\$2,542,251	\$1,991,331	\$1,991,331	\$1,991,331	78.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160200675745	Rehabilitación De Núcleo Sanitario, Muro De Contención Y Colocación De Lámparas En Esc. Prim. "Simón Ramírez Rodríguez" Con C.C.T. 15dpr2826m, San Juan Ixtacala Plano Sur-2732		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300733721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Pedro Vera Tramo De Calle San Francisco De Asís A C. San Francisco De Asís, La Ermita - 1591	1591	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$848,283	\$848,283	\$848,283	\$848,283	\$418,518	\$418,518	49.34	\$0	8218		0.00	50.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734096	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle El Rosal Tramo De La Calle Bosques A Calle 5, Prof. Cristóbal Higuera - 1592	1592	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,542,251	\$2,542,251	\$2,542,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734984	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Bosques Tramo De La Calle San Francisco A La Calle Lázaro Cárdenas, Prof. Cristóbal Higuera - 1590	1590	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,071,000	\$4,071,000	\$4,071,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300735198	Construcción De Aula E Impermeabilización En El Jardín De Niños General Ignacio Zaragoza, Calle Felipe Ángeles S/N. Cinco De Mayo - 1588	1588	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300735557	Techumbre En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Ubicada En Tecolote No. 2, El Capulín Ampliación - 1589	1589	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300735922	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Av. Océano Atlántico Colonia Lomas Lindas Tramo De Océano Pacifico A Carretera Atizapán - Nicolás Romero, Lomas Lindas - 1593	1593	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$9,978,074	\$9,978,074	\$9,978,074	\$9,107,867	\$9,107,867	\$9,107,867	91.28	\$0	8218		0.00	89.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300735923	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Av. De Las Torres Tramo De Blvd. Ignacio Zaragoza A Prolongación Villa Real, Villa De Las Torres - 1594	1594	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$5,557,348	\$5,557,348	\$5,557,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160300736512	Techumbre En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Ubicada En Valladolid S/N, Los Olivos - 1587	1587	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		8218		0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742033	Techumbre En La Escuela Prim. Gabriela Mistral Ubicada En Av. Central N0.8 Col. Exhacienda El Pedregal	036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$512,990	\$512,990	\$512,990	\$512,990	\$478,660	\$478,660	\$478,660	93.31	\$0		Metros Cuadrados	2,571	0.00	96.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742056	Techumbre En La Escuela Prim. Raul Noriega Ondovilla Ubicada en Avenida Estado De Mexico 14	036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$476,660	\$476,660	\$476,660	96.54	\$0		Metros Cuadrados	2,473	0.00	96.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742068	Techumbre En La Escuela Secundaria Tecnica 103 Simon Ramirez Rodriguez	036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$642,850	\$642,850	\$642,850	\$642,850	\$478,660	\$478,660	\$478,660	74.46	\$0		Metros Cuadrados	3,214	0.00	96.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742076	Techumbre En La Escuela Preescolar Xilomen	036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$316,480	\$316,480	\$316,480	\$316,480	\$315,017	\$315,017	\$315,017	99.54	\$0		Metros Cuadrados	1,582	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742086	Techumbre En La Escuela Prim. Francisco I Madero	034	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$543,950	\$543,950	\$543,950	\$543,950	\$520,505	\$520,505	\$520,505	95.69	\$0		Metros Cuadrados	2,720	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742093	Techumbre En El Patio Principal Y Construcción De Cisterna En El Preescolar Anexo A La Normal	033	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$321,425	\$321,425	\$321,425	\$321,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	1,607	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742105	Techumbre En Escuela Primaria Amado Nervo	032	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	5,440	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300742139	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Lirios	030	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,177,274	\$2,177,274	\$2,177,274	\$2,177,274	\$2,016,024	\$2,016,024	\$2,016,024	92.59	\$0	Metros Cuadrados	10,886	0.00	85.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742168	Construccion De Aula En Sec. Oficial 308 Martires De Chicago	29	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$642,033	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,214	0.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742175	Construccion De Aula En La Secundaria Telesecundaria Tlatoani	29	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$490,568	\$490,568	\$490,568	55.58	\$0	Metros Cuadrados	4,426	0.00	50.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742197	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En Al Calle Gladiolas	28	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,412,971	\$706,485	\$706,485	\$706,485	50.00	\$0	Metros Cuadrados	7,072	0.00	49.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300742205	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Pedro Vera	27	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$837,036	\$837,036	\$837,036	\$837,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,195	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200672248	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En Calle Luis Donaldo Colosio-2754		México	Atzacumcul	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,242,000	\$1,228,338	\$1,228,338	\$1,228,257	\$1,228,257	\$1,228,257	\$1,228,257	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200672744	Construcción De Arco Techo En Escuela Jardín De Niños "Fernando Calderón"-2750		México	Atzacumcul	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$750,000	\$741,750	\$741,750	\$741,661	\$741,661	\$741,661	\$741,661	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200672872	Construcción De Arco Techo En Escuela Primaria "Cuahtémoc-2757		México	Atzacumcul	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$750,000	\$741,750	\$741,750	\$739,218	\$739,218	\$739,218	\$739,218	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200673142	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo-2760		México	Atzacmulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,400,000	\$3,362,600	\$3,362,600	\$3,355,580	\$3,355,580	\$3,355,580	\$3,355,580	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200673441	Construcción De Arco Techo En Escuela Primaria "Miguel Hidalgo"-2751		México	Atzacmulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$750,000	\$741,750	\$741,750	\$740,351	\$740,351	\$740,348	\$740,348	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200673615	Construcción De Centro Hípico Regional-2752		México	Atzacmulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,400,000	\$4,351,600	\$4,351,600	\$4,350,988	\$4,350,988	\$4,350,988	\$4,350,988	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200673698	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En Calle Juan Monroy Pérez-2755		México	Atzacmulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,284,000	\$2,258,876	\$2,258,876	\$2,258,117	\$2,258,117	\$2,258,117	\$2,258,117	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200674579	Construcción De Arco Techo En Escuela Primaria "Josefa Ortíz De Dominguez"-2749		México	Atzacmulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$674,000	\$666,586	\$666,586	\$666,139	\$666,139	\$666,139	\$666,139	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200674745	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre-2758		México	Atzacmulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,284,867	\$1,284,867	\$1,276,844	\$1,276,844	99.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200675057	Construcción De Arco Techo En Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza"-2756		México	Atzacmulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$750,000	\$741,750	\$741,750	\$741,567	\$741,567	\$741,567	\$741,567	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200675925	Construcción De Arco Techo En Escuela Jardín De Niños "Profr. Héctor González González"-2759		México	Atzacmulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$589,921	\$589,921	\$589,921	\$589,921	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300735366	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En Calles Samuel López Sierra-Geranos-Venustiano Carranza - 1597	1597	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,966,931	\$2,966,931	\$2,966,931	\$2,966,931	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300735924	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En Calle Maximino Montiel Flores - 1595	1595	México	Atlacomulco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$5,043,900	\$5,043,900	\$5,042,671	\$5,042,671	\$5,042,671	\$5,042,671	99.98	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200672288	Construcción De Pavimento Hidraulico Las Animas	FORTAL ECE-08-2016	México	Chapa de Mota	Las Ánimas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y D.U.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$392,679	\$392,679	\$392,679	\$392,679	\$201,796	\$201,796	51.39	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672663	Construcción De Pavimento Hidráulico El Puerto	FORTAL ECE-07-2016	México	Chapa de Mota	El Puerto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$491,698	\$491,698	\$491,698	\$491,698	\$4,097	\$4,097	0.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160200673248	Construcción De Pavimento Hidráulico El Quinte	FORTAL ECE-06-2016	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y DU	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$460,860	\$452,090	\$452,090	\$452,090	\$452,090	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	406	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673310	Pavimento Hidraulico Camino Viejo A La Hacienda San Felipe Coamango	FORTAL ECE-05-2016	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,870,000	\$1,846,681	\$1,846,681	\$1,846,681	\$1,846,681	\$458,602	\$458,602	24.83	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre.
MEX16160200673718	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Del Ejercito Del Trabajo Chapa De Mota	FORTAL ECE-04-2016	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y D.U.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$291,219	\$291,219	48.54	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673076	Continuación De Pavimento Hidraulico En Calle De Los Pinos San Felipe Coamango	FORTAL ECE-03-2016	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y D.U.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$577,971	\$577,971	\$577,971	\$577,971	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,638	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160400823261	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Esc. Primaria Federal Héroes De La Independencia Tm C.C.T. 15dpr2431b, Comunidad De San Gabriel, Chapa De Mota, Mex.	FORTAL ECE-02-2016	México	Chapa de Mota	San Gabriel	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS Y D.U.	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$560,320	\$560,320	\$560,320	\$560,320	\$560,320	\$560,320	93.39	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400823338	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica Esc. Primaria Federal Netzahualcóyotl Tm C.C.T. 15dpr0999q Comunidad De San Juan Tuxtepec, Chapa De Mota, Mex.	FORTAL ECE-01-2016	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Obras Publicas y Chapa de Mota	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$593,157	\$593,157	\$593,157	\$593,157	\$593,157	\$593,157	98.86	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672349	Modernización De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal-2790		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,707,758	\$6,461,037	\$6,461,037	\$6,461,037	\$6,461,037	\$6,461,037	\$6,461,037	\$6,461,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CUARTO TRIMESTRE / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672473	Rehabilitación Del Primer Cuadro En La Cabecera Municipal-2789		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,335,230	\$1,290,351	\$1,290,351	\$1,290,351	\$1,290,351	\$1,290,351	\$1,290,351	\$1,290,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CUARTO TRIMESTRE / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672562	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Camino A San Pedro-2791		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,576,836	\$5,252,590	\$5,252,590	\$5,252,590	\$5,252,590	\$5,252,590	\$5,252,590	\$5,252,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CUARTO TRIMESTRE / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675498	Reencarpetado De Concreto Asfáltico En Calle Paseo Del Águila, Santa Teresa Iv-2793		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,160,705	\$5,818,522	\$5,818,522	\$5,818,522	\$5,818,522	\$5,818,522	\$5,818,522	\$5,818,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CUARTO TRIMESTRE / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675812	Rehabilitación Del Primer Cuadro De San Miguel Jagüeyes-2792		México	Huehuetoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$219,471	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CUARTO TRIMESTRE / Física: CUARTO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200683133	Construcción De Pavimentación, Introducción De Drenaje E Introducción De Agua Potable En La Calle Hidalgo	103976	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ixtapan de la sal	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,889,112	\$9,889,112	\$9,889,112	\$9,889,112	99.99	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200683141	Modernización De Camino Existente De La Colonia Ixtapita En El Municipio De Ixtapan De La Sal	103977	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Ixtapan de la sal	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,889,258	\$9,889,258	\$9,889,258	99.99	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX16160200683147	Construcción De Pavimentación Del Camino De Llano De La Unión A Llano De San Juan	103978	México	Ixtapan de la Sal	Llano de la Unión Rural		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de Ixtapan de la sal	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$4,945,001	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,944,704	\$4,944,704	\$4,944,704	99.99	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX16160200675049	Rehabilitación De Plaza Cultural En La Cabecera Municipal.-2963		México	Luvianos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,037,727	\$3,004,312	\$3,004,312	\$3,004,312	\$3,004,312	\$3,004,312	\$3,004,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200664070	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Av. Primavera	103967	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,527,906	\$2,527,906	\$2,527,906	\$2,346,803	97.23	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666160	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Calle Saturno, Minas Del Tecolote.	103965	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,297,598	\$2,297,598	\$2,297,598	\$2,287,803	99.90	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666164	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico De Los Circuitos Pintores-Ciudadanos-Cívico-Historiadores Y Músicos (Primera Etapa)	103962	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,327,818	\$9,327,818	\$9,327,818	\$7,633,561	95.18	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666444	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico Del Circuito Ingenieros-Circuito Oradores (1era Etapa), Naucalpan De Juárez	103963	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,150,000	\$9,150,000	\$9,150,000	\$9,009,665	\$9,009,665	\$9,006,665	\$8,971,264	98.43	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200666455	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Circuito Centro Comercial, Naucalpan De Juárez	103964	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,595,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200666473	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento De Concreto Hidráulico En Paseo De Echegaray (1era Etapa), Naucalpan De Juárez	103966	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,600,000	\$7,600,000	\$7,600,000	\$7,523,315	\$7,523,315	\$7,523,315	\$7,150,327	98.99	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672206	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831	103961	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$8,040,570	\$7,780,819	\$2,334,246	\$2,334,246	\$2,334,246	28.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672342	Construcción De Ciclovia En Las Avenidas Victor, Nuestra Señora De Lourdes Y 4ta. Avenida En El Tramo De Av. Nezahualcóyotl A Lázaro Cárdenas.-2823	103953	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,880,110	\$9,620,012	\$8,846,150	\$8,846,150	\$8,846,150	88.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672381	Construcción De Ciclovia En La Avenida Lázaro Cárdenas Y Av. Tepozanes Comunicando A Calle Norteñas, Cielito Lindo, Av. 8 Y Av. Jhon F. Kennedy.-2828	103958	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,791,100	\$9,484,901	\$2,845,470	\$2,845,470	\$2,845,470	28.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016
MEX16160200673283	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlán.-2824	103954	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,274,700	\$2,271,629	\$1,319,010	\$1,319,010	\$1,319,010	57.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673486	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	103955	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,455,866	\$2,836,760	\$2,836,760	\$2,836,760	28.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674594	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	103960	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,449,962	\$6,527,176	\$6,527,176	\$6,527,176	66.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675067	Construcción De Ciclovia En Av. Nezahualcóyotl Y 4ta. Avenida Tramo De Calle 10 A Av. Nezahualcóyotl.-2829	103959	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,980,000	\$9,880,000	\$9,870,220	\$9,769,656	\$9,376,408	\$9,376,408	\$9,376,408	94.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160200675465	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún.-2822	103952	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,648,436	\$6,265,543	\$6,265,543	\$6,265,543	63.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200675482	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826	103956	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,483,181	\$3,791,450	\$3,791,450	\$3,791,450	38.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	103957	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,395,500	\$9,350,949	\$2,805,285	\$2,805,285	\$2,805,285	29.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016	
MEX16160200673126	Construcción De Puente Vehicular En La Calle 5 De Mayo De La Comunidad De San José Tlacotitlán-2841		México	Ozumba	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$986,930	\$986,930	\$986,930	\$986,930	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673294	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Morelos De C. Niño Perdido Al Cadenamiento 0+300 La Comunidad De Santiago Mamalhuazuca-2840		México	Ozumba	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,464,473	\$2,464,473	\$2,464,473	\$2,464,473	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673777	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 5 De Mayo De Calle Nacional Al Cadenamiento 0+300 De La Comunidad San José Tlacotitlán-2843		México	Ozumba	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,471,286	\$2,471,286	\$2,471,286	\$2,471,286	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200675185	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cuautitlán Del Cadenamiento 0+200 Al 0+400 En La Comunidad De San Vicente Chimalhuacán, Municipio De Ozumba De Alzate, Estado De México.-2842		México	Ozumba	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,976,779	\$1,976,779	\$1,976,779	\$1,976,779	\$1,976,779	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200675455	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cuautitlán De La Cruz Al Cadenamiento 0+200 En La Comunidad De San Vicente Chimalhuacán, Municipio De Ozumba De Alzate, Estado De México.-2839		México	Ozumba	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,975,612	\$1,975,232	\$1,975,232	\$1,975,232	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734468	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Ozumba - 1615	1615	México	Ozumba	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,000,000	\$0	\$3,999,214	\$3,999,214	\$1,199,764	\$1,199,764	29.99	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300735929	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Morelos De C. Niño Perdido Al Cadenamiento 0+300 La Comunidad De Santiago Mamalhuazuca - 1616	1616	México	Ozumba	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,464,473	\$2,464,473	\$2,464,473	\$2,464,473	99.68	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734469	Rehabilitación De Estancia Infantil - 1618	1618	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES	Salud	En Ejecución	2016		\$310,942	\$310,942	\$310,942	\$310,942	\$310,942	\$310,942	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE, EN EL AVANCE FINANCIERO SE CONSIDERO EL IMPORTE TOTAL SIN
MEX16160200673208	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Los Pinos, Col. Rancho Jesús María-2854		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674211	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Cerrada Los Ruiz, Col. El Quinte-2860		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$670,000	\$662,630	\$662,630	\$662,630	\$662,630	\$662,630	\$662,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674457	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Encinos, Col. El Capulín-2857		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674752	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 1o De Mayo, Col. Loma Del Perdón-2856		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200675075	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Allende, Col. El Capulín-2853		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,260,000	\$1,246,140	\$1,246,140	\$1,246,140	\$1,246,140	\$1,246,140	\$1,246,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675189	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero, Col. El Centro-2859		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	\$890,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675444	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Col. El Atorón-2855		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,520,000	\$2,492,280	\$2,492,280	\$2,492,280	\$2,492,280	\$2,492,280	\$2,492,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675579	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle General Jesús González Ortega, Col. Loma Del Perdón-2858		México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672148	Construcción De Pavimento De Concreto De 15cm De Espesor En Calle Baja California., Primera Etapa-2883		México	Tepetitlpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$551,211	\$545,148	\$545,148	\$545,148	\$545,148	\$545,148	\$545,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672221	Pavimentación A Base De Empedrado Con Piedra Cortada En Av. Morelos De Calle Zacatecas A Calle 2 De Marzo, Segunda Etapa.-2875		México	Tepetitlpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,235,008	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672523	Construcción De Un Aula Tipo Regional En Escuela Decima Musa-2878		México	Tepetitlpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$475,000	\$468,507	\$468,507	\$468,507	\$468,507	\$468,507	\$468,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672747	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Chapultepec, De Calle San Esteban A Calle Independencia -2874		México	Tepetitlpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,235,008	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200672805	Rehabilitación De Aulas En Preparatoria No. 29-2881		México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$270,000	\$267,030	\$267,030	\$267,030	\$267,030	\$267,030	\$267,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673557	Cambio De Luminarias Por Tipo Led Para Ahorro En El Consumo De Energía En Escuela Primaria Benito Juárez -2876		México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$325,000	\$321,215	\$321,215	\$321,215	\$321,215	\$321,215	\$321,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673553	Repavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Morelos.-2877		México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$551,211	\$544,971	\$544,971	\$544,971	\$544,971	\$544,971	\$544,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673923	Construcción De Pavimento De Concreto De 15cm De Espesor En Calle Felipe Neri-2882		México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$879,603	\$868,761	\$868,761	\$868,761	\$868,761	\$868,761	\$868,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673933	Rehabilitación De Av. Nacional-2873		México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,404,030	\$1,388,586	\$1,388,586	\$1,388,586	\$1,388,586	\$1,388,586	\$1,388,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675028	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Octavio Paz C.C.T. 15epr4758s.-2880		México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$221,455	\$208,287	\$208,287	\$208,287	\$208,287	\$208,287	\$208,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734470	Construcción De Teatro Al Aire Libre Y Techumbre En La Plaza Cívica Benito Juárez - 1625	1625	México	Tepetlixpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$987,942	\$987,942	\$987,942	\$987,942	\$987,942	\$987,942	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DE OBRA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673563	Pavimentación De Calle Pablo Neruda-2886		México	Tepotzotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,211,854	\$1,198,523	\$1,198,523	\$1,198,523	\$1,171,627	\$1,171,627	\$1,171,627	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160200673778	Pavimentación En Calle Margaritas 1ra Etapa-2884		México	Tepotzotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$991,775	\$979,694	\$979,694	\$979,694	\$956,890	\$956,890	\$956,890	97.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674384	Pavimentación E Introducción De Agua Rodada En Calle Cantaros-2885		México	Tepotzotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,425,649	\$1,398,014	\$1,398,014	\$1,398,014	\$1,365,474	\$1,365,474	\$1,365,474	97.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar	
MEX16160200674855	Pavimentación En Calle Mariano Galván Rivera-2887		México	Tepotzotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,370,723	\$1,348,988	\$1,348,988	\$1,348,988	\$1,317,589	\$1,317,589	\$1,317,589	97.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200672303	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Tecnica Tlacaehel-2893	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$840,341	\$840,341	\$840,341	\$840,341	\$840,341	\$840,341	\$840,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200672766	Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Iluminacion, Red De Drenaje De Calle Aztecas-2916	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,596,386	\$4,596,386	\$4,596,386	\$4,596,386	\$4,596,386	\$4,596,386	\$4,596,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200672788	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle Tezontla-2897	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$591,436	\$591,436	\$591,436	\$591,436	\$591,436	\$591,436	\$591,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673016	Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Venustiano Carranza De C. Mariano Ruiz A Fracc. Quintas Del Valle -2925	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,205,791	\$8,205,791	\$8,205,791	\$8,205,791	\$8,205,791	\$8,205,791	\$8,205,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673030	Construcción De Línea De Conducción De Aguas Residuales Sobre El Margen Del Río San Bernardino-2901	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,087,047	\$1,087,047	\$1,087,047	\$1,087,047	\$1,087,047	\$1,087,047	\$1,087,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160200673064	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Belizario Dominguez-2914	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$486,129	\$486,129	\$486,129	\$486,129	\$486,129	\$486,129	\$486,129	\$486,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673079	Rehabilitación De Tubo De Drenaje Sanitario Y Repavimentación De Andador 1, 3, Y 4 Entre Calle Raul Anguiano Y Calle David Alfaro Siquieros-2924	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,487,473	\$2,487,473	\$2,487,473	\$2,487,473	\$2,487,473	\$2,487,473	\$2,487,473	\$2,487,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673268	Ampliación De Vialidad A Cuatro Carriles Del Camino A Molino De Flores De Av. Hidalgo A Cadenamiento 0 422.-2909	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,252,640	\$5,252,640	\$5,252,640	\$5,252,640	\$5,252,640	\$5,252,640	\$5,252,640	\$5,252,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673370	Pavimentación Guarniciones Y Banquetas De Calle Mariano Matamoros -2896	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,174,606	\$2,174,606	\$2,174,606	\$2,174,606	\$2,174,606	\$2,174,606	\$2,174,606	\$2,174,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673454	Pavimentación De Calle 5 De Febrero Entre Calle Resurrección A Calle Independencia-2927	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,469,570	\$2,469,570	\$2,469,570	\$2,469,570	\$2,469,570	\$2,469,570	\$2,469,570	\$2,469,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673458	Construcción De Explanada En Auditorio-2920	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$491,206	\$491,206	\$491,206	\$491,206	\$491,206	\$491,206	\$491,206	\$491,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673624	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Primaria Germán García Salgado-2919	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,581,830	\$1,581,830	\$1,581,830	\$1,581,830	\$1,581,830	\$1,581,830	\$1,581,830	\$1,581,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673772	Ampliación Y Reencarpetao De Calle Palmas Del Ahuehete A Calle Tenerife-2907	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,893,479	\$4,893,479	\$4,893,479	\$4,893,479	\$4,893,479	\$4,893,479	\$4,893,479	\$4,893,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX16160200673816	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable-2908	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,482,048	\$1,482,048	\$1,482,048	\$1,482,048	\$1,482,048	\$1,482,048	\$1,482,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200673859	Construccion De Drenaje Pluvial, Alumbrado Publico Y Señalamiento Horizontal En Camino Al Molino De Flores Y Av. Hidalgo, Construcciones De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hidalgo Entre Manuel Gonzalez Y Valle Santa Cruz-2926	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,866,489	\$1,814,880	\$1,814,880	\$1,814,880	\$1,814,880	\$1,814,880	\$1,814,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200673956	Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De Calle Que Comunica A Lomas De Cocoyoc Con San Luis Huexotla-2899	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,334,326	\$1,334,326	\$1,334,326	\$1,334,326	\$1,334,326	\$1,334,326	\$1,334,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200674060	Reencarpetado E Iluminacion Led De Boulevard Jiménez Cantú, De Calle Juárez Al Ahuehuete-2932	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,865,200	\$2,865,200	\$2,865,200	\$2,865,200	\$2,865,200	\$2,865,200	\$2,865,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200674140	Construccion De Drenaje Pluvial En Av. 16 De Septiembre-2930	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$640,338	\$640,338	\$640,338	\$640,338	\$640,338	\$640,338	\$640,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200674180	Construccion De Guarniciones, Banquetas, Repavimentacion Asfáltica Y Alumbrado Publico De Avenida Emiliano Zapata, De Calle Fray Pedro De Gante A Carrada Josefa Ortiz-2911	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,328,992	\$5,328,992	\$5,328,992	\$5,328,992	\$5,328,992	\$5,328,992	\$5,328,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200674240	Construccion De Guarniciones Y Ampliacion De Banquetas En Calle Juárez De Calle Manuel Gonzalez A Calle Colon-2905	-	México	Texcoco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$543,563	\$543,563	\$543,563	\$543,563	\$543,563	\$543,563	\$543,563	\$543,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160200674293	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Guarniciones De Calle Potreros (Circuito) -2912	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$988,475	\$988,475	\$988,475	\$988,475	\$988,475	\$988,475	\$988,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674310	Segunda Etapa De La Construcción De La Red De Drenaje Y Pavimentación De La Calle Cantera-2923	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,940,780	\$4,940,780	\$4,940,780	\$4,940,780	\$4,940,780	\$4,940,780	\$4,940,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674403	Ampliacion De Vialidad A Cuatro Carriles De Av. Hidalgo De Allende A Cruz Roja, La Conchita-2929	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,099,600	\$2,099,600	\$2,099,600	\$2,099,600	\$2,099,600	\$2,099,600	\$2,099,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674417	Reencarpetado, Guarniciones Y Ampliación De Banquetas En Calle Fray Pedro De Gante De Calle Manuel Gonzalez A Calle Colon-2904	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,087,537	\$1,087,537	\$1,087,537	\$1,087,537	\$1,087,537	\$1,087,537	\$1,087,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674443	Construccion De Guarniciones, Banquetas, Repavimentacion Asfaltica Y Alumbrado Publico De Avenida Emiliano Zapata, De Cerrada Josefa Ortiz A Esfir-2895	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,267,566	\$4,267,566	\$4,267,566	\$4,267,566	\$4,267,566	\$4,267,566	\$4,267,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674497	Construccion De Guarniciones, Banquetas, Repavimentacion Asfaltica Y Alumbrado Publico De Avenida Emiliano Zapata, De La Calle Juarez Sur A Calle Fray Pedro De Gante-2933	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,779,871	\$2,779,871	\$2,779,871	\$2,779,871	\$2,779,871	\$2,779,871	\$2,779,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674650	Rehabilitacion De Las Vialidades Nezahualcoyotl, Calle Porfirio Diaz Y Andador De Telefonos - 2902	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,037,218	\$4,037,218	\$4,037,218	\$4,037,218	\$4,037,218	\$4,037,218	\$4,037,218	\$4,037,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674673	Ampliacion De Vialidad A Cuatro Carriles De Av. Hidalgo De Manuel Gonzalez A Av. Morelos, Valle De Santa Cruz-2918	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,194,778	\$2,194,778	\$2,194,778	\$2,194,778	\$2,194,778	\$2,194,778	\$2,194,778	\$2,194,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200675005	Reencarpetao De La Calle Francisco I. Madero De La Carretera Federal Los Reyes Texcoco A Calle Juarez-2898	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,844,039	\$2,844,039	\$2,844,039	\$2,844,039	\$2,844,039	\$2,844,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
MEX16160200675021	Construccion De Jardin Comunitario-2913	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,667,688	\$2,667,688	\$2,667,688	\$2,667,688	\$2,667,688	\$2,667,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
MEX16160200675307	Construccion De Guarniciones, Banquetas, Repavimentacion Asfáltica Y Alumbrado Publico De Avenida Emiliano Zapata, De Esfir A Carretera Lechería Texcoco-2931	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,182,979	\$5,182,979	\$5,182,979	\$5,182,979	\$5,182,979	\$5,182,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
MEX16160200675551	Intersección Vial A Nivel Y Retorno En El Cruce De Palmas Y Boulevard Jimenez Cantu-2903	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$444,116	\$444,116	\$444,116	\$444,116	\$444,116	\$444,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
MEX16160200675643	Pavimentación De Concreto Hidraulico De Calle Alcanfores, De Carretera Fedral Los Reyes- Texcoco A C. Mariano Ruiz - 2922	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,497,698	\$4,497,698	\$4,497,698	\$4,497,698	\$4,497,698	\$4,497,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
MEX16160200675744	Construccion De Drenaje Pluvial Y Reencarpetao De Calle Abasolo De Calle Moctezuma A Calle Juarez- 2894	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,411,464	\$2,411,464	\$2,411,464	\$2,411,464	\$2,411,464	\$2,411,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
MEX16160200675754	Iluminación Del Boulevard Chapingo De La Av. Ursulo Galvan A Boulevard Jimenez Cantu-2910	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,480,539	\$1,480,539	\$1,480,539	\$1,480,539	\$1,480,539	\$1,480,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
MEX16160200675857	Ampliacion De Vialidad A Cuatro Carriles De Av. Hidalgo De Av. Morelos A Av. Allende, Villas De San Sebastian-2928	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,183,225	\$4,183,225	\$4,183,225	\$4,183,225	\$4,183,225	\$4,183,225	\$4,183,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 184

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200675918	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo-2915	-	México	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,246,001	\$1,246,001	\$1,246,001	\$1,246,001	\$1,246,001	\$1,246,001	\$1,246,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674031	Pavimentación Y Obras Complementarias Calle Oro Tramo De Cuautitlan Izacili A 2da De Temoaya Colonia Solidaridad 2da Seccion -2952	FORTAL ECE-001-2016	México	Tultitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$600,252	\$600,252	\$600,252	85.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.75	Financiera: / Física: / Registro: COL SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.