

Total: 77

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170300965300	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm. 0023) (Obra Nueva), Almoloya De Alquisiras	101493	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,250,000	\$7,415,887	\$7,415,887	\$7,415,886	\$7,197,156	\$7,197,156	\$0	97.05	\$0	Otros	6,000	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX16170300965340	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm. 0029) (Obra Nueva), Almoloya Del Río	101494	México	Almoloya del Río	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,250,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,439,530	\$7,417,495	\$7,417,495	\$0	98.90	\$0	Otros	6,000	0.00	100.00	Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673137	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Amatepec-2686	2232932	México	Amatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,998,011	\$3,998,011	\$3,998,011	\$3,998,011	\$2,661,756	\$2,661,756	66.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672518	Techumbre En La Escuela Primaria "Benito Juárez - Gertrudis Bocanegra" Ubicada En Calle Juárez No. 8., San Mateo Tecolapan-2725	2254152	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$825,000	\$814,046	\$814,046	\$814,046	\$814,016	\$814,016	\$814,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16160200672525	Construcción De Aula En La Esc. Telesecundaria Tlatoni Con C.C.T. 15dtv0129b, Calle Veracruz No. 35, México Nuevo-2729	2254620	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$895,000	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$882,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16160200672629	Techumbre En La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad" Ubicada En Valladolid S/N, Los Olivos-2724	2254965	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$780,000	\$814,874	\$814,874	\$814,874	\$770,098	\$770,098	\$770,098	94.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16160200672638	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Bosques Tramo De La Calle San Francisco A La Calle Lázaro Cárdenas, Prof. Cristóbal Higuera-2739	2253347	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,071,000	\$4,023,415	\$4,023,415	\$4,023,415	\$4,023,415	\$4,023,415	\$4,023,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16160200673130	Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica No. 150 Ubicada En Calle Argelia Y Holanda S/N, México 86-2737		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$825,000	\$814,874	\$814,874	\$814,874	\$814,874	\$814,874	\$814,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16160200673156	Techumbre En La Escuela Primaria "Raúl Noriega Ondovilla" Ubicada En Av. Estado De México No. 14, Ahuehuetes-2728	2253798	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$493,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Lirios, Tramo De Calle Tulipán A Calle Gladiolas, Prados De Ixtacala I-2740	2253212	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,201,490	\$2,177,273	\$2,177,273	\$2,177,273	\$2,145,303	\$2,145,303	\$2,145,303	98.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16160200674519	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De 16 Cm. Espesor De Calle Vicente Guerrero Tramo De Av. Sagitario A Camino Real De Calacoaya, Lomas De Guadalupe-2744	2253016	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,740,835	\$1,719,906	\$1,719,906	\$1,719,906	\$1,683,984	\$1,683,984	\$1,683,984	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 77

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200674912	Techumbre En La Escuela Primaria "Amado Nervo" Ubicada En Calle Chamizal S/N, Atizapán Centro-2727	2253932	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,085,984	\$1,085,984	\$1,085,984	\$1,085,984	\$1,085,984	\$1,085,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16160200675690	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle El Rosal Tramo De La Calle Bosques A Calle 5, Prof. Cristóbal Higuera-2743	2253102	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,542,251	\$2,513,113	\$2,513,113	\$2,513,113	\$2,513,113	\$2,513,113	\$2,513,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200675745	Rehabilitación De Núcleo Sanitario, Muro De Contención Y Colocación De Lámparas En Esc. Prim. "Simón Ramírez Rodríguez" Con C.C.T. 15dpr2826m, San Juan Ixtacala Plano Sur-2732	2255732	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,066,354	\$1,066,354	\$1,066,354	\$808,233	\$808,233	\$808,233	75.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300733721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Pedro Vera Tramo De Calle San Francisco De Asís A C. San Francisco De Asís, La Ermita - 1591	1591	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$837,036	\$837,036	\$837,036	\$801,139	\$801,139	\$801,139	95.71	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300735922	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Av. Océano Atlántico Colonia Lomas Lindas Tramo De Océano Pacífico A Carretera Atizapán - Nicolás Romero, Lomas Lindas - 1593	1593	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$9,881,224	\$9,881,224	\$9,881,224	\$9,845,198	\$9,845,198	\$9,845,198	99.64	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:	
MEX16170200883334	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Gladiolas Tramo De La Calle Lirios A Calle Rosas Col Prados De Ixtacala	103999	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,198,579	\$1,198,579	\$1,198,579	84.83	\$0	Metros Cuadrados	7,072	0.00	85.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX16170200883490	Techumbre En La Escuela Preescolar Xilomen Ubicada En La Calle Manuel Doblado Sn Col Emiliano Zapata Ampliación	103995	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$316,385	\$316,385	\$316,385	\$316,385	\$316,385	\$316,385	\$316,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,582	0.00	100.00	Financiera: obras terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16170200883503	Techumbre En La Escuela Primaria Francisco J Madero Ubicada En Tecolote NO.2 En La Col. Ampliación El Capulín	103994	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$543,446	\$543,446	\$543,446	\$543,446	\$543,446	\$543,446	\$543,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,720	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro:
MEX16170200883512	Techumbre En El Patio Principal Y Construcción De Cisterna En El Preescolar Anexo A La Normal Ubicada En Avenida Ruis Cortines Y Calle Municipio Libre Sn Lomas De Atizapan	103982	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$320,926	\$320,926	\$320,926	\$320,926	\$320,926	\$320,926	\$320,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,607	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16160200675290	Construcción De Una Biblioteca Digital En Axapusco-2762	2232504	México	Axapusco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,351	\$3,999,351	\$3,999,351	\$3,999,351	\$3,992,820	\$3,992,820	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300734654	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Calimaya - 1599	1599	México	Calimaya	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,674,668	\$3,674,668	\$3,674,668	\$3,674,668	\$3,674,666	\$3,674,666	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:	

Total: 77

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX16160200675609	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Capulhuac-2764	2229590	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,974,189	\$3,974,189	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
MEX16160200674360	Construir Una Biblioteca Pública En Chalco-2767	2231630	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,055,612	\$4,998,452	\$4,998,452	\$4,998,452	\$4,998,452	\$1,499,536	\$1,499,536	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
MEX16160200674778	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Chapa De Mota-2776	2231836	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$4,044,489	\$4,044,489	\$4,044,489	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. El Municipio no cuenta con información de contratación ni financiera ya que en su momento se solicitó a la institución ejecutora sin recibir nada a la fecha.	
MEX16160200672180	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Chiconcuac-2777	2231073	México	Chiconcuac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,998,952	\$3,998,952	\$3,998,952	\$3,879,464	\$3,879,464	97.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
MEX16160200673916	Construir Una Biblioteca Pública En Coatepec Harinas-2766	2231570	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,088,979	\$4,998,660	\$4,998,660	\$4,998,660	\$4,998,660	\$2,675,443	\$2,675,443	53.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160200674525	Adoquinado De Andador Londres, Col. Centro Urbano-2961	2182678	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,008	\$445,008	\$445,008	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160200673641	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Jiquipilco-2803	2232138	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,995,883	\$3,995,883	\$3,995,883	\$3,995,883	\$3,995,882	\$3,995,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160200674570	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Joquicingo-2805	2231013	México	Joquicingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,820	\$3,999,820	\$3,999,820	\$3,999,820	\$3,515,499	\$3,515,499	87.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16170300965366	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Areas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0402) (Obra Nueva), Joquicingo	101496	México	Joquicingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,250,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,425,918	\$7,417,500	\$7,417,500	\$0	98.90	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: Obra finalizada / Física: Obra finalizada / Registro:
MEX16160200673711	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Mexicaltzingo-2813	2230953	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,996,256	\$3,996,256	\$3,996,256	\$3,996,256	\$1,624,035	\$1,198,877	40.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX16160200672206	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tezozanec Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831	2256342	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$8,130,000	\$7,780,819	\$7,747,281	\$7,747,281	\$7,747,281	95.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducido al Tercer Trimestre del 2017.

Total: 77

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX16160200673486	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	2256509	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,455,866	\$8,443,376	\$8,443,376	\$8,443,376	86.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674594	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco.-2830	2246117	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,449,962	\$9,409,229	\$9,409,229	\$9,409,229	96.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675482	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826	2245522	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,483,181	\$8,527,573	\$8,527,573	\$8,527,573	87.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	2256817	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,350,949	\$5,932,027	\$5,932,027	\$5,932,027	62.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675766	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Otumba-2834	2231133	México	Otumba	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,356	\$3,999,356	\$3,999,356	\$3,999,356	\$3,992,655	\$3,992,655	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Fisica: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674850	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Otzolapan-2835	2230893	México	Otzolapan	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,889,996	\$3,889,996	\$3,889,996	\$3,889,996	\$3,557,425	\$3,557,425	91.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Fisica: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300734468	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Ozumba - 1615	1615	México	Ozumba	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,999,214	\$3,999,214	\$3,999,214	\$3,999,214	\$2,427,902	\$2,427,902	60.71	\$0	8218	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Fisica: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16170300965439	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Areas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0645) (Obra Nueva), San Simón De Guerrero	101503	México	San Simón de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,117,500	\$7,387,469	\$7,387,469	\$7,387,469	\$5,700,597	\$5,700,597	\$0	77.17	\$0	Otros	3,500	0.00	90.00	Financiera: Obra en proceso / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674936	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Soyaniquilpan De Juárez-2861	2230015	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,464	\$3,999,464	\$3,999,464	\$3,999,464	\$3,958,825	\$3,958,825	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675875	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Tejupilco-2865	2229920	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673178	Construcción De Una Biblioteca Digital En Temascaltepec-2867	2231776	México	Temascaltepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,997,698	\$3,997,698	\$3,997,698	\$3,997,698	\$3,409,062	\$3,409,062	85.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Fisica: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170300965559	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Areas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm. 0704) (Obra Nueva), Temascaltepec	101505	México	Temascaltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,350,316	\$7,350,316	\$7,350,316	\$7,350,316	\$6,703,364	\$6,703,364	\$0	91.20	\$0	Otros	3,500	0.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300965492	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Areas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm. 0735) (Obra Nueva), Teoloyucan	101500	México	Teoloyucan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,417,500	\$7,470,997	\$7,470,997	\$7,470,997	\$7,378,001	\$7,378,001	\$0	98.76	\$0	Otros	6,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300965581	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Areas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0740) (Obra Nueva), Teotihuacán	101507	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,417,500	\$7,237,030	\$7,237,030	\$7,237,030	\$7,229,479	\$7,229,479	\$0	99.90	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX16160200672523	Construcción De Un Aula Tipo Regional En Escuela Decima Musa-2878	2265526	México	Tepetitxpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$475,000	\$468,507	\$468,507	\$468,507	\$468,507	\$468,507	\$468,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672747	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Chapultepec, De Calle San Esteban A Calle Independencia -2874	2265798	México	Tepetitxpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,235,008	\$1,121,423	\$1,121,423	\$1,121,423	\$1,121,423	\$1,121,423	\$1,121,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra
MEX16160200672805	Rehabilitación De Aulas En Preparatoria No. 29-2881	2265251	México	Tepetitxpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$270,000	\$267,030	\$267,030	\$267,030	\$267,030	\$267,030	\$267,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200673357	Cambio De Luminarias Por Tipo Led Para Ahorro En El Consumo De Energia En Escuela Primaria Benito Juárez -2876	2265463	México	Tepetitxpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$325,000	\$321,215	\$321,215	\$321,215	\$321,215	\$321,215	\$321,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: registro de avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673553	Repavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Morelos.-2877	2265860	México	Tepetitxpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$551,211	\$544,971	\$544,971	\$544,971	\$544,971	\$544,971	\$544,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: registro de avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673923	Construcción De Pavimento De Concreto De 15cm De Espesor En Calle Felipe Neri-2882	2265108	México	Tepetitxpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$879,603	\$868,761	\$868,761	\$868,761	\$868,761	\$868,761	\$868,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673933	Rehabilitación De Av. Nacional-2873	2265922	México	Tepetitxpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,404,030	\$1,388,586	\$1,388,586	\$1,388,586	\$1,388,586	\$1,388,586	\$1,388,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: registro de avance de obra
MEX16160200675028	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Octavio Paz C.C.T. 15epr4758s.-2880	2265339	México	Tepetitxpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$221,455	\$208,287	\$208,287	\$208,287	\$208,287	\$208,287	\$208,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra



Total: 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170300955351	Construcción Y Equipamiento De Una Unidad Deportiva En La Zona Sur Del Municipio De Toluca (Obra Nueva), Toluca	104072	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,231,956	\$7,231,956	\$7,231,956	\$7,231,956	\$2,890,580	\$2,890,580	\$0	39.97	\$0	Otros	85,000	0.00	14.00	Financiera: Obra en proceso / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX16160200673747	Construcción De Una Biblioteca Digital En Tonanitla-2964	2232198	México	Tonanitla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,398,393	\$3,398,393	85.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro:
MEX16160200673076	Construcción De Una Biblioteca Digital En Tonatico-2946	2232382	México	Tonatico	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,998,947	\$3,998,947	\$3,998,947	\$3,998,947	\$3,998,771	\$3,998,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300965677	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Areas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0879) (Obra Nueva), Tonicato	101502	México	Tonatico	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,499	\$7,417,499	\$0	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Registro:
MEX16160200672270	Programa De Rehabilitacion De Vialidades En El Municipio-2949	2235255	México	Tultepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA QUE ESTA DUPLICADA EN LA GESTION DE PROYECTOS YA HICE EL REPORTE EN LA OTRA OBRA QUE INDICAN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672492	Sustitución De Luminarias A Tipo Led En Avenidas Principales Zona Norte-2947	2230420	México	Tultepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,750,000	\$7,664,750	\$7,664,750	\$7,664,750	\$7,664,746	\$7,664,746	\$7,664,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674378	Repavimentación De La Avenida Que Da Acceso Al Cecytem, Unidad San Pablo C.T.M.-2950	2237649	México	Tultepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,768,530	\$1,768,530	\$1,768,530	99.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674556	Sustitucion De Luminarias A Tipo Led En Avenidas Principales Zona Sur-2948	2232626	México	Tultepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,376,960	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674968	Programa De Rehabilitación Y Mejoramiento De Espacios Educativos En El Municipio. (Ues Tultepec 15sep0033z, Primaria 15sep4952w, Primaria 15ep1983v, Primaria 15ep4322h, Cecytem 15etc0051o, Primaria Mat	2238676	México	Tultepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,373,040	\$3,335,936	\$3,335,936	\$3,335,936	\$3,335,936	\$3,335,936	\$3,335,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300735882	Programa De Rehabilitacion De Vialidades En El Municipio - 1647	1647	México	Tultepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300965693	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Areas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0911) (Obra Nueva), Valle De Chalco Solidaridad	101501	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,192,250	\$14,563,463	\$0	\$7,281,731	\$7,281,731	\$5,097,212	\$0	35.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.