

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300957401	Rehabilitación De 1a Etapa De Auditorio Delegacional De San Pedro Nexapa - 5140873 - 2675	2675	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,245,432	\$2,245,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300959775	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle 5 De Febrero, Tramo: De Av. 20 De Noviembre A Carretera A Ayapango. - 5124301 - 2497	2497	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,270,104	\$1,270,104	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300960897	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Madero, Tramo: De Av. Hidalgo A Calle Independencia. - 5124625 - 2501	2501	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,876,814	\$1,876,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300962696	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Independencia, Tramo: De Calle Guerrero A Calle Cruz Verde - 5124967 - 2506	2506	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,607,650	\$2,607,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200884618	Techumbre En Preescolar Agustín Yañez Unicoado En Calle Rosal Sn Col. Profesor Cristobal Higuera	107578	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$716,000	\$716,001	\$716,001	\$716,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884621	Techumbre En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero Avenida Lopez Mateos No. 19 Col. Atizapan Centro	107581	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$813,606	\$813,606	\$813,606	\$813,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200884632	Techumbre En Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza Ubicada En Adolfo Lopez Mateos No.2 Fraccionamiento Las Acacias	107586	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$364,910	\$364,910	\$364,910	\$364,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884637	Techumbre En La Escuela Sec. Genelia 0846 Jaime Sabinos Ubicada En Calle Vicente Guerrero Sn Col. Demetrio Vallejo Ampliacion	107589	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$945,600	\$945,600	\$945,600	\$945,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200884645	Techumbre En Primaria Profesor Carlos Hank Gonzalez Ubicada En Calle Fresnos Sn Col. Bosques De Ixtacala	107590	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,029	\$750,029	\$750,029	\$750,029	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884655	Techumbre En El Preescolar Luis Romo Ibarra Ubicado En Calle Campeche Sn Col. Los Olivos	107592	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$751,226	\$751,226	\$751,226	\$751,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884659	Techumbre En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Ubicada En Avenida La Cañada Y Perdiz Col. La Cañada	107597	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$959,646	\$959,646	\$959,646	\$959,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884664	Techumbre En Preescolar Maria Montessori Ubicado En Calle Frontera Sn Col. El Potrero	107606	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,120,594	\$1,120,594	\$1,120,594	\$1,120,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884674	Techumbre En Preescolar Gaby Brimmer En Avenida Emiliano Zapata Sn Colonia Universidad Autonoma Metropolitana	107609	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$451,147	\$451,147	\$451,147	\$451,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200884682	Techumbre En Preescolar Marine Frostin Ubicado En Calle Mar Arábigo Sn Fraccionamiento Lomas Lindas	107612	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$699,544	\$699,544	\$699,544	\$699,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884692	Techumbre En Escuela Primaria Flor De María Reyes Viuda De Milna Ubicada Calle Cerezos Sn Col. Jardines De Atizapan	107613	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,407,307	\$1,407,307	\$1,407,307	\$1,407,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884701	Techumbre En Preescolar Alfonso Pruneda En Calle 28 De Mayo Sn Colonia Margarita Maza De Juarez	107614	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$547,157	\$547,157	\$547,157	\$547,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200884706	Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica N0. 80 Rafael Ramirez Ubicado En Calle Noche Buena Sn En La Col. Lomas De San Miguel	107615	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,138,005	\$1,138,005	\$1,138,005	\$1,138,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200896508	Techumbre En Preescolar "Alfonso Pruneda" Con C.C.T. 15ejr0529, Ubicado En Calle 28 De Mayo S/N, Colonia Margarita Maza De Juárez, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5335425	5335425	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$547,157	\$547,157	\$547,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200896509	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas Tramo De Avenida Estado De México A Cadenamiento 0+519.12, Colonia Profesor Cristóbal Higuera, Atizapán De Zaragoza, Estado De México_X000d_ - 5419320	5419320	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$7,369,109	\$7,369,109	\$7,369,109	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897309	Techumbre En Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas Del Río" Con C.C.T. 15dpr0782s, Ubicada En Avenida La Cañada Y Pérdiz S/N, Colonia La Cañada, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5335631	5335631	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$970,319	\$970,319	\$970,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200898957	Techumbre En Preescolar "Marianne Frostig" Con C.C.T. 15ejr4333x, Ubicado En Calle Mar Arábigo S/N, Fraccionamiento Lomas Lindas, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5335185	5335185	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$9,610,056	\$9,610,056	\$9,610,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200898958	Techumbre En Preescolar "Juana De Asbaje" Con C.C.T. 15ejr3281a, Ubicado En Calle Moctezuma S/N, Colonia Cerro Grande, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5335125	5335125	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$501,215	\$501,215	\$501,215	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170200900601	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco Barrera (Antes Hornos), Tramo De Calzada San Mateo A Cadenamiento 0+710.88, Colonias Profesor Cristobal Higuera Y San Juan Bosco, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5417045	5417045	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$9,716,942	\$9,716,942	\$9,716,942	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX17170200901408	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tezcatlipoca Tramo De Carretera Lago De Guadalupe A Cerrada Tezcatlipoca (Cadenamiento 0+469.22) Y De Prolongación San Vicente Tramo De Tezcatlipoca A Cadenamiento 0+95.57 De Las Colonias Cerro Grande Y San Miguel Xochimanga, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5416005	5416005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$7,458,847	\$7,458,847	\$7,458,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
MEX17170300953971	Construcción De La Unidad Básica De Rehabilitación E Integración Social Calimaya, Cabecera Municipal (Obra Nueva) Calimaya, Calimaya De Díaz González	107433	México	Calimaya	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Salud	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,731,760	\$9,731,760	\$9,731,760	\$2,919,528	\$2,919,528	\$0	30.00	\$0	Otros	3,500	0.00	5.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200897245	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De La Esperanza - 5152476	5152476	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$691,693	\$691,693	\$691,693	\$691,693	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017		
MEX17170200897246	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Revolucion" - 5152289	5152289	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$349,316	\$349,316	48.77	\$0	Metros Cuadrados		0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.		
MEX17170200898866	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Ignacio Allende" - 5152415	5152415	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$655,369	\$645,394	\$645,394	\$645,394	\$312,574	\$312,574	47.69	\$0	Metros Cuadrados		0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.		
MEX17170200898867	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria " 2 De Marzo" - 5152229	5152229	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$348,896	\$348,896	48.71	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017		
MEX17170200898868	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" - 5151557	5151557	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$349,316	\$349,316	48.77	\$0	Metros Cuadrados		0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.		
MEX17170200901337	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" - 5151872	5151872	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$479,984	\$473,365	\$473,365	\$473,365	\$461,851	\$461,851	96.22	\$0	Metros Cuadrados		0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.		
MEX17170300957854	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 5151557 - 2802	2802	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$716,350	\$716,350	\$716,350	\$716,350	\$707,448	\$707,448	98.76	\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Obra duplicada con el folio 5151557 se solicita su cancelación.		
MEX17170300957871	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De La Esperanza - 5152476 - 2809	2809	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$684,085	\$684,085	\$684,085	\$684,085	\$341,693	\$341,693	49.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Obra duplicada con el folio 5152476 se solicita su cancelación.		
MEX17170300960668	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Revolucion - 5152289 - 2806	2806	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$716,350	\$716,350	\$716,350	\$716,350	\$707,448	\$707,448	98.76	\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Esta obra está duplicada con el folio 5152289 se solicita su cancelación.		

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300960989	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 5151872 - 2804	2804	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$461,851	\$461,851	\$461,851	\$461,851	\$461,851	\$461,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Esta obra está duplicada con el folio 5151872 para que se realice su cancelación.	
MEX17170300963704	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria 2 De Marzo - 5152229 - 2805	2805	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$716,350	\$716,350	\$716,350	\$716,350	\$635,271	\$635,271	88.68	\$0	Metros Cuadrados		0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Esta obra está duplicada con la obra folio 5152229 para que se realice su cancelación.	
MEX17170300963705	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Aliende - 5152415 - 2808	2808	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$648,160	\$648,160	\$648,160	\$648,160	\$635,271	\$635,271	98.01	\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017. Esta obra está duplicada con el Folio 5152415; para que se cancele.	
MEX17170300953988	Construcción De Una Casa De Día Para Adultos Mayores En El Municipio De Chimalhuacán (Obra Nueva), Chimalhuacán	109676	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$5,600,000	\$5,600,001	\$0	\$5,584,178	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,200	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200888451	Rehabilitación Del Camino Tlalnepantla-Villa Del Carbón (Tramo Cacahuacán-Villa Del Carbón) (Obra Nueva)	107472	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$7,105,628	\$7,105,628	\$7,105,628	\$7,105,628	\$7,105,628	\$7,105,628	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200888457	Reconstrucción Del Camino Sultepequito-Rincón De Cristo (Obra Nueva)	107476	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,764,751	\$9,764,751	\$9,764,751	\$9,764,751	\$9,764,751	\$9,764,751	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200888498	Reconstrucción Del Camino Tenería-San Nicolás (Obra Nueva)	107496	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,658,927	\$9,658,927	\$7,666,015	\$7,666,015	\$7,666,015	\$7,666,015	79.37	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200888503	Reconstrucción Del Camino A San Gaspar En Villa Guerrero (Obra Nueva)	107501	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,714,936	\$9,714,936	\$9,714,936	\$9,714,936	\$9,617,899	\$9,617,899	99.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200888533	Rehabilitación En Tramos Aislados En El Camino T.C. Toluca-Cd. Altamirano (Valle De Bravo) (Obra Nueva)	107506	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,751,946	\$9,751,946	\$8,007,161	\$8,007,161	\$7,925,846	\$7,925,846	81.27	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200888827	Construcción De La Calle Fontana Bella, Municipio De Valle De Bravo (Obra Nueva)	107466	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,406,500	\$8,264,500	\$8,264,500	\$8,236,015	\$8,236,015	\$3,422,064	\$3,422,064	41.41	\$0	Kilómetro	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200888832	Construcción De La Calle Vega Del Río (Del Km. 0 000 Al Km. 0 5000) En Valle De Bravo (Obra Nueva)	107469	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,180,977	\$2,144,146	\$2,144,146	\$2,136,227	\$2,136,227	\$1,867,945	\$1,867,945	87.12	\$0	Kilómetro	0	0.00	86.56	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200888847	Construcción Con Pavimento Flexible De La Av. Vicente Guerrero (Obra Nueva)	107462	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,765,013	\$9,765,013	\$9,765,013	\$9,765,013	\$6,553,677	\$6,553,677	67.11	\$0	Kilómetro	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200888910	Construcción De Capa De Rodadura Con Empedrado Y Construcción De Paso Peatonal Del Camino A Los Alamos (Obra Nueva)	107493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,625,393	\$9,625,393	\$9,610,978	\$9,610,978	\$5,535,648	\$5,535,648	57.51	\$0	Kilómetro	0	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300970308	Bacheo En Los Caminos De La Red Vial Primaria Libre De Peaje, En La Residencia Regional Texcoco	102259	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	\$4,944,327	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970330	Reconstrucción Del Camino San Juanico-Lim. México-Michoacán	107460	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,545,610	\$9,545,610	\$9,383,820	\$9,383,820	94.88	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970344	Rehabilitación Del Camino San Pedro Los Baños-La Concepción Los Baños (Tramo Km. 5 200 Al Km. 7 080)	107464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,703,200	\$8,703,200	\$8,703,200	\$7,584,001	\$7,584,001	\$1,843,326	\$1,843,326	21.18	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.70	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970348	Repavimentación De La C. Río Panuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Griajua, Río Griajua - Río Papalotapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlixpac, La Paz.	105788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,740,055	\$1,740,055	\$1,740,055	\$1,520,792	\$1,520,792	\$1,520,792	\$1,520,792	87.40	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970353	Repavimentación Asfáltica De La Carretera Xhimojaj - Magueyitos.	105790	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,449,837	\$2,449,837	\$2,449,837	\$2,449,837	97.99	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970356	Reconstrucción Del Camino San Felipe-Anganguao-Las Papas-Tlapujahua (Tramos 12 500-12 800, 14 000-15 000,17 000-17 500)	107474	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,120,800	\$7,120,800	\$7,120,800	\$6,175,765	\$6,175,765	\$6,071,090	\$6,071,090	85.26	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970360	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Calle La Rosa Hacia La Virgen, Barrio La Vneta Yeche, Jocotitlan, Mexico (Inicio 19.693161 - 99.694367 Final 19.695094 - 99.694064).	108868	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$502,310	\$502,310	\$502,310	\$502,310	\$502,310	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970362	Reconstrucción Del Camino (Toluca-Palmillas) - El Tepozan (Tramo Km. 6 000 Al Km. 8 500)	107475	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$8,949,383	\$8,949,383	\$8,797,698	\$8,797,698	88.96	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.98	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970366	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Obra Complementaria En Av. Principal Al Centro De La Comunidad San Gregorio (Tramo Cad. 0.00 - Cad. 368.50). Localidad San Gregorio Mecapexco 50550 Morelos, Mex	108870	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,097,733	\$1,097,733	\$1,097,733	\$1,097,733	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970383	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Obra Complementaria En Av.Principal Ejido Llano Grande - Ejido De Mañi (Tramo Cad. 0.00 - Cad. 2500.00) Localidad Mañi 50741 - Jiquipilco, Mexico	108869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado del México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,072,727	\$2,072,727	\$2,072,727	\$2,072,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970388	Reconstrucción Del Camino Jiotepec-Maravillas (Tramos 23 500 Al 24 000 Y 25 000 Al 26 040)	107499	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Mexico	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,725,200	\$6,725,200	\$6,725,200	\$6,483,140	\$6,483,140	\$6,373,256	\$6,373,256	94.77	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970390	Rehabilitación Del Camino Valle De Bravo- Santo Tomás De Los Platanos-Zulaplan (Km. 25 400 Al Km. 21 400)	107492	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$8,113,833	\$8,113,833	\$470,283	\$470,283	4.80	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.20	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970392	Reconstrucción Del Camino (Tlalnepantla-San Gabriel)-Atzacomulco (Tramo Km. 20 000 Al Km. 21 800)	107498	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$6,645,568	\$6,645,568	\$6,532,930	\$6,532,930	82.57	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970395	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautla-Cotepec-San Vicente Chicoloapan	107484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$7,995,526	\$7,995,526	\$7,193,404	\$7,193,404	73.47	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.91	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970404	Reconstrucción De La Calle Nacional	107488	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$3,807,389	\$3,807,389	38.50	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.38	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970405	Reconstrucción Del Camino (Puente Grande-Villa Del Carbón) Arcos Del Sitio	107478	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,640,660	\$9,640,660	\$5,159,292	\$5,159,292	52.17	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970415	Reconstrucción Y Rehabilitación De Calles Y Vialidades En Las Localidades De San Francisco Chimalpa Y Naucalpan De Juárez En El Municipio De Naucalpan De Juárez	107482	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$8,751,202	\$8,751,202	\$5,343,528	\$5,343,528	54.58	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.65	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970416	Rehabilitación Del Camino Temamatla-Tetelco, Primera Etapa	107503	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,701,977	\$9,701,977	\$8,145,999	\$8,145,999	83.20	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.98	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970421	Reconstrucción Del Camino (Villa Del Carbón-Atzacomulco)-Yondeje	107495	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$6,286,721	\$6,286,721	\$6,176,331	\$6,176,331	78.06	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970423	Rehabilitación Y Reconstrucción Del Camino (Toluca-Morelia)-Tabernillas	107458	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,144,641	\$9,144,641	\$9,144,641	\$9,144,641	92.46	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970430	Reconstrucción De La Avenida Morelos, En San José El Vidrio, Nicolás Romero	107502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,911,000	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,593,355	\$9,593,355	\$2,247,910	\$2,247,910	22.96	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.35	Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970431	Rehabilitación Del Camino Via Libre Toluca-Atzacomulco	107470	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,020,102	\$9,020,102	\$8,905,642	\$8,905,642	90.05	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300970433	Rehabilitación Del Camino Metepec-Zacango Em-993	107489	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$8,787,941	\$8,787,941	\$7,903,673	\$7,903,673	80.72	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX17170300970436	Rehabilitación Del Camino La Puerta-Sultepec-San Miguel Totolmaloya (Tramo Km. 70 456 Al Km. 73 000)	107473	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,023,392	\$9,023,392	\$9,023,392	\$9,023,392	92.16	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970441	Rehabilitación Del Camino Toluca-Metepec-Tenango (Tramo Km. 3 640 Al Km. 4 662)	107494	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,104,684	\$9,104,684	\$8,838,365	\$8,838,365	89.37	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970443	Rehabilitación Del Camino Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar- San Andrés Nicolás Bravo (Tramo Km. 3 000 Al Km. 5 540)	107497	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado Mexico	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,336,947	\$9,336,497	\$9,164,477	\$9,164,477	93.60	\$0	Kilómetro	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970448	Rehabilitación Carretera "Vía Libre Toluca - Atlacomulco", Del Km. 0 000 Al 1 510 (Acceso Al Centro Universitario U.A.E.M. Unidad Atlacomulco).	108116	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,329,600	\$6,329,600	\$6,329,600	\$5,559,999	\$5,559,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970449	Reconstrucción De La Carretera (La Puerta-Sultepec)- Ent. Carretera Tejujico-Amatepec	107490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$6,842,399	\$6,842,399	\$1,259,453	\$1,259,453	12.73	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.19	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970455	Reconstrucción Del Camino (A Yondeje) ¿Santiago Maxda - Diximoxi - E.C. (Panamericana) (Tramo Km. 4 500 Al Km. 6 610).	108105	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.09	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970457	Reconstrucción Y Rehabilitación Del Camino A San Juan Atezcapan	107485	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,036,494	\$4,036,494	\$4,036,494	\$4,023,399	\$4,023,399	\$1,174,245	\$1,174,245	29.09	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.39	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970460	Reconstrucción Del Camino: Km. 33.0 (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Pathe	108110	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$7,912,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.49	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970463	Reconstrucción Del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec Y Libramiento De Amatepec	107486	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$7,811,254	\$7,811,254	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.40	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970464	Construcción Y Reconstrucción De Vialidades En El Municipio De Naucalpan (Zona 2).	108113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$7,703,651	\$7,703,651	\$2,883,389	\$2,883,389	29.45	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.35	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970468	Reconstrucción Del Camino (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro Del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx/Gro (Km. 17 000 Al 19 000)	107491	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.40	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970469	Reconstrucción Del Camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan.	108117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.15	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970471	Rehabilitación De La Carretera Toluca - Valle De Bravo.	108111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$127,028	\$127,028	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.06	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300970473	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Calle México (Acceso A Santiago Tolman), Municipio De Otumba.	108119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,549,400	\$4,549,400	\$4,549,400	\$4,549,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.02	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970475	Construcción De La Calle Fontana Baja, En El Municipio De Valle De Bravo.	108114	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,659,495	\$3,659,495	\$3,659,495	\$3,646,943	\$3,646,943	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.22	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970479	Construcción De Pavimento Hidráulico Para La Calle Xicoténcatl, San Juan Tezontla, Texcoco.	108120	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,175,975	\$1,175,975	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.06	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970480	Construcción Del Camino Km. 60 (Toluca - Valle De Bravo) - Santa María Pipiotepec - La Candelaria - Rincón De Estradas (Del Km. 4 050 Al Km. 4 800) En El Municipio De Valle De Bravo.	108115	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,007,035	\$2,007,035	\$2,007,035	\$2,000,409	\$2,000,409	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.14	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970485	Construcción De Pavimento Hidráulico De La C. Encino, Villa Santiago Cuautlan, Texcoco.	108121	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,299,580	\$1,299,580	\$1,299,580	\$1,299,580	\$1,299,580	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.35	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970487	Rehabilitación Del Camino Ozumba - Ecatzingo - Tacotompa - Texcala (Camino A San Juan)	108112	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$34,208	\$34,208	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970490	Construcción Pavimento Asfáltico Para Boulevard Tecmatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco.	108122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,850,000	\$5,850,000	\$5,850,000	\$5,362,675	\$5,362,675	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.39	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970494	Construcción De Pavimento Asfáltico Para La Calle Benito Juárez, Santa María Nativitas.	108123	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,647,500	\$1,647,500	\$1,647,500	\$1,611,254	\$1,611,254	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.02	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970495	Construcción Con Pavimento De Calles Pirules, San Isidro Y Av. Arboledas En Chimalhuacán.	108106	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$7,743,483	\$7,743,483	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.25	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970497	Construcción De Pavimento Hidráulico Para Varias Calles De Santa María Tecuanulco	108124	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,160,018	\$1,160,018	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.02	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970499	Reconstrucción De Camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco.	108109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$153,439	\$153,439	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validación - se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970502	Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Para La Comandancia De Fray Servando Teresa De Mier Col. Leyes De Reforma.	108126	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$753,848	\$753,848	\$753,848	\$753,848	\$753,848	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.35	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300970508	Construcción Del Camino Preparatoria No. 44 A La Cañada Con Pavimento Asfáltico.	108108	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,475,748	\$7,475,748	\$2,761,986	\$2,761,986	36.83	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970509	Construcción De Pavimento Hidráulico Para Varias Calles De La Colonia Salitrería.	108131	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,273,362	\$1,273,362	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.92	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970513	Rehabilitación Del Boulevard Santa Cruz En El Municipio De Naucalpan.	108104	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$7,782,311	\$7,782,311	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.01	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300970515	Construcción Y Reconstrucción De Calles En El Municipio De Naucalpan, Zona 3.	108118	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,791,100	\$9,791,100	\$9,791,100	\$8,283,117	\$8,283,117	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300953961	Construcción De La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Cocotitlán (Obra Nueva) Cocotitlán, Cocotitlán	107431	México	Cocotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,494,000	\$7,494,000	\$7,494,000	\$2,248,200	\$2,248,200	\$0	\$0	30.00	\$0	Otros	4,500	0.00	85.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX17170200897392	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Barrio La Loma En San Agustín De Las Palmas - 5022242 Fortalece	5022242	México	Donato Guerra	San Agustín de las Palmas (San Agustín)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,472,500	\$0	\$2,472,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: INICIANDO / Física: INICIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200899031	Rehabilitación Del Empedrado De La Calle Nicolas Bravo - 5023321	5023321	México	Donato Guerra	San Agustín de las Palmas (San Agustín)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,631,850	\$0	\$1,631,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: INICIANDO / Física: INICIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200901505	Construcción De Plaza Multifuncional En San Antonio De La Laguna - 5025631 Fortalece	5025631	México	Donato Guerra	San Antonio de la Laguna	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$3,461,500	\$0	\$3,461,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: INICIANDO / Física: INICIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200902270	Rehabilitación Del Empedrado De La Calle 5 De Mayo - 5023485	5023485	México	Donato Guerra	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,472,500	\$0	\$2,472,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200904809	Rehabilitación De Unidad Deportiva	108142	México	Donato Guerra	San Lucas Texcatitlán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Donato Guerra	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,428,500	\$6,428,500	\$0	\$6,428,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,199	0.00	0.00	Financiera: INICIANDO / Física: INICIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904810	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Manzanas Hacia El Panteón	105856	México	Donato Guerra	San Agustín de las Palmas (San Agustín)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Donato Guerra	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	\$5,489,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,630	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904811	Construcción De Barda Y Sanitarios En La Casa Social Forín	108715	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Donato Guerra	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,549,355	\$1,549,355	\$0	\$1,549,355	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,996	0.00	0.00	Financiera: INICIANDO / Física: INICIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200904812	Construcción De Unidad Deportiva 1ra. Etapa	108716 FORFIN12	México	Donato Guerra	San Antonio de la Laguna	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Donato Guerra	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,350,000	\$3,350,000	\$0	\$3,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	980	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904813	Construcción De Dos Aulas Y Módulo De Sanitarios En El Telebachillerato Comunitario Num. 92 Cct-156tk0092y	107605	México	Donato Guerra	San Miguel Xooltepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Donato Guerra	Educación	En Ejecución	2017	\$1,335,150	\$1,335,150	\$0	\$1,335,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,417	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965755	Pavimentación Del Camino La Escalera Hacia La Mesa Grande Forlin	MDGDOP FORFIN02 2017	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$391,345	\$391,345	\$0	\$391,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300966673	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Iglesia Al Cerrito (Etapa 1)	MDGDOP FORFIN03 2017	México	Donato Guerra	Mesas Altas de Xoconusco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300966752	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Iglesia Al Cerrito (Primera Etapa)	MDGDOP FORFIN04 2017	México	Donato Guerra	Mesas Altas de Xoconusco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro:
MEX17170300966801	Empedrado Y Drenaje De La C. Morelos De La Cabecera Municipal De Donato Guerra	MDGDOP FORFIN05 2017	México	Donato Guerra	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300966834	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Cam. De La Mesa Hacia El Pedregal	MDGDOP FORFIN06 2017	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,679,635	\$1,679,635	\$0	\$1,679,635	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCIÓN / Física: EN EJECUCIÓN / Registro:
MEX17170300967951	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Km. 5 Al Dep.	MDGDOP FORFIN07 2017	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300967966	Pav. Con Concreto Hidráulico Del Camino Hacia El Monte	MDGDOP FORFIN08 2017	México	Donato Guerra	San Martín Obispo (San Martín San Pedro)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,879,665	\$4,879,665	\$0	\$4,879,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300968089	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Morillas Al Cerrito (Etapa1)	MDGDOP FORFIN09 2017	México	Donato Guerra	Barrio de Arriba de San Juan Xoconusco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170300968097	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Mesa Grande A La Manzana 3	MDGDOP FORFIN10 2017	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,900,000	\$5,900,000	\$0	\$5,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300968105	Construcción De Barda Y Sanitarios En La Casa Social	MDGDOP FORFIN11 2017	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,549,355	\$1,549,355	\$0	\$1,549,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1717020098211	Modernización Y Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 7 Y Calle 8) - 5426679	5426679	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$679,183	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300956893	Modernización Y Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 7 Y Calle 8) - 5426679 - 4156	4156	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$6,795,183	\$6,720,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300958205	Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 4 Y Calle 6) - 5426552 - 4155	4155	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$8,966,880	\$3,547,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200896587	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Faisán, Fraccionamiento Lomas Verdes 1ra. Sección - 5566664	5566664	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,101,581	\$1,658,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: La obra se encuentra en proceso de contratación / Registro: La obra se encuentra en proceso de contratación
MEX17170200896588	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico Del Paseo De La Primavera 1ra. Etapa, Fraccionamiento Hda. De Echeagaray - 5566022	5566022	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$9,881,594	\$3,996,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: La obra se encuentra en proceso de contratación, lo que se refleja en pagado son las retenciones del 1% gastos de administración señalados en la clausula Tercera del convenio para el otorgamiento de subsidios y 1 al millar para la ASF marcados en el oficio de asignación 203200-apid-0687/17, para la Federación. - La obra se encuentra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200896589	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Filomeno Mata, Colonia San Rafael Chamapa 1ra. Sección - 5616862	5616862	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$3,384,358	\$1,353,743	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: La obra se encuentra en proceso de contratación, lo que se refleja en pagado son las retenciones del 1% gastos de administración señalados en la clausula Tercera del convenio para el otorgamiento de subsidios y 1 al millar para la ASF marcados en el oficio de asignación 203200-apid-0687/17, para la Federación. - La obra se encuentra en proceso de contratación
MEX17170200898216	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Caballero De La Triste Figura, Colonia La Mancha II - 5618948	5618948	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,183,932	\$473,573	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: La obra se encuentra en proceso de contratación, lo que se refleja en pagado son las retenciones del 1% gastos de administración señalados en la clausula Tercera del convenio para el otorgamiento de subsidios y 1 al millar para la ASF marcados en el oficio de asignación 203200-apid-0687/17, para la Federación. - La obra se encuentra en proceso de contratación
MEX17170200898217	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa, Colonia San Rafael Chamapa II (Los Cuartos) - 5617571	5617571	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,995,681	\$1,198,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: La obra se encuentra en proceso de contratación, lo que se refleja en pagado son las retenciones del 1% gastos de administración señalados en la clausula Tercera del convenio para el otorgamiento de subsidios y 1 al millar para la ASF marcados en el oficio de asignación 203200-apid-0687/17, para la Federación. - La obra se encuentra en proceso de contratación.
MEX17170200899040	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Hidráulico De La Calle Vallarta, Colonia Valle Dorado - 5613490	5613490	México	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,030,768	\$1,612,307	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación / Física: La obra se encuentra en proceso de contratación, lo que se refleja en pagado son las retenciones del 1% gastos de administración señalados en la clausula Tercera del convenio para el otorgamiento de subsidios y 1 al millar para la ASF marcados en el oficio de asignación 203200-apid-0687/17, para la Federación. - La obra se encuentra en proceso de contratación.

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200899844	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Izcalli Chamapa - 5567625	5567625	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$5,721,958	\$2,288,783	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación.se aplica / Física: La obra se encuentra en proceso de contratación. / Registro: La obra se encuentra en proceso de contratación.
MEX17170200902274	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata (1ra. Etapa), Colonia Izcalli Chamapa - 5567712	5567712	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,304,128	\$1,721,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de contratación.se aplica / Física: La obra se encuentra en proceso de contratación. / Registro: La obra se encuentra en proceso de contratación.
MEX17170200896591	Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256	4917256	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,156,058	\$1,578,029	\$1,578,029	\$1,578,029	49.31	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897400	Repavimentación De La Calle Lago Trasimeno Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terninos; Calle Lago Superior Entre Calle Laguna De Mayran Y Av. Pirules; Y Calle Lago De Tequesquitengo Entre Calle Laguna De Terninos Y Calle Laguna De San Cristobal, En La Colonia Agua Azul. - 4810870	4810870	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$6,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897401	Repavimentación De Las Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesa; La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Itapan Entre Calle Flamingos Y Calle Coatepec, En La Colonia Atlacomulco - 4810809	4810809	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$6,300,000	\$6,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MEX17170200897402	Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634	4846634	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,268,075	\$1,134,037	\$1,134,037	\$1,134,037	49.31	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200899043	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlan I; Calle Lago Atitlan Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen; Colonia Agua Azul - 4846488	4846488	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,925,000	\$2,304,998	\$2,304,998	\$2,304,998	57.62	\$0	Metros Cuadrados		0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200900696	Repavimentación De Las Calles Oriente 9; Oriente 20; San Sebastian; Calle 15 Y Calle 18 - 4810748	4810748	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200901513	Repavimentación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periférico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla, De La Colonia Juárez Pantitlán. - 4810687	4810687	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$7,200,000	\$7,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897404	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria "Ilustres Democratas", En Localidad Palos Altos; Clave: C.C.T. 15dpr0198z - 5477681	5477681	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$392,155	\$392,155	\$392,155	\$384,147	\$384,147	\$384,147	97.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200902281	Construcción De Plaza Cívica Y Cultural En El Pueblo San Agustín Buenavista - 5452524	5452524	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,973,013	\$1,973,013	\$1,973,013	\$1,246,443	\$1,246,443	\$1,246,443	63.17	\$0	Metros Cuadrados		0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 153

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200902283	Rehabilitación De Red Santaria Y Red De Agua Potable De La Av. Emiliano Zapata, En La Localidad De San Juan Coxtocan - 5316914	5316914	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$914,254	\$910,314	\$914,254	\$910,314	\$910,314	\$910,314	99.57	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954620	Rehabilitación Con Concreto Hidraulico De La Calle Corregidora Tenango Del Aire	fortalece001	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tenango del aire	Urbanización	En Ejecución	2017	\$638,361	\$638,361	\$638,361	\$638,361	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX16160200672148	Construcción De Pavimento De Concreto De 15cm De Espesor En Calle Baja California., Primera Etapa-2883	2264957	México	Tepetitpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$551,211	\$545,148	\$545,148	\$545,148	\$545,148	\$545,148	\$545,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: registro de avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672221	Pavimentación A Base De Empedrado Con Piedra Cortada En Av. Morelos De Calle Zacatecas A Calle 2 De Marzo, Segunda Etapa.-2875		México	Tepetitpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,235,008	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	\$1,221,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: avance de obra
MEX17170200899678	Construcción De Techumbre Y Explanada En Escuela Primaria Cuauhtemoc, En La Cabecera Municipal - 4984221	4984221	México	Tepetitpa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,029,578	\$2,029,578	\$2,029,578	\$2,029,578	\$473,878	\$473,878	23.35	\$0	Metros Cuadrados		0.00	23.00	Financiera: / Físico: / Registro: avance tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200901519	Construcción De Techumbre En Centro De Desarrollo Infantil Eva Samano De Lopez Mateos - 5536342	5536342	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$309,660	\$309,660	\$309,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200902285	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Morelos, Clave Escolar: 15dpr0831k - 5536282	5536282	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,083,333	\$1,083,333	\$1,083,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300958014	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Morelos, Clave Escolar: 15dpr0831k - 5536282 - 4879	4879	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,083,333	\$758,333	\$1,083,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar	
MEX17170300958889	Construcción De Techumbre En Centro De Desarrollo Infantil Eva Samano De Lopez Mateos - 5536342 - 4880	4880	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$309,660	\$216,762	\$309,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300953977	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México, Considerando Áreas Verdes Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Texcalyacac (Agm0791) (Obra En Proceso) Texcalyacac, Texcalyacac	94451	México	Texcalyacac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$7,410,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Físico: OBRA POR INICIAR / Registro:
MEX17170200897411	Rehabilitación De Calle Con Concreto Y Obras Complementarias En La Calle La Concepcion, En La Colonia Villas De Tonanilita, Estado De México - 5547487	5547487	México	Tonanilita	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,952,085	\$3,952,085	\$3,952,085	\$3,937,541	\$3,937,541	\$3,937,541	99.63	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA EJEUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200896599	Construcción De Nuevas Instalaciones De La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia - 4704123	4704123	México	Tultepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300959838	Construcción De Nuevas Instalaciones De La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia - 4704123 - 13	13	México	Tultepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$1,296,020	\$1,296,020	\$1,296,020	21.84	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 153

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200898222	Construcción Del Colector Sanitario De La Localidad Santa Isabel Del Monte, Municipio De Villa Victoria, Estado De México. - 5067731	5067731	México	Villa Victoria	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.