

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200673137	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Amatepec-2686	2232932	México	Amatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,998,011	\$3,998,011	\$3,998,011	\$3,998,011	\$3,599,377	\$3,599,377	90.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200672518	Techumbre En La Escuela Primaria "Benito Juárez - Gertrudis Bocanegra" Ubicada En Calle Juárez No. 8., San Mateo Tecoloapan-2725	2254152	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$825,000	\$814,046	\$814,046	\$814,046	\$814,016	\$814,016	\$814,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16160200672525	Construcción De Aula En La Esc. Telescundaria Tlatoani Con C.C.T. 15dtv0129b, Calle Veracruz No. 35, México Nuevo-2729	2254620	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$895,000	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$882,572	\$882,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200672629	Techumbre En La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad" Ubicada En Valladolid S/N, Los Olivos-2724	2254965	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$780,000	\$814,874	\$814,874	\$814,874	\$770,098	\$770,098	\$770,098	94.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16160200672638	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Bosques Tramo De La Calle San Francisco A La Calle Lázaro Cárdenas, Prof. Cristóbal Higuera-2739	2253347	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,071,000	\$4,023,415	\$4,023,415	\$4,023,415	\$4,023,415	\$4,023,415	\$4,023,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16160200673130	Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica No. 150 Ubicada En Calle Argelia Y Holanda S/N. México 86-2737		México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$825,000	\$814,874	\$814,874	\$814,874	\$814,874	\$814,874	\$814,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16160200673156	Techumbre En La Escuela Primaria "Raúl Noriega Ondovilla" Ubicada En Av. Estado De México No. 14, Ahuehuetes-2728	2253798	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$493,730	\$493,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MEX16160200673954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Lirios, Tramo De Calle Tulipán A Calle Gladiolas, Prados De Ixtacala Ii-2740	2253212	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,201,490	\$2,177,273	\$2,177,273	\$2,177,273	\$2,145,303	\$2,145,303	\$2,145,303	98.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:

PRELIMINAR

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200674519	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De 16 Cm. Espesor De Calle Vicente Guerrero Tramo De Av. Sagitario A Camino Real De Calacoaya, Lomas De Guadalupe-2744	2253016	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,740,835	\$1,719,906	\$1,719,906	\$1,719,906	\$1,719,906	\$1,683,984	\$1,683,984	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16160200674912	Techumbre En La Escuela Primaria "Amado Nervo" Ubicada En Calle Chamizal S/N, Atizapán Centro-2727	2253932	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,085,984	\$1,085,984	\$1,085,984	\$1,085,984	\$1,085,984	\$1,085,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16160200675690	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle El Rosal Tramo De La Calle Bosques A Calle 5, Prof. Cristóbal Higuera-2743	2253102	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,542,251	\$2,513,113	\$2,513,113	\$2,513,113	\$2,513,113	\$2,513,113	\$2,513,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200675745	Rehabilitación De Núcleo Sanitario, Muro De Contención Y Colocación De Lámparas En Esc. Prim. "Simón Ramírez Rodríguez" Con C.C.T. 15dpr2826m, San Juan Ixtacala Plano Sur-2732	2255732	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,066,354	\$1,066,354	\$1,066,354	\$808,233	\$808,233	\$808,233	75.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
MEX16160300733721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Pedro Vera Tramo De Calle San Francisco De Asis A C. San Francisco De Asis, La Ermita - 1591	1591	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$848,283	\$837,036	\$837,036	\$837,036	\$801,139	\$801,139	\$801,139	95.71	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16160300735922	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Av. Océano Atlántico Colonia Lomas Lindas Tramo De Océano Pacífico A Carretera Atizapán - Nicolás Romero, Lomas Lindas - 1593	1593	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,998,074	\$9,881,224	\$9,881,224	\$9,881,224	\$9,845,198	\$9,845,198	\$9,845,198	99.64	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16170200883334	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Gladiolas Tramo De La Calle Lirios A Calle Rosas Col Prados De Ixtacala	103999	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,412,971	\$1,198,579	\$1,198,579	\$1,198,579	84.83	\$0	Metros Cuadrados	7,072	0.00	85.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:

PRELIMINAR

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16170200883490	Techumbre En La Escuela Preescolar Xilomen Ubicada En La Calle Manuel Doblado Sn Col Emiliano Zapata Ampliación	103995	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$316,385	\$316,385	\$316,385	\$316,385	\$316,385	\$316,385	\$316,385	\$316,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,582	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16170200883503	Techumbre En La Escuela Primaria Francisco I Madero Ubicada En Teclote NO.2 En La Col. Ampliación El Capulín	103994	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$543,446	\$543,446	\$543,446	\$543,446	\$543,446	\$543,446	\$543,446	\$543,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,720	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16170200883512	Techumbre En El Patio Principal Y Construcción De Cisterna En El Preescolar Anexo A La Normal Ubicada En Avenida Ruis Cortines Y Calle Municipio Libre Sn Lomas De Atizapan	103982	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2016	\$320,926	\$320,926	\$320,926	\$320,926	\$320,926	\$320,926	\$320,926	\$320,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,607	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro:
MEX16160200675290	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Axapusco-2762	2232504	México	Axapusco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,351	\$3,999,351	\$3,999,351	\$3,999,351	\$3,998,628	\$3,998,628	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:	
MEX16160300734654	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Calimaya - 1599	1599	México	Calimaya	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,715,539	\$3,674,668	\$3,674,668	\$3,674,668	\$3,674,668	\$3,674,666	\$3,674,666	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX16160200675609	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Capulhuac-2764	2229590	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674360	Construir Una Biblioteca Pública En Chalco-2767	2231630	México	Chalco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,055,612	\$4,998,452	\$4,998,452	\$4,998,452	\$4,998,452	\$1,499,536	\$1,499,536	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674778	Construcción De Una Biblioteca Pública En El Municipio De Chapa De Mota-2776	2231836	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$4,044,489	\$4,044,489	\$4,044,489	\$4,044,489	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 4to. trimestre 2017. El Municipio no cuenta con información de contratación, ni financiera ya que en su momento se solicitó a la institución ejecutora sin recibir nada a la fecha.	
MEX16160200672180	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Chiconcuac-2777	2231073	México	Chiconcuac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,998,952	\$3,998,952	\$3,998,952	\$3,998,952	\$3,879,464	\$3,879,464	97.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200673916	Construir Una Biblioteca Coatepec Harinas-2766	2231570	México	Coatepec Harinas	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,088,979	\$4,998,660	\$4,998,660	\$4,998,660	\$4,998,660	\$4,824,103	\$4,824,103	96.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160200674525	Adoquinado De Andador Londres, Col. Centro Urbano-2961	2182678	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,008	\$445,008	\$445,008	\$445,008	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16170401044145	Construcción De Pozo Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Forfin 2016	MDG022016	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,491,894	\$13,491,894	\$13,491,894	\$13,491,894	\$13,491,894	\$13,491,894	\$13,491,894	\$13,491,894	100.00	\$0	Lote	15,032	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OTRA TERMINADA, EL RECURSO ES DEL AÑO 2016, PERO POR LAS MINISTRACIONES Y LO COMPLICADO DE LA MISMA SE LLEVO A CABO UN CONVENIO POR EL PLAZO
MEX16160200673641	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Jiquipilco-2803	2232138	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,995,883	\$3,995,883	\$3,995,883	\$3,995,883	\$3,995,882	\$3,995,882	\$3,995,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OTRA TERMINADA / Física: OTRA TERMINADA / Registro:
MEX16160200674570	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Joquicingo-2805	2231013	México	Joquicingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,820	\$3,999,820	\$3,999,820	\$3,999,820	\$3,986,333	\$3,986,333	\$3,986,333	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OTRA TERMINADA / Física: OTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200673711	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Mexicalcingo-2813	2230953	México	Mexicalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,996,256	\$3,996,256	\$3,996,256	\$3,996,256	\$1,635,635	\$1,635,635	\$1,635,635	40.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: OTRA EN EJECUCIÓN / Física: OTRA EN EJECUCIÓN / Registro:
MEX16160200673486	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	2256509	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,455,866	\$9,401,431	\$9,401,431	\$9,401,431	\$9,401,431	95.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200674594	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	2246117	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,449,962	\$9,409,229	\$9,409,229	\$9,409,229	\$9,409,229	96.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200675482	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826	2245522	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,483,181	\$9,442,305	\$9,442,305	\$9,442,305	\$9,442,305	96.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	2256817	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,395,500	\$9,350,949	\$9,310,643	\$9,310,643	\$9,310,643	\$9,310,643	98.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200675766	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Otumba-2834	2231133	México	Otumba	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,356	\$3,999,356	\$3,999,356	\$3,999,356	\$3,997,350	\$3,997,350	\$3,997,350	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OTRA TERMINADA / Física: OTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 46

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200674850	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Oztoloapan-2835	2230893	México	Oztoloapan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,889,996	\$3,889,996	\$3,889,996	\$3,889,996	\$3,863,138	\$3,863,138	99.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160200734468	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Ozumba - 1615	1615	México	Ozumba	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,214	\$3,999,214	\$3,999,214	\$3,999,214	\$2,557,583	\$2,557,583	63.95	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674936	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Soyaniquilpan De Juárez-2861	2230015	México	Soyaniquilpan de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,464	\$3,999,464	\$3,999,464	\$3,999,464	\$3,958,825	\$3,958,825	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675875	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Tejupilco-2865	2229920	México	Tejupilco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,996,813	\$3,996,813	\$3,996,813	\$3,996,813	\$3,692,081	\$3,692,081	92.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673178	Construcción De Una Biblioteca Digital En Temascaltepec-2867	2231776	México	Temascaltepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,997,698	\$3,997,698	\$3,997,698	\$3,997,698	\$3,409,062	\$3,409,062	85.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673348	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Texcalyacac-2892	2231956	México	Texcalyacac	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,728	\$3,999,728	\$3,999,728	\$3,999,728	\$3,067,464	\$3,067,464	76.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675531	Construcción De Una Biblioteca Digital En Timilpan-2935	2231896	México	Timilpan	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,994,499	\$3,994,499	\$3,994,499	\$3,994,499	\$3,959,749	\$3,959,749	99.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160200675751	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Tlatlaya-2938	2229774	México	Tlatlaya	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,719	\$3,999,719	\$3,999,719	\$3,999,719	\$1,964,283	\$1,964,283	49.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673747	Construcción De Una Biblioteca Digital En Tonantitla-2964	2232198	México	Tonantitla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,398,393	\$3,398,393	85.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200735934	Construcción De Una Biblioteca Digital En Tonantitla - 1652	1652	México	Tonantitla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,398,393	\$3,398,393	85.25	\$0	8218		0.00	99.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673076	Construcción De Una Biblioteca Digital En Tonatico-2946	2232382	México	Tonatico	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,998,947	\$3,998,947	\$3,998,947	\$3,998,947	\$3,998,771	\$3,998,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA / Registro:

PRELIMINAR