

Total:25

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200673137	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Amatepec-2686	2232932	México	Amatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,011	\$3,999,011	\$3,999,011	\$3,999,011	\$3,599,377	\$3,599,377	90.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675290	Construcción De Una Biblioteca Digital En Axapusco-2762	2232504	México	Axapusco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,351	\$3,999,351	\$3,999,351	\$3,999,351	\$3,998,628	\$3,998,628	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675609	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Capulhuac-2764	2229590	México	Capulhuac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	\$3,986,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674778	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Chapa De Mota-2776	2231836	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$4,044,489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. El H. Ayuntamiento no cuenta con información financiera ni física ya que en su momento se le solicitó a el área encargada de la ejecución de la obra sin tener ninguna respuesta a la fecha. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674525	Adoquinado De Andador Londres, Col. Centro Urbano-2961	2182678	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,008	\$445,008	\$445,008	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00160200673446	Pavimentación De Calles En El Municipio De Ecatepec-2783	2433355	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160200673713	Construcción De Puente Peatonal En El Periférico Oriente En La Salida Circuito Exterior Mexiquense-2786	2245402	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,659,939	\$8,659,939	\$8,659,939	\$8,659,939	\$8,659,939	\$8,659,939	\$8,659,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160200674112	Reforzamiento Estructural De Puente Vehicular De La Av. Central En Su Cruce Con La Carretera Texcoco-Lechería Y Adecuaciones Geométricas Para La Comunicación Entre Ambas Vialidades (Puente Zona Poniente)-2782	2234013	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00160200674747	Rehabilitación De La Calle Coanaco, En El Municipio De Ecatepec-2780	2236483	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$876,000	\$876,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160200674993	Reforzamiento Estructural De Puente Vehicular De La Av. Central En Su Cruce Con La Carretera Texcoco-Lechería Y Adecuaciones Geométricas Para La Comunicación Entre Ambas Vialidades (Puente Zona Oriente)-2785	2234073	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00160200675376	Pavimentación De Calles En El Municipio De Ecatepec Zona Tres-2784	2290788	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,660,000	\$4,660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total:25

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00160200675581	Rehabilitación Del Puente Peatonal, Ubicado Sobre La Avenida Central, A La Altura De La Av. Valle Del Don -2779	2233439	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160200675605	Pavimentación De Calles En El Municipio De Ecatepec Zona Dos-2781	2352761	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,060,000	\$9,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160300734100	Pavimentación De Calles En El Municipio De Ecatepec Zona Tres - 1606	1606	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,660,000	\$4,660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160300734467	Rehabilitación De La Calle Coanaco, En El Municipio De Ecatepec - 1605	1605	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$876,000	\$876,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200673641	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Jiquipilco-2803	2232138	México	Jiquipilco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,995,883	\$3,995,883	\$3,995,883	\$3,995,883	\$3,995,882	\$3,995,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673711	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Mexicaltzingo-2813	2230953	México	Mexicaltzingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,996,256	\$3,996,256	\$3,996,256	\$3,996,256	\$1,635,635	\$1,635,635	40.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Fisica: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro:
MEX16160200673486	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	2256509	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,692,200	\$9,455,866	\$9,401,431	\$9,401,431	\$9,401,431	97.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160200674594	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	2246117	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,692,200	\$9,449,962	\$9,409,229	\$9,409,229	\$9,409,229	97.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160200675482	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826	2245522	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,692,200	\$9,483,161	\$9,442,305	\$9,442,305	\$9,442,305	97.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	2256817	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,395,500	\$9,395,500	\$9,350,949	\$9,310,643	\$9,310,643	\$9,310,643	99.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Fisica: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160200675766	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Otumba-2834	2231133	México	Otumba	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,356	\$3,999,356	\$3,999,356	\$3,999,356	\$3,997,350	\$3,997,350	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674850	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Oztoloapan-2835	2230893	México	Oztoloapan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,889,996	\$3,889,996	\$3,889,996	\$3,889,996	\$3,863,138	\$3,863,138	99.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:25

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200673348	Construcción De Una Biblioteca Digital En El Municipio De Texcalyacac-2892	2231956	México	Texcalyacac	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,999,728	\$3,999,728	\$3,999,728	\$3,999,728	\$3,680,218	\$3,680,218	92.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673747	Construcción De Una Biblioteca Digital En Tonanitla-2964	2232198	México	Tonanitla	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS CULTURALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,044,489	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,986,386	\$3,398,393	\$3,398,393	85.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA / Física: ECONOMIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR