

Total: 32

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200898866	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria "Ignacio Allende" - 5152415	5152415	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$655,369	\$645,394	\$645,394	\$645,394	\$645,394	\$645,394	\$645,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170200898867	Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria " 2 De Marzo" - 5152229	5152229	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,318	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170200898868	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" - 5151557	5151557	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,318	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170200901337	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" - 5151872	5151872	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$479,984	\$473,365	\$473,365	\$473,365	\$473,365	\$473,365	\$473,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300963704	Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria De Marzo - 5152229 - 2805	2805	México	Chapa de Mota	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,318	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	\$716,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX17170300953961	Construcción De La Plaza Estado De México, Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Cocotitlán (Obra Nueva) Cocotitlán, Cocotitlán	107431	México	Cocotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,493,999	\$7,500,000	\$7,493,999	\$7,493,999	\$7,493,999	99.92	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX17170200898211	Modernización Y Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 7 Y Calle 8) - 5426679	5426679	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,795,183	\$6,795,183	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300956893	Modernización Y Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 7 Y Calle 8) - 5426679 - 4156	4156	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,795,183	\$6,795,183	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300958205	Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 4 Y Calle 6) - 5426552 - 4155	4155	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,966,880	\$8,966,880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 32

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160300735928	Construcción De Pavimentación Del Camino De Llano De La Unión A Llano De San Juan - 1608	1608	México	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	50.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200896591	Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256	107452	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,156,058	\$2,655,761	\$2,655,761	\$2,655,761	82.99	\$0	Metros Cuadrados		0.00	68.89	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200897400	Repavimentación De La Calle Lago Trasmimo Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Laguna De Terninos	108189	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,197,952	\$5,342,950	\$5,342,950	\$5,342,950	84.81	\$0	Metros Cuadrados		0.00	73.04	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200897401	Repavimentación De La Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesora; La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Ixtapan Entre Calle Flamings Y Calle Coatepec	108191	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,227,967	\$6,201,122	\$6,201,122	\$6,201,122	98.43	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200897402	Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634	107451	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,268,075	\$2,258,299	\$2,258,299	\$2,258,299	98.19	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200899043	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlan II; Calle Lago Atitlan Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen; Colonia Agua Azul - 4846488	107453	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,925,000	\$3,906,373	\$3,906,373	\$3,906,373	97.66	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200900696	Repavimentación De Las Calles Oriente 9; Oriente 20; San Sebastian; Calle 15 Y Calle 18 - 4810748	108187	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,901,000	\$8,896,840	\$8,758,414	\$8,758,414	\$8,758,414	97.32	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170200901513	Repavimentación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periférico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla.	108190	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,120,800	\$7,117,716	\$6,877,820	\$6,877,820	\$6,877,820	95.53	\$0	Metros Cuadrados		0.00	94.07	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051347	Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Maravillas.	109842	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,924,680	\$3,907,763	\$3,907,763	\$3,907,763	97.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.

PRELIMINAR

Total: 32

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401051382	Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffcc. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa.	109648	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,640,000	\$8,544,960	\$8,544,960	\$8,518,702	\$8,481,983	\$8,481,983	\$8,481,983	99.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX00170401055163	Construcción De Arcotecho En La Escuela Tele Secundaria Aquiles Serdan, En San Pablo Ixquitlan	SMP-OP-17-29-FFI	México	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRÁMIDES	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	960	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO. / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017.
MEX17170200902283	Rehabilitación De Red Sanitaria Y Red De Agua Potable De La Av. Emiliano Zapata, En La Localidad De San Juan Coxtocan - 5316914	5316914	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$925,410	\$915,231	\$915,231	\$915,231	\$915,231	\$915,231	\$915,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300960451	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, De La Calle Corregidora. Tenango Del Aire - 5316231 - 3666	3666	México	Tenango del Aire	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$645,461	\$638,361	\$638,361	\$638,361	\$638,361	\$638,361	\$638,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170300958902	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Cuauhtemoc, Clave Escolar: 15dpr0824a - 5536462 - 4881	4881	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$617,378	\$617,378	\$609,521	\$609,521	\$609,521	\$609,521	\$609,521	98.73	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX00170300963396	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Gabriela Mistral, Clave Escolar: 15ejn4146c - 5536222 - 4878	4878	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$652,578	\$652,578	\$641,425	\$641,425	\$641,425	\$641,425	\$641,425	98.29	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300958014	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Morelos, Clave Escolar: 15dpr0831k - 5536282 - 4879	4879	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,095,383	\$1,095,383	\$1,080,427	\$1,080,427	\$1,080,427	\$1,080,427	\$1,080,427	98.63	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300958889	Construcción De Techumbre En Centro De Desarrollo Infantil Eva Samano De Lopez Mateos - 5536342 - 4880	4880	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$313,105	\$313,105	\$308,127	\$308,127	\$308,127	\$308,127	\$308,127	98.41	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX00170401041163	Construcción De Techumbres En Escuelas Del Centro-Norte Del Municipio De Toluca, Estado De México - 5910704	325	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,358,651	\$3,321,706	\$3,321,706	\$3,320,492	\$3,320,492	\$3,320,492	\$1,900,951	99.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: DATOS A MARZO 2018 / Física: DATOS A MARZO 2018 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00170401041181	Construcción De Techumbres En Escuelas Del Centro-Poniente Del Municipio De Toluca, Estado De México - 5910812	326	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,393,973	\$3,356,639	\$3,356,639	\$3,355,770	\$3,355,770	\$3,355,770	\$1,006,731	99.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: DATOS A MARZO 2018 / Física: DATOS A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401041350	Construcción De Techumbres En Escuelas Primarias Ubicadas En El Municipio De Toluca, Estado De México - 5911177	327	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,195,352	\$4,149,203	\$4,149,203	\$4,147,789	\$4,147,789	\$4,147,789	\$2,587,051	99.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: DATOS A MARZO 2018 / Física: DATOS A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401041536	Construcción De Techumbres En Escuelas Primarias Del Municipio De Toluca, Estado De México - 5911237	328	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,367,034	\$4,318,997	\$4,318,997	\$4,318,071	\$4,318,071	\$4,318,071	\$1,952,384	99.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: DATOS A MARZO 2018 / Física: DATOS A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401041784	Construcción De Techumbres En 4 Escuelas Ubicadas En El Municipio De Toluca, Estado De México - 5910564	324	México	Toluca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,684,990	\$2,655,455	\$2,655,455	\$2,654,541	\$2,654,541	\$2,654,541	\$796,362	99.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897411	Rehabilitación De Calle Con Concreto Y Obras Complementarias En La Calle La Concepcion, En La Colonia Villas De Tonanitla, Estado De México - 5547487	5547487	México	Tonanitla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,952,085	\$3,952,085	\$3,952,085	\$3,952,085	\$3,952,085	\$3,952,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: ejercida al 100% en el 2017 / Física: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR