

Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200888910	Construcción De Capa De Rodadura Con Empedrado Y Construcción De Paso Peatonal Del Camino A Los Alamos (Obra Nueva)	107493	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	\$9,610,978	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970344	Rehabilitación Del Camino San Pedro Los Baños-La Concepción Los Baños (Tramo Km. 5 200 Al Km. 7 080)	107464	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$8,703,200	\$8,442,087	\$8,442,087	\$8,442,087	\$8,442,087	\$8,302,893	\$8,302,893	98.35	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970348	Repavimentación De La C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlilpac, La Paz.	105788	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,740,055	\$1,740,055	\$1,740,055	\$1,520,792	\$1,520,792	\$1,520,792	\$1,520,792	87.40	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970383	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Obra Complementaria En Av.Principal Ejido Llano Grande - Ejido De Mañi (Tramo Cad. 0.00 - Cad 2500.00) Localidad Mañi 50741 - Jiquipilco, Mexico	108869	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,072,727	\$2,040,210	\$2,040,210	\$2,040,210	\$2,040,210	\$2,005,839	\$2,005,839	98.32	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970395	Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan	107484	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$7,995,526	\$7,995,526	\$7,995,526	\$7,995,526	\$7,193,404	\$7,193,404	89.97	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970430	Reconstrucción De La Avenida Morelos, En San José El Vidrio, Nicolás Romero	107502	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$97,911,000	\$9,758,757	\$9,758,757	\$9,758,757	\$9,758,757	\$9,589,972	\$9,589,972	98.27	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970449	Reconstrucción De La Carretera (La Puerta-Suitepec)- Ent. Carretera Tejuipilco-Amatepec	107490	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,890,000	\$6,842,399	\$6,842,399	\$6,842,399	\$6,842,399	\$6,126,487	\$6,126,487	89.54	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970457	Reconstrucción Y Rehabilitación Del Camino A San Juan Atezcapán	107485	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,036,494	\$4,023,399	\$4,023,399	\$4,023,399	\$4,023,399	\$3,806,925	\$3,806,925	94.62	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300970463	Reconstrucción Del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec Y Libramiento De Amatepec	107486	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,890,000	\$8,330,294	\$8,330,294	\$8,330,294	\$8,330,294	\$8,330,294	\$8,330,294	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970464	Construcción Y Reconstrucción De Vialidades En El Municipio De Naucalpan (Zona 2).	108113	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$9,539,182	\$9,539,182	\$9,539,182	\$9,539,182	\$4,576,974	\$4,576,974	47.98	\$0	Kilómetro	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970469	Reconstrucción Del Camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan.	108117	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$9,573,704	\$9,573,704	\$9,573,704	\$9,573,704	\$9,402,707	\$9,402,707	98.21	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970471	Rehabilitación De La Carretera Toluca - Valle De Bravo.	108111	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,890,000	\$7,367,596	\$7,367,596	\$7,367,596	\$7,367,596	\$7,367,596	\$7,367,596	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970473	Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Calle México (Acceso A Santiago Tolman), Municipio De Otumba.	108119	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,549,400	\$4,201,106	\$4,201,106	\$4,201,106	\$4,201,106	\$4,201,106	\$4,201,106	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970490	Construcción Pavimento Asfáltico Para Boulevard Tecmatán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco.	108122	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,850,000	\$5,362,675	\$5,362,675	\$5,362,675	\$5,362,675	\$4,808,317	\$4,808,317	89.66	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970499	Reconstrucción De Camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco.	108109	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,791,100	\$8,880,460	\$8,880,460	\$8,880,460	\$8,880,460	\$8,880,460	\$8,880,460	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051900	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Camino Joquicingo A Guadalupe Victoria, Municipio Joquicingo.	108872	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$4,892,242	\$4,892,242	\$4,892,242	\$4,892,242	\$4,809,596	\$4,809,596	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051901	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002).	108859	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,739,971	\$1,851,484	\$1,851,484	\$1,851,484	\$1,851,484	\$1,820,154	\$1,820,154	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170401051930	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ruiz Cortinez (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	108860	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,146,208	\$828,255	\$828,255	\$828,255	\$828,255	\$814,234	\$814,234	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051939	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	108861	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,218,303	\$997,847	\$997,847	\$997,847	\$997,847	\$785,332	\$785,332	78.70	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051946	Guarniciones Y Banquetas En Calles Michoacan, Sonora Y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	108862	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,325,033	\$1,071,565	\$1,071,565	\$1,071,565	\$1,071,565	\$892,470	\$892,470	83.29	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051960	Guarniciones Y Banquetas En Calle A Y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	108863	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$778,443	\$703,442	\$703,442	\$703,442	\$703,442	\$460,775	\$460,775	65.50	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051989	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	108864	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,101,720	\$1,277,105	\$1,277,105	\$1,277,105	\$1,277,105	\$842,326	\$842,326	65.96	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052004	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias En Camino San Pedro Al Chilar Tenayac (19.051486 - 100.171061), Municipio, Temascaltepec, Estado De Mexico.	108873	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,834,385	\$1,834,385	\$1,834,385	\$1,834,385	\$1,803,323	\$1,803,323	98.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052111	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para La Col. Nueva Santa Rosa, Granjas Arenal.	108879	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,950,000	\$1,945,487	\$1,945,487	\$1,945,487	\$1,945,487	\$1,936,341	\$1,936,341	99.53	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052133	Rehabilitación De Calles Libertad Y America Del Norte En Atlautla	109674	México	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de México	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,639,547	\$6,639,547	\$6,639,547	\$6,479,998	\$6,479,998	\$6,479,998	\$6,479,998	97.60	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401050680	Construcción Del Salón De Usos Múltiples Y Obras Complementarias.	FORTALECE A-036-2017	México	Metepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,365,000	\$1,358,712	\$1,358,712	\$1,358,712	\$1,358,712	\$1,358,712	\$1,358,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 52

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00170401050684	Repavimentación De La Calle Aire Entre Paseo De Los Sauces Y Avenida Las Torres.	FORTALE CE A-038-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,480,000	\$1,474,941	\$1,474,941	\$1,474,941	\$1,474,941	\$1,474,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00170401050685	Repavimentación De La Calle Moctezuma Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez.	FORTALE CE A-041-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,990,000	\$3,948,484	\$3,948,484	\$3,948,484	\$3,948,484	\$3,948,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00170401050689	Construcción De Techumbre En La Primaria "Juan Escutia"	FORTALE CE A-054-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$997,008	\$997,008	\$997,008	\$997,008	\$997,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00170401050703	Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria "Benito Juárez"	FORTALE CE A-055-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,095,821	\$1,095,821	\$1,095,821	\$1,095,821	\$1,095,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00170401050709	Repavimentación De La Calle Ignacio Allende Entre Calle Benito Juárez Y Calle Ignacio Comonfort	FORTALE CE A-059-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,785,000	\$2,784,952	\$2,784,952	\$2,784,952	\$2,784,952	\$2,784,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00170401050711	Pavimentación De Calle Sin Nombre Entre Cuauhtémoc Y Cadenamiento 0 148	FORTALE CE A-060-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,365,000	\$1,290,698	\$1,290,698	\$1,290,698	\$1,290,698	\$1,290,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00170401050713	Repavimentación De La Calle Venustiano Carranza Entre Avenida Heriberto Enriquez Y Calle Emiliano Zapata	FORTALE CE A-061-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,730,000	\$2,689,399	\$2,689,399	\$2,689,399	\$2,576,605	\$2,576,605	\$2,576,605	95.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00170401050715	Repavimentación De La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Benito Juárez Y Calle Miguel Hidalgo	FORTALE CE B-044-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,385,000	\$3,384,702	\$3,384,702	\$3,384,702	\$3,384,702	\$3,384,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00170401050718	Pavimentación, Repavimentación Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel Alemán Valdés Entre Avenida Tecnológico Y Calle 20 De Noviembre	FORTALE CE B-046-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,155,000	\$1,119,839	\$1,119,839	\$1,119,839	\$1,119,839	\$1,119,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 52

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00170401050720	Pavimentación Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Insurgentes Entre Benito Juárez Y Cadenamiento 0 320	FORTALE CE B-048-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,900,000	\$1,878,936	\$1,878,936	\$1,878,936	\$1,878,936	\$1,878,936	\$1,878,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX00170401050722	Repavimentación Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Y Calle 5 De Febrero Y Calle Insurgentes Entre 5 De Febrero Y Calle Hermen	FORTALE CE B-049-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$9,885,000	\$9,827,131	\$9,827,131	\$9,827,131	\$9,827,131	\$9,827,131	\$9,827,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX00170401050807	Repavimentación De La Calle Artesanos Entre Avenida Ignacio Comonfort Y Calle Miguel Hidalgo Y Costilla.	FORTALE CE C-037-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,900,000	\$1,882,175	\$1,882,175	\$1,882,175	\$1,882,175	\$1,882,175	\$1,882,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00170401050821	Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo Entre Calle Ignacio Aliende Y Cadenamiento 0 660	FORTALE CE C-045-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401050704	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Gral. Guadalupe Victoria"	FORTALE CE A-056-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$897,395	\$897,395	\$897,395	\$897,395	\$897,395	\$897,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX17170401050714	Repavimentación De La Calle Ezequiel Capistran Entre Ignacio Comonfort Y Calle 5 De Mayo	FORTALE CE A-062-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$6,060,000	\$6,046,766	\$6,046,766	\$6,046,766	\$6,046,766	\$6,046,766	\$6,046,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX17170401050811	Repavimentación De La Calle Municipio De Tezoyuca Entre Calle Municipio De Toluca Y Calle Municipio De Tenancingo.	FORTALE CE C-039-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$465,000	\$464,865	\$464,865	\$464,865	\$464,865	\$464,865	\$464,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401050816	Repavimentación De La Calle Municipio De Polotitán Entre Calle Municipio De Tlalnepantla Y Calle Municipio De Atizapán.	FORTALE CE C-040-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$175,000	\$174,199	\$174,199	\$174,199	\$174,199	\$174,199	\$174,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 52

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX17170401050824	Construcción De Salón De Usos Múltiples Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Oficial No. 417 "Sor Juana Inés De La Cruz"	FORTALE CE C-057-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,495,895	\$2,495,895	\$2,495,895	\$1,619,752	\$1,619,752	\$1,619,752	64.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050832	Repavimentación De La Calle Robles Entre Fresnos Y Josefa Ortiz De Dominguez	FORTALE CE C-058-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$610,000	\$608,999	\$608,999	\$608,999	\$608,999	\$608,999	\$608,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050842	Pavimentación Y Repavimentación De Obras Complementarias De La Calle Miguel Hidalgo Desde Avenida Estado De México Al Cadenamiento 0 250	FORTALE CE E-042-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$7,450,000	\$7,403,751	\$7,403,751	\$7,403,751	\$1,145,338	\$1,145,338	\$1,145,338	15.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050853	Repavimentación Y Construcción De Banquetas De La Calle Adolfo López Mateos Entre Paseo Santa Isabel Y Avenida Tecnológico.	FORTALE CE E-043-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,675,000	\$1,674,589	\$1,674,589	\$1,674,589	\$1,674,589	\$1,674,589	\$1,674,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050857	Pavimentación Y Construcción De Guarniciones De La Calle Mariano Abasolo Entre Calle Independencia Y Cadenamiento 0 087	FORTALE CE E-047-2017	México	Metepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$330,000	\$329,996	\$329,996	\$329,996	\$329,996	\$329,996	\$329,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200674556	Sustitucion De Luminarias A Tipo Led En Avenidas Principales Zona Sur-2948	2232626	México	Tultepec	Cobertura municipal	n.a.	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$4,376,960	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	\$4,328,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLO SE HIZO LA ADQUISICIÓN DE LAS LUMINARIAS A TIPO LED DE 840 PZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300735882	Programa De Rehabilitación De Vialidades En El Municipio - 1647	1647	México	Tultepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200896599	Construcción De Nuevas Instalaciones De La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García - 4704123	4704123	México	Tultepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,000,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401041603	Repavimentación De La Calle Nezahualcoyotl, Tramo De Calle Nicolas Bravo A Av. 16 De Septiembre, Y Repavimentación De La Calle Benito Juarez Tramo De Av. 16 De Septiembre A Venustiano Carranza, Barrio Santa Isabel - 4703672	1	México	Tultepec	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,400,000	\$2,373,600	\$2,373,600	\$2,373,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR