

Total: 21

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16170300965340	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0029) (Obra Nueva), Almoloya Del Río	101494	México	Almoloya del Río	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,250,000	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,495	\$7,417,495	\$7,417,495	100.00	\$0	Otros	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200674525	Adoquinado De Andador Londres, Col. Centro Urbano-2961	2182678	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,008	\$445,008	\$445,008	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16180201135216	Reforzamiento Estructural De Puente Vehicular De La Av. Central En Su Cruce Con La Carretera Texcoco - Lecharía Y Adecuaciones Geométricas Para La Comunicación Entre Ambas Villidades (Puente Zona Orien	DGV102264	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,521,761	\$4,521,761	\$4,521,761	\$4,521,761	\$4,521,761	\$4,521,761	\$4,521,761	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación	
MEX16180201135220	Reforzamiento Estructural De Puente Vehicular De La Av. Central En Su Cruce Con La Carretera Texcoco - Lecharía Y Adecuaciones Geométricas Para La Comunicación Entre Ambas Villidades (Puente Zona Ponie	DGV103599	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,710,328	\$6,710,328	\$6,710,328	\$6,710,328	\$6,710,328	\$6,710,328	\$6,710,328	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación	
MEX16180201135224	Rehabilitación De Puente Peatonal, Ubicado Sobre La Avenida Central A La Altura De La Av. Valle Del Don.	DGV102298	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,889,964	\$9,889,964	\$9,889,964	\$9,889,964	\$9,889,964	\$9,889,964	\$9,889,964	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación	
MEX16170300965366	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0402) (Obra Nueva), Joquicingo	101496	México	Joquicingo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,250,000	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	100.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar.	
MEX16180201134772	Modernización De La Infraestructura Vial En El Municipio De Malinalco (Puente En Calle Hidalgo).	DGV102260	México	Malinalco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,993,687	\$1,993,687	\$1,993,687	\$1,993,687	\$1,993,687	\$1,993,687	\$1,993,687	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16180201134805	Modernización De La Infraestructura Vial En El Municipio De Malinalco (Calle Agricultura, Calle Del Comercio, Calle Del Progreso Y Calle Del Tanque).	DGV102261	México	Malinalco	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,819,385	\$9,819,385	\$9,819,385	\$9,819,385	\$9,819,385	\$9,819,385	\$9,819,385	\$9,819,385	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación

PRELIMINAR

Total: 21

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16180201134813	Modernización De La Infraestructura Vial En El Municipio De Malinalco (Puente Calle Vicente Guerrero).	DGV102263	México	Malinalco		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,752,486	\$1,752,486	\$1,752,486	\$1,752,486	\$1,752,486	\$1,752,486	\$1,752,486	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación
MEX16180201134821	Modernización De La Infraestructura Vial En El Municipio De Malinalco (Calle Hidalgo, Calle Benito Juárez, Calle Amajac, Calle E. Carranza Y Calle Morelos).	DGV102279	México	Malinalco		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,775,474	\$9,775,474	\$9,775,474	\$9,775,474	\$9,775,474	\$9,775,474	\$9,775,474	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación
MEX16160200673486	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepezanos A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	2256509	México	Nezahualcóyotl		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,692,200	\$9,455,866	\$9,401,431	\$9,401,431	\$9,401,431	97.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX16160200674594	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepezanos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	2246117	México	Nezahualcóyotl		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,692,200	\$9,449,962	\$9,409,229	\$9,409,229	\$9,409,229	97.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX16160200675482	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826	2245522	México	Nezahualcóyotl		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,692,200	\$9,692,200	\$9,483,181	\$9,442,305	\$9,442,305	\$9,442,305	97.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX16160200675876	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	2256817	México	Nezahualcóyotl		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,395,500	\$9,395,500	\$9,350,949	\$9,310,643	\$9,310,643	\$9,310,643	99.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX16170300965439	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0645) (Obra Nueva), San Simón De Guerrero	101503	México	San Simón de Guerrero		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$7,117,500	\$7,387,469	\$7,387,469	\$7,387,469	\$5,826,401	\$5,826,401	\$5,826,401	78.87	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300955358	Techado Y Obra Exterior De Alberca Semiolímpica Col. Humberto Vidal (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Humberto Vidal	105032	México	Texcoco		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,498,098	\$2,498,098	\$2,498,098	\$2,498,098	\$749,429	\$749,429	\$749,429	30.00	\$0	Otros	4,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16180201134842	Modernización De La Infraestructura Vial En El Centro Histórico De Valle De Bravo (Calle Rincón De San Vicente).	DGV102287	México	Valle de Bravo		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,770,240	\$4,770,240	\$4,770,240	\$4,770,240	\$4,770,240	\$4,770,240	\$4,770,240	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación - Se envía para su validación

PRELIMINAR

Total: 21

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16180201134861	Modernización De La Infraestructura Vial En El Centro Histórico De Valle De Bravo (Calle Independencia, Calle 5 De Febrero, Calle Plaza E La Independencia Y Calle Porfirio Díaz).	DGV102290	México	Valle de Bravo		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,635,649	\$5,635,649	\$5,635,649	\$5,635,649	\$5,635,649	\$5,635,649	\$5,635,649	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación
MEX16180201134884	Modernización De La Infraestructura Vial En El Centro Histórico De Valle De Bravo (Calle Benito Juárez, Calle Joaquín Arcadio Pagaza Y Calle Fco. González Bocanegra).	DGV102295	México	Valle de Bravo		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,659,036	\$7,659,036	\$7,659,036	\$7,659,036	\$7,659,036	\$7,659,036	\$7,659,036	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación - Se envía para su validación
MEX16180201137307	Modernización Y Ampliación De Obras De Drenaje, Pavimentación, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino. Ruta Del Bosque - Avándaro.Valle De Bravo	DGV104336	México	Valle de Bravo		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Vialidad	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$16,680,086	\$16,680,086	\$16,680,086	\$16,680,086	\$16,680,086	\$16,680,086	\$16,680,086	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170300965693	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0911) (Obra Nueva), Valle De Chalco Solidaridad	101501	México	Valle de Chalco Solidaridad		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,192,250	\$7,281,731	\$7,281,731	\$7,281,731	\$7,281,731	\$7,281,731	\$7,281,731	100.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR