

Total: 50

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16170300965300	Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas (Agm-0023) (Obra Nueva), Almoloya De Alquisiras	101493	México	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,250,000	\$5,250,000	\$773,000	\$773,000	\$659,170	\$659,170	\$659,170	12.56	\$0	Otros	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300957401	Rehabilitación De 1a Etapa De Auditorio Delegación De San Pedro Nexapa - 5140873 - 2675	2675	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,245,432	\$2,245,432	\$2,245,432	\$2,220,616	\$2,220,616	\$2,220,616	\$2,220,616	98.89	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300959775	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle 5 De Febrero, Tramo: De Av. 20 De Noviembre A Carretera A Ayapango. - 5124301 - 2497	2497	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,270,104	\$1,270,104	\$1,270,104	\$1,254,567	\$1,254,567	\$1,254,567	\$1,254,557	98.78	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300960897	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Madero, Tramo: De Av. Hidalgo A Calle Independencia. - 5124625 - 2501	2501	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,876,814	\$1,876,814	\$1,876,814	\$1,855,981	\$1,855,981	\$1,855,981	\$1,855,981	98.89	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300962696	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Independencia, Tramo: De Calle Guerrero A Calle Cruz Verde - 5124967 - 2506	2506	México	Amecameca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,607,650	\$2,607,650	\$2,607,650	\$2,576,963	\$2,576,963	\$2,576,963	\$2,576,963	98.82	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200884618	Techumbre En Preescolar Agustín Yañez Unicado En Calle Rosal Sn Col. Profesor Cristobal Higuera	107578	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$716,000	\$715,955	\$715,955	\$715,955	\$715,955	\$715,955	\$715,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884621	Techumbre En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero Avenida Lopez Mateos N0. 19 Col. Atizapan Centro	107581	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$813,606	\$813,606	\$813,606	\$813,606	\$813,606	\$813,606	\$813,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884632	Techumbre En Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza Ubicada En Adolfo Lopez Mateos N0.2 Fraccionamiento Las Acacias	107586	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$364,910	\$364,792	\$364,792	\$364,792	\$364,792	\$364,792	\$364,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884637	Techumbre En La Escuela Sec. Genela 0846 Jaime Sabinés Ubicada En Calle Vicente Guerrero Sn Col. Demetrio Vallejo Ampliación	107589	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$945,600	\$938,778	\$938,778	\$938,778	\$938,778	\$938,778	\$938,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884645	Techumbre En Primaria Profesor Carlos Hank Gonzalez Ubicada En Calle Fresnos Sn Col. Bosques De Ixtacata	107590	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$750,029	\$740,297	\$740,297	\$740,297	\$740,297	\$740,297	\$740,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884655	Techumbre En El Preescolar Luis Romo Ibarra Ubicado En Calle Campeche Sn Col. Los Olivos	107592	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$751,226	\$750,242	\$750,242	\$750,242	\$750,242	\$750,242	\$750,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:

PRELIMINAR

Total: 50

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200884659	Techumbre En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Ubicada En Avenida La Cañada Y Perdiz Col. La Cañada	107597	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$959,646	\$958,431	\$958,431	\$958,431	\$958,431	\$958,431	\$958,431	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884664	Techumbre En Preescolar María Montessori Ubicado En Calle Frontera Sn Col. El Potrero	107606	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,120,594	\$1,119,639	\$1,119,639	\$1,119,639	\$1,119,639	\$1,119,639	\$1,119,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884674	Techumbre En Preescolar Gaby Brimmer En Avenida Emiliano Zapata Sn Colonia Universidad Autonoma Metropolitana	107609	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$451,147	\$449,428	\$449,428	\$449,428	\$449,428	\$449,428	\$449,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884682	Techumbre En Preescolar Marinne Frostin Ubicado En Calle Mar Arabigo Sn Fraccionamiento Lomas Lindas	107612	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$699,544	\$697,724	\$697,724	\$697,724	\$697,724	\$697,724	\$697,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884692	Techumbre En Escuela Primaria Flor De Maria Reyes Viuda De Milline Ubicada Calle Cerezos Sn Col. Jardines De Atizapan	107613	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,407,307	\$1,404,765	\$1,404,765	\$1,404,765	\$1,404,765	\$1,404,765	\$1,404,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884701	Techumbre En Preescolar Alfonso Pruneda En Calle 28 De Mayo Sn Colonia Margarita Maza De Juarez	107614	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$547,157	\$546,918	\$546,918	\$546,918	\$546,918	\$546,918	\$546,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200884706	Techumbre En La Escuela Secundaria Tecnica N0. 80 Rafael Ramirez Ubicado En Calle Noche Buena Sn En La Col. Lomas De San Miguel	107615	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,138,005	\$1,133,160	\$1,133,160	\$1,133,160	\$1,133,160	\$1,133,160	\$1,133,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200896509	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas Tramo De Avenida Estado De México A Cadenamiento 0+519.12, Colonia Profesor Cristóbal Higuera, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. X000d. - 5419320	5419320	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,451,071	\$7,254,623	\$7,254,623	\$7,254,623	\$7,254,623	\$7,254,623	\$7,254,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200898958	Techumbre En Preescolar "Juana De Asbaje" Con C.C.T. 15enjn3281a, Ubicado En Calle Moctezuma S/N, Colonia Cerro Grande, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5335125	5335125	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$506,790	\$497,335	\$497,335	\$497,335	\$497,335	\$497,335	\$497,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170200900601	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco Barrera (Antes Hornos), Tramo De Calzada San Mateo A Cadenamiento 0+710.88, Colonias Profesor Cristobal Higuera Y San Juan Bosco, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5417045	5417045	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,716,942	\$9,562,006	\$9,562,006	\$9,562,006	\$9,562,006	\$9,562,006	\$9,562,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

PRELIMINAR

Total: 50

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200901408	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tezcatlipoca Tramo De Carretera Lago De Guadalupe A Cerrada Tezcatlipoca (Cadenamiento 0+469.22) Y De Prolongación San Vicente Tramo De Tezcatlipoca A Cadenamiento 0+95.57 De Las Colonias Cerro Grande Y San Miguel Xochimanga, Atizapán De Zaragoza, Estado De México. - 5416005	5416005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,541,807	\$7,421,553	\$7,421,553	\$7,421,553	\$7,421,553	\$7,421,553	\$7,421,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300953971	Construcción De La Unidad Básica De Rehabilitación E Integración Social Calimaya, Cabecera Municipal (Obra Nueva) Calimaya, Calimaya De Díaz González	107433	México	Calimaya	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Salud	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,731,760	\$9,731,760	\$2,919,528	\$2,919,528	\$2,919,528	29.52	\$0	Otros	3,500	0.00	57.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar.
MEX17170300953961	Construcción De La Plaza Estado De México, Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Cocotitlán (Obra Nueva) Cocotitlán, Cocotitlán	107431	México	Cocotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,494,000	\$7,494,000	\$7,493,999	\$7,493,999	\$7,493,999	99.92	\$0	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX17180201133258	Modernización Y Pavimentación De Calles En La Colonia Rustica Xalostoc, Municipio De Ecatepec (Calles 7 Y 8)	DGV107468	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,685,885	\$6,685,885	\$6,685,885	\$6,685,885	\$6,685,885	\$6,685,885	\$6,685,885	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDAR
MEX17180201134080	Pavimentación De Calles En La Colonia Rustica Xalostoc, Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 4 Y 6)	DGV109675	México	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,815,832	\$8,815,832	\$8,815,832	\$8,815,832	\$8,815,832	\$8,051,890	\$8,051,890	91.33	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17180201133332	Rehabilitación Y Construcción Del Camino Buenavista - Edotejare, Municipio El Oro	DGV107480	México	El Oro	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,859,941	\$9,859,941	\$9,859,941	\$9,859,941	\$9,859,941	\$9,859,941	\$9,859,941	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACION
MEX17180201133406	Construcción Y Modernización Del Camino Barrio Del Gigante - Laguna Seca Del Km 0000 Al 1100, Municipio Del Oro	DGV107483	México	El Oro	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,774,500	\$9,774,500	\$9,774,500	\$9,774,500	\$9,774,500	\$9,774,500	\$9,774,500	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACION
MEX17180201133432	Construcción Del Camino Venta Del Aire - La Soledad, Municipio Del Oro	DGV107505	México	El Oro	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,206,187	\$8,206,187	\$8,206,187	\$8,206,187	\$8,206,187	\$8,206,187	\$8,206,187	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACION
MEX17170401055414	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores, En La Localidad De La Concepción De Los Baños	FISE-17001	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,734,770	\$4,734,770	\$4,734,770	\$4,734,770	\$4,624,564	\$4,624,564	\$4,624,564	97.67	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 50

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401055415	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias, En Varios Ramales De La Localidad De San Cristobal De Los Baños	FISE 17002	México	Ixtlahuaca	San Cristóbal los Baños	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$997,456	\$997,456	\$997,456	\$997,456	\$974,239	\$974,239	\$974,239	97.67	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401055416	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Las Manzanas No. 6 Y 10 Varios Ramales, En La Localidad De San Pedro De Los Baños	FISE 17003	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,499,850	\$1,499,850	\$1,499,850	\$1,499,850	\$1,464,939	\$1,464,939	\$1,464,939	97.67	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401055417	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Acometidas Domiciliarias, En Varios Ramales De La Localidad De San Cristobal De Los Baños	FISE 17004	México	Ixtlahuaca	San Cristóbal los Baños	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,624,196	\$1,624,196	\$1,624,196	\$1,624,196	\$1,586,392	\$1,586,392	\$1,586,392	97.67	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401055418	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Acometidas Domiciliarias, En Varios Ramales En La Concepcion De Los Baños.	FISE 17005	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,249,658	\$3,249,658	\$3,249,658	\$3,249,358	\$3,174,019	\$3,174,019	\$3,174,019	97.67	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401055419	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Acometidas Domiciliarias En Varios Ramales En San Pedro De Los Baños.	FISE 17006	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,824,171	\$2,824,171	\$2,824,171	\$2,824,171	\$2,757,742	\$2,757,742	\$2,757,742	97.65	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17180201133566	Pavimentación De La Calle Crisantemo En Naucalpan	DGV107500	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,399,424	\$8,399,424	\$8,399,424	\$8,399,424	\$8,399,424	\$8,399,424	\$8,399,424	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17180201134119	Rehabilitación De Las Calles De La Colonia San Miguel Tecamachalco, Municipio De Naucalpan	DGV110015	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,738,935	\$6,738,935	\$6,738,935	\$6,738,935	\$6,738,935	\$6,738,935	\$6,738,935	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180201134143	Construcción Y Rehabilitación De Calles En Las Localidades De San Francisco Chimalpa, San Miguel Dorani Y San Miguel Dextha, Municipio De Naucalpan	DGV110019	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,545,160	\$9,545,160	\$9,545,160	\$9,545,160	\$9,545,160	\$4,326,857	\$4,326,857	45.33	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170200896591	Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256	107452	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,156,058	\$3,142,454	\$3,142,454	\$3,142,454	98.20	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200897400	Repavimentación De La Calle Lago Trasimeno Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terninos	108189	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,197,952	\$6,171,237	\$6,171,237	\$6,171,237	97.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018

PRELIMINAR

Total: 50

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200897401	Repavimentación De La Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesa; La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Ixtapan Entre Calle Flamings Y Calle Coatepec	108191	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,230,700	\$6,227,967	\$6,201,122	\$6,201,122	\$6,201,122	98.43	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200897402	Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634	107451	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,268,073	\$2,258,299	\$2,258,299	\$2,258,299	98.19	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200899043	Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlan II; Calle Lago Atitlan Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen; Colonia Agua Azul - 4846488	107453	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,925,000	\$3,906,373	\$3,906,373	\$3,906,373	97.66	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200900696	Repavimentación De Las Calles Oriente 9; Oriente 20; San Sebastian; Calle 15 Y Calle 18 - 4810748	108187	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,901,000	\$8,896,840	\$8,758,414	\$8,758,414	\$8,758,414	97.32	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200901513	Repavimentación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periférico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla.	108190	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,120,800	\$7,117,716	\$7,087,036	\$7,087,036	\$7,087,036	98.43	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401051347	Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Maravillas.	109842	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,924,680	\$3,907,763	\$3,907,763	\$3,907,763	97.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300958014	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Morelos, Clave Escolar: 15dpr0831k - 5536282 - 4879	4879	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,095,383	\$1,095,383	\$1,080,427	\$1,080,427	\$1,080,427	\$1,080,427	\$1,080,427	98.63	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300958889	Construcción De Techumbre En Centro De Desarrollo Infantil Eva Samano De Lopez Mateos - 5536342 - 4880	4880	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$313,105	\$313,105	\$308,127	\$308,127	\$308,127	\$308,127	\$308,127	98.41	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300958902	Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Cuauhtemoc, Clave Escolar: 15dpr0824a - 5536462 - 4881	4881	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$617,378	\$617,378	\$609,521	\$609,521	\$609,521	\$609,521	\$609,521	98.73	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300963396	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Gabriela Mistral, Clave Escolar: 15ejn416c - 5536222 - 4878	4878	México	Tepotzotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$652,578	\$652,578	\$641,425	\$641,425	\$641,425	\$641,425	\$641,425	98.29	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR