

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX16160200674525	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adoquinado De Andador Londres, Col. Centro Urbano-2961	México	Cuatitlán Izcalli	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2182678	Metros Cuadrados	1	2,083.43	01-01-2016	01-12-2016	450,000.00	450,000.00	445,008.40	445,008.40	445,008.40	100.00	Validado avances
2019	3	MEX16160200673486	Proyecto de inversión	9,800,000.00	9,692,200.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2256509	Metros Cuadrados	1	12,192.65	01-01-2016	01-12-2016	9,692,200.00	9,455,866.15	9,401,431.42	9,401,431.42	9,401,431.42	100.00	Validado avances
2019	3	MEX16160200675876	Proyecto de inversión	9,500,000.00	9,395,500.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2256817	Metros Cuadrados	1	1.00	01-01-2016	01-12-2016	9,395,500.00	9,350,949.11	9,310,643.28	9,310,643.28	9,310,643.28	100.00	Validado avances
2019	3	MEX16160200675482	Proyecto de inversión	9,800,000.00	9,692,200.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Rió De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2245522	Metros Cuadrados	1	13,795.72	01-01-2016	01-12-2016	9,692,200.00	9,483,180.99	9,442,305.20	9,442,305.20	9,442,305.20	100.00	Validado avances
2019	3	MEX16160200674594	Proyecto de inversión	9,800,000.00	9,692,200.00	2016	23-Provisiones Salariales y Económicas	U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	2246117	Metros Cuadrados	1	10,250.40	01-01-2016	01-12-2016	9,692,200.00	9,449,961.98	9,409,229.39	9,409,229.39	9,409,229.39	100.00	Validado avances